



විදුලිබල අමාත්‍යාංශය



ප්‍රගතිය

2021

වැඩසටහන් 2022



ගරු අමාත්‍යවරයාගේ පණිවිඩය



මෙම අමාත්‍යාංශයේ “2021 වර්ෂයේ ප්‍රගතිය හා 2022 වර්ෂයේ ඉදිරි වැඩසටහන්” වාර්තාව වෙනුවෙන් විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍යවරයා වශයෙන් පණිවිඩයක් නිකුත් කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව මම අතිශයින්ම සතුටට පත්වෙමි. සමාලෝචිත වර්ෂයේ වැඩි කාලයක් තුළ මෙම අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍යාධුරය හෙබවූ හිටපු ගරු අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මැතිතුමාගේ නායකත්වය යටතේ ලේකම් ඇතුළු අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් සහ අමාත්‍යාංශ විෂය පථයට අයත් අනෙකුත් ආයතනවල නිලධාරීන් විසින් පෙර නොවූ විරූ ලෙස ව්‍යාප්ත වූ ගෝලීය වසංගතය හා එහි බලපෑම් හේතුවෙන් ඇති වූ ගෝලීය ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ සාධනීය අන්දමින් ඉටු කරන ලද අනගි සේවය හා මගපෙන්වීම වෙනුවෙන් මාගේ ගෞරවය පුද කිරීමට ද මම කැමැත්තෙමි. එමෙන්ම දීර්ඝකාලීනව බලපෑමක් වූ නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය සහ වසංගත තත්ත්වය තුළ පවා විදුලිබල මණ්ඩලයේ හා ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගමේ ඉදිරි පෙළ නිලධාරීන් විසින් ඉටු කරන්නා වූ සේවාවන් වෙනුවෙන් මෙන්ම විදුලි පාරිභෝගිකයන් සඳහා අඛණ්ඩ සේවාවක් සැපයීම සඳහාත් දැනට සිදු කෙරෙමින් පවත්නා සහ නව ව්‍යාපෘති ස්ථාපිත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කිරීම සඳහාත් ඔවුන් දරන අමිල උත්සාහය පිළිබඳව මගේ ප්‍රශංසාව හා ගෞරවය ඔවුන් වෙත පුද කළ යුතු ය.

විදුලි බලය සහ බලශක්තිය යනු රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජන ජීවිතය ඉහළ නැංවීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන මූලික අවශ්‍යතා දෙකකි. පසුගිය දශක කිහිපය තුළ, මෙරට විදුලි ඉල්ලුම ජල විදුලි ජනනය මත වැඩි වශයෙන් රඳා පැවති අතර, පසුව, ජනන මිශ්‍රණය සඳහා ඉන්ධන (තාප) තෙල් යොදා ගැනිණි. පොසිල ඉන්ධන භාවිතයෙන් විදුලිය ජනනය කිරීම ඉතා මිල අධික හා පරිසර හිතකාමී නොවන බැවින්, අපි විකල්ප ක්‍රම භාවිතා කරමින් විදුලිය ජනනය කිරීමට පටන් ගත්තෙමු. ගල් අඟුරු පිළිබඳ ඉහළ ජාත්‍යන්තර නියාමනය සහ අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ “පුනර්ජනනීය බලශක්තියෙන් 70%ක් විදුලි බලය” ලබා ගැනීමේ අනිවාර්ය ප්‍රතිපත්ති ඉලක්කය මත අප COP 26 සමුළුව අතරතුර “නව ගල් අඟුරු එපා” (No New Coal) ගිවිසුමේ සම අනුග්‍රාහකයෙකු බවට පත් විය. එබැවින්, අපගේ විදුලිබල අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා ද්‍රවිකෘත ස්වභාවික වායු (LNG), ප්‍රධාන/කුඩා පරිමාණ ජල විදුලිය, සූර්ය, සුළං සහ ජෛව ස්කන්ධ ව්‍යාපෘති වැනි දැනට පවතින සහ නව පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘතිවලට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙමින් මෙම ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට අප සූදානම් වෙමු.

මෙම දැවැන්ත කර්තව්‍යය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අපි දැනට නිදහසේ පවතින සුළං හා සූර්ය සම්පත් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට මධ්‍යකාලීන හා දිගුකාලීන සැලැස්මක් සැලසුම් කර ඇති අතර

මෙම අගනා අපේක්ෂාවන් සමඟ තාක්ෂණික ඉලක්ක ජය ගැනීමට අප සමඟ අත්වැල් බැඳගන්නා ලෙස වැදගත් ආයෝජකයින්ට සහ ඉංජිනේරු ප්‍රසම්පාදන හා ඉදිකිරීම් (EPCS) ආයතනවලට ආරාධනා කර සිටිමු.

අභියෝගාත්මක වසරක් තුළ අපගේ ආයතනවල සුවිශේෂී ජයග්‍රහණ පිළිබඳ තොරතුරු මෙම වාර්තාව මගින් අපි ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. අමාත්‍යාංශය සිය මෙහෙවරට අනුකූලව කටයුතු කිරීමටත්, පාරිභෝගිකයින්ට ගුණාත්මක සේවාවක් අඛණ්ඩව ලබා දීමටත්, අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයට අයත් සියලුම ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය පවත්වා ගනිමින් රජයේ ඉලක්ක සපුරා ගැනීමටත් හැකි සෑම උත්සාහයක්ම ගෙන ඇත. අපගේ නිලධාරීන්ගේ නොපසුබට උත්සාහය සහ අඛණ්ඩ කැපවීම සහ සහයෝගය තුළින් සාධනීය ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට හැකිවීම මහත් භාග්‍යයකි.

රට පුරා 99.9% ක විදුලියන මට්ටමක් පවත්වා ගත්තත් මූලික විදුලි සේවා සම්බන්ධතා ගාස්තු දැරීමට නොහැකිවීම හේතුවෙන් මෙතෙක් විදුලි සම්බන්ධතාවය ලබාගෙන නොමැති පවුල් සංඛ්‍යාව 95,297ක් බව අප විසින් හඳුනාගෙන ඇත. එබැවින් ඔවුන් සඳහා නොමිලේ විදුලි සේවා සම්බන්ධතාව ලබාදීමේ අරමුණින් රුපියල් මිලියන 750 ක මුදලක් වෙන්කර “දැයට එළිය” යෝජනා ක්‍රමය අයවැය යෝජනාවක් ලෙස ආරම්භ කර තිබේ. එම වැඩසටහන මගින්, මේ වන විට නිවාස 95,297 න් පවුල් 24,547 ක් සඳහා විදුලි සේවා සම්බන්ධතාවය නොමිලයේ ලබා දී ඇති අතර ඇතැම් ප්‍රදේශවල නිවෙස්වල වහලය මත සූර්යබල පහසුකම් ලබාදීමට සලකා බලා ඇති අතර බෝගස්වැව ප්‍රදේශයේ විදුලිය බෙදාහැරීමේ මාර්ග දෙකක් ඉදිකිරීම සඳහා මෙම ප්‍රතිපාදන යටතේ මිලියන 22.78 ක් නිදහස් කර ඇත.

2023 වර්ෂයේ දී කෙරවලපිටියේ දී ඉදිකොට නිම කිරීමට අපේක්ෂිත මෙගාවොට් 300 ද්‍රවිකෘත ස්වභාවික වායු (LNG) බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීම සහ පළමු මහා පරිමාණ මෙගාවොට් 100 සුළං බල උද්‍යානය මන්නාරමේ ඉදිකිරීම, 2021 වසරේ දී ලද ප්‍රමුඛ ජයග්‍රහණ ලෙස සැලකිය හැකිය. එමෙන්ම තවත් LNG ව්‍යාපෘති දෙකක් සහ පාවෙන ගබඩා සහිත ප්‍රතිවායුකරණ ඒකක (FSRU) වලින් සමන්විත LNG පර්යන්ත පහසුකම් කෙරවලපිටියේ ස්ථාපිත කිරීමටත් ඉදිරි වසර තුන තුළ වාණිජ මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීමටත් නියමිතය.

අවසන් වශයෙන්, විදුලිබල හා බලශක්ති අංශයේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ සහයෝගයක් ලබා දුන් අපගේ ප්‍රධාන සංවර්ධන හවුල්කරුවන්හට මගේ කෘතඥතාව පිරිනමමි.

ගරු. අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ
විදුලිබල අමාත්‍යාංශය

ලේකම්තුමියගේ පණිවිඩය



2019 වර්ෂයේ සිට 2021 වර්ෂය පුරාම මෑත ඉතිහාසය තුළ අප මුහුණ දුන් අතිශය අභියෝගාත්මක කාලය පසු කරමින් කොවිඩ් - 19 වසංගතය සමස්ත භූමි තලයේ ම සමාජීය මෙන් ම ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි බලපෑම් කරමින් සිටියි. පෙර නොවූ විරූ මෙම හදිසි තත්ත්වය තුළ විදුලිබල අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ පවතින අනෙකුත් ආයතන දිවයින පුරා සිටින ප්‍රජාවට අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් වන විදුලි බලය සැපයීමේ සුවිශේෂී කාර්යය අඛණ්ඩව ඉටුකරමින් පවතියි. මෙම වසංගතය මඟින් ඉතා ප්‍රබල අභියෝග නිර්මාණය කර තිබුණ ද, අපි දෛනික කාර්යයන්හි නිරත වීමට අමතරව ආරම්භ කරන ලද සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ඇණහිටීමට ඉඩ නොදෙමින් අදාළ කාර්යයන්හි නිරත වන්නෙමු. මෙහි දී, සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීමට අවශ්‍ය සියලු පියවර ගෙන තිබේ.

මෙම වාර්තාව මඟින් විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ දැනට ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් හි 2021 ජනවාරි මස සිට 2021 සැප්තැම්බර් මස දක්වා ප්‍රගතිය සහ 2022 වර්ෂයේ දී ආරම්භ කිරීම නියමිත ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් ගෙනහැර දක්වයි. වසංගත කාලසීමාව තුළ දිවයින පුරා අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුම තහවුරු කිරීමට හැකි වීම සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ දී ලද ඉහළම ජයග්‍රහණයයි. තවද, මෙහෙවැට 300 දුර්වලතම ස්වභාවික විදුලි බලාගාරයක් කෙරවලපිටියේ ඉදිකිරීම ආරම්භ කිරීම සහ මන්නාරම තම්බපණේ සුළං විදුලි උද්‍යානයේ වාණිජ මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීම ආදිය රටෙහි සංවර්ධන න්‍යාය පත්‍රයෙහි සුවිශේෂී සංධිස්ථාන වන අතර මෙම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම අප ලද සුළු පටු ජයග්‍රහණ නොවේ. අපගේ විදුලිබල පද්ධති වෙත පුනර්ජනනීය බලශක්තිය වැඩි වශයෙන් අවශෝෂණය කරගැනීමට හැකියාව සලසමින් නව ශ්‍රීඩ උපපොළ ඉදිකිරීම ඇතුළත්ව සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදාහැරීමේ ජාල සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වන සුවිශේෂී මෙහෙයුම සම්පූර්ණ කිරීමට මෙම කාල

සීමාව තුළ දී හැකියාව ලැබිණි. මෙය ජාතික විදුලිබල පද්ධතිය වෙත පුනර්ජනනීය බලශක්තිය වැඩි වශයෙන් අවශෝෂණය කරගැනීමට උපකාරී විය.

වත්මන් රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාරව 2030 වර්ෂය වන විට විදුලි බලයෙන් 70% ක් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මඟින් ජනනය කිරීමේ ඉලක්කය මුදුන්පත් කරගැනීම සඳහා විදුලිබල ක්ෂේත්‍රය මෙහෙයවීමේ අභියෝගාත්මක කාර්යය මෙම අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරී තිබේ. අපගේ සැලසුම් මඟින් දැක්වෙන්නේ මේ සඳහා මේ වන විට ස්ථාපිත පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ද්විගුණනය කිරීම අවශ්‍ය බවයි. අපගේ ජාතික විදුලිබල පද්ධතිය කේන්ද්‍රීය වශයෙන් ජාලනය කරනු ලබන, මනා සංවේදීතාවයකින් යුතු, ඒකීය, සුහුරු ජාලයක් බවට පත් කිරීම අවශ්‍ය වේ. ජාතික විදුලිබල පද්ධතිය හරිතකරණයට බදුන් කරන අතර පද්ධතිය පවත්වාගෙන යාම පමණක් ම නොව පද්ධතියේ ස්ථායීතාවය, විශ්වසනීයත්වය සහ මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව ආදී අතිශය වැදගත් ජාල සුවිශේෂීතාවයන් වැඩි දියුණු කිරීමේ කාර්යය අප වෙත පැවරී ඇති අභියෝගයයි. මෙම ස්ථායී, විශ්වාසනීය සහ හරිත විදුලිබල පද්ධතිය සඳහා වන අපගේ ඉංජිනේරු සැලසුම් මඟින් ජාතික බලශක්ති පද්ධතියට ජාල හා සම්බන්ධිත බලශක්ති ගබඩාකරණ ඒකක එකතු කිරීම ඉතා වැදගත් ලෙස සැලකිය යුතු බව ඒත්තු ගන්වයි. මාගේ අමාත්‍යාංශයට සහ සුර්යබල, සුළං හා ජල විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට සහ මෙම අමාත්‍යාංශ දෙක යටතේ පවතින අනෙකුත් ආයතනයන් හි තාක්ෂණික ඥානය හා විශිෂ්ට හැකියාව උපයෝගී කරගනිමින් නියමිත හරිත ඉලක්ක කරා ළඟාවිය හැකි බවට මා තුළ කිසිදු සැකයක් නොමැත.

දුෂ්කර කාල පරිච්ඡේදයන් තුළ රටේ යහපත උදෙසා වෙහෙස නොබලා කටයුතු කරන විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ සේවක පිරිසට මාගේ හෘදයාංගම ස්තූතිය පළකිරීමට මෙය අවස්ථාවක් කර ගනිමි.

වසන්තා පෙරේරා මහත්මිය
ලේකම්

ප්‍රගතිය **2021** සහ වැඩසටහන් **2022**

අන්තර්ගතය



විදුලිබල අමාත්‍යාංශය

පටුන

1. හැඳින්වීම, දැක්ම, මෙහෙවර.....	02
2. අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරී ඇති කාර්යයන් හා ප්‍රධාන කර්තව්‍යයන්.....	02
3. අමාත්‍යාංශයේ විෂයය පථය යටතේ වන ආයතන.....	03
• ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය	
• සී/ස. ලංකා විදුලි පුද්. සමාගම	
• සී/ස. එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංග්ස් පුද්. සමාගම	
• සී/ස. ලංකා ගල් අඟුරු පුද්. සමාගම	
• සී/ස. ශ්‍රී ලංකා එන්රජිස් පුද්. සමාගම	
4. විදුලිබල අංශයේ තත්ත්වය - 2021.....	03
4.1 විදුලි ඉල්ලුම හා විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගේ වර්ධනය.....	04
5. 2021 වර්ෂයේ විදුලිබල අංශයේ ප්‍රගතිය.....	05
5.1 විදුලි ජනනය ඉහල නැංවීම.....	05
(A) තාප විදුලිබල ජනනය.....	05
(B) පුනර්ජනනීය බලශක්ති ජනනය.....	06
• ජල විදුලිය.....	06
• සූර්යබල.....	07
• සුළංබල.....	08
• වෙනත්.....	09
5.2 විදුලි සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදාහැරීම් සංවර්ධනය.....	09
5.3 අයවැය යෝජනා යටතේ ඉදිරිපත් කළ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රගතිය.....	12
5.3.1 දැයට එළිය වැඩසටහන.....	12
5.4 "ගම සමග පිළිසඳරක්" වැඩසටහනේ දී එකඟ වූ ක්‍රියාකාරකම් හි ප්‍රගතිය.....	13
5.5 දේශගුණික විපර්යාස සඳහා ගන්නා ලද ක්‍රියාකාරකම්	13
5.5.1 විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ - ජාතිකව තීරණය කරන ලද දායකත්ව (NDCs).....	13
5.5.2 කොළඹ හරිත සංවර්ධන සංවාදය.....	14
6. 2022 සඳහා සැලසුම්.....	14
6.1 විදුලිබල ජනනය.....	14
6.2 සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදාහැරීම් සංවර්ධනය.....	18
7. 2021 වර්ෂයේ දී මුහුණ දුන් අභියෝග සහ එවැනි අභියෝග ජය ගැනීමට උපාය මාර්ග.....	19

1. හැඳින්වීම, දැක්ම, මෙහෙවර

විදුලිබලය නූතන සමාජයේ ජීවනාලිය ලෙස හඳුන්වා දිය හැකි අතරම එය වේගවත් ආර්ථික සහ සමාජීය සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍යම මූලික යටිතල පහසුකමක් ලෙස පිළිගැනේ. මෙම වැදගත් අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන විදුලිබල අංශයේ වගකීම් ඉටු කිරීම සඳහා රජය විසින් විදුලිබල අමාත්‍යාංශයත්, සුළං, සූර්ය හා ජල විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් ලෙස අමාත්‍යාංශ දෙකක් පිහිටුවා ඇත. 2021 වර්ෂය වන විට රටේ විදුලියන මට්ටම 99.9% පමණ වන අතර විදුලිය වෙත ප්‍රවේශවීමේ හැකියාව 100% දක්වා ළඟා වී ඇත. 2020 වර්ෂයේ සිට අත්විඳින ලද COVID 19 වසංගත තත්වයේ බලපෑම හේතුවෙන් 2021 වර්ෂයේ දී බලගැන්වීමට නියමිතව තිබූ ප්‍රධාන විදුලි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක්ම මාස ගණනාවක්ම ප්‍රමාද විය. COVID 19 වසංගත තත්වය මධ්‍යයේ වුව ද 2021 වර්ෂයේ මැයි මස 06 වෙනි දින ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මහා පරිමාණ මෙගා වොට් 100ක සුළං බලාගාරය මන්නාරමේ දී බලගැන්වීම සහ මාර්තු 05 වෙනි දින ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මෙගා වොට් 300ක ද්‍රවිකාන ස්වභාවික වායු බලාගාරයේ (LNG) ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීම 2021 වර්ෂයේ දී අත්කර ගත් ප්‍රධාන ජයග්‍රහණ වේ.

2030 වර්ෂය වන විට රටේ විදුලි ඉල්ලුමෙන් 70%ක් පුනර්ජනනීය විදුලි ප්‍රභවයන් උපයෝගී කරගෙන ජනනය කිරීම සහ 2050 වන විට කාබන් උදාසීනභාවය සාක්ෂාත් කරගැනීම වර්තමාන රජයේ අපේක්ෂිත ප්‍රතිපත්ති ඉලක්කයන් වෙයි. ඉහත ඉලක්කයන්ට අදාළව අනාගතයේ දී නව ගල් අඟුරු බලාගාර කිසිවක් ඉදි නොකිරීමට ද රජය විසින් තීරණය කොට ඇත. මෙම ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීම සඳහා දැනට පවතින විදුලි සම්ප්‍රේෂණ ජාලයේ විශ්වාසනීයත්වයත්, ස්ථාවරභාවයත් සහතික කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ආයෝජන අවශ්‍යතාවයන් අමාත්‍යාංශය විසින් දැනටමත් හඳුනා ගෙන ඇත. රජයේ දැක්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීමට පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය පෙරමුණු කර ගත් ව්‍යාපෘති රැසක් අඛණ්ඩව සංවර්ධනය කරනු ලැබේ.

දැක්ම
නිරසර සංවර්ධන ශ්‍රී ලංකාවක්

මෙහෙවර
විදුලි ජනනය, සම්ප්‍රේෂණය, බෙදාහැරීම හා සැපයීම, විදුලි බලාගාර සඳහා ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනය සහ විදුලි බලය සම්බන්ධ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයට නායකත්වය සැපයීම.

2. අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරී ඇති කාර්යයන් හා ප්‍රධාන කර්තව්‍යයන්

2020 ඔක්තෝම්බර් 6 වන දින ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අංක 2196/27 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයට අනුව, විදුලිබල අමාත්‍යාංශය වෙත, අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයට ඇතුළත් විෂයයන් සහ ක්‍රියාවලීන් යටතේ ඉටු කිරීම සඳහා පහත සඳහන් සුවිශේෂී ප්‍රමුඛතා ලබා දී ඇත.

(අ) විෂයයන් සහ කාර්යයන්

“සෞභාග්‍යයේ දැක්ම” ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුකූලව සහ රජය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත වෙනත් ජාතික ප්‍රතිපත්තින් මත පිහිටා, ‘අඩු වියදම් විදුලි ජනන සම්මිශ්‍රණයක් හා කාර්යක්ෂම බෙදාහැරීමක් සහතික කිරීම’ සඳහා අදාළ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය මගපෙන්වීම සිදු කිරීම සහ නියමිත නීති සහ අණපනත්වලට අනුකූලව විදුලිබල විෂයයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, ජාතික අයවැය, රාජ්‍ය ආයෝජන හා ජාතික සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඇති ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ පහත දැක්වෙන දෙපාර්තමේන්තු, රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි විෂයයන් හා කාර්යයන් හා ඊට අදාළ, ප්‍රතිපත්ති වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, පසු විපරම් කිරීම හා ඇගයීම.


(ආ) සුවිශේෂී ප්‍රමුඛතා

- ජනනය කරන ලද විදුලි බලයේ කාර්යක්ෂමතාව සහ උපරිම භාවිතය සහතික කිරීම සඳහා සුහුරුජාලයක් සංවර්ධනය කිරීම.
- පුනර්ජනනීය බලශක්ති, තාප බලාගාර, ස්වභාවික බලාගාර සම්මිශ්‍රණ තුල්‍යය කරමින් විදුලි ජනනය සඳහා දරනු ලබන පිරිවැය අඩු කිරීම හා ජනනයේදී ඇතිවන අවිනිශ්චිතතා ඉවත් කිරීම.
- දිගුකාලීන අවශ්‍යතා පදනම් කරගත් විදුලි ජනන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම.
- විදුලි සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදාහැරීම් ක්‍රියාවලිය කාර්යක්ෂම කිරීම.
- කාර්මික නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ ජාත්‍යන්තර තරඟකාරීත්වය පවත්නා පරිදි විදුලිබල පිරිවැය අවම කිරීම.

3. අමාත්‍යාංශයේ විෂයය පථය යටතේ වන ආයතන



ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය - වර්ෂ 1969 අංක 17 දරණ පනත මගින් සංස්ථාපනය කර ඇත. විදුලි බලය ජනනය කිරීම, එය සම්ප්‍රේෂණය කිරීම හා සියළුම කාර්මිකයන්හි පාරිභෝගිකයන් සඳහා බෙදාහැරීම, ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) මගින් අනුමත කර ඇති මිල ගණන් අනුව ආදායම් එකතු කිරීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වෙත බලය පවරා ඇත.



සී/ස. ලංකා විදුලි පුද්. සමාගම (LECO) - 54.84 % ක කොටස් හිමිකාරීත්වයක් සහිතව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ උපයෝගී සමාගමක් වන මෙහි මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත 43.56 % ක ද, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත 0.79 % ක ද, දේශීය අධිකාරීන් වෙත 0.81 % ක සුළුතර කොටස් හිමිකාරීත්වයක් සහිතය.



LTL HOLDINGS

සී/ස. එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංග්ස් පුද්. සමාගම - 63 % ක කොටස් හිමිකාරීත්වයක් සහිතව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ උපයෝගී සමාගමක් වන මෙහි සුළුතර කොටස් හිමිකාරීත්වය (37 %) එහි සේවකයන් සතිය.



සී/ස. ලංකා ගල් අඟුරු පුද්. සමාගම - 60 % ක කොටස් හිමිකාරීත්වයක් සහිතව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ උපයෝගී සමාගමක් වන මෙහි මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත 20%ක, ශ්‍රී ලංකා නැව් සංස්ථාව වෙත 10 % ක හා ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය වෙත 10% ක සුළුතර හිමිකාරීත්වයක් සහිතය.




සී/ස. ශ්‍රී ලංකා එනර්ජිස් පුද්. සමාගම (ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට 100%ක හිමිකාරීත්වය සහිතයි.)

4. විදුලිබල අංශයේ තත්ත්වය - 2021

ජාතික විදුලිබල ජාලයේ වර්තමාන ස්ථාවර ධාරිතාවය මෙහි වටිනා 4,587 වන අතර එය 57% පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන්ගෙන් හා 43%ක් පොසිල ඉන්ධනවලින් සමන්විත වේ. පොසිල ඉන්ධනවලින් 20%ක් ගල් අඟුරුවලින් ලැබෙන අතර ඉතිරිය ඉන්ධන තෙල් මගින් සමන්විත වේ. සමස්ත ස්ථාවර ධාරිතාවයෙන් 31% ප්‍රධාන ජල විදුලි බලාගාරයන්ගෙන් සමන්විත වන අතර එය පුනර්ජනනීය බලශක්තියේ ප්‍රධානම අංගයක් වේ. අනෙකුත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභව වන සුළං, සූර්ය, කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි හා ජෛව ස්කන්ධ බලශක්තිය ද විදුලි ජනනයට යොදා ගැනෙන අතර එය සමස්ත ධාරිතාවයෙන් 26%කි. තාප විදුලි ජනන ප්‍රභවයන් ලෙස ගල් අඟුරු සහ තාප තෙල් (ඩීසල් හා දැව් තෙල්) යොදා ගැනෙන අතර එම බලාගාර ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා පුද්ගලික විදුලි නිෂ්පාදකයන් සතුව පවතියි.


ප්‍රභවය	ධාරිතාවය (මෙගා වොට්)	%	විදුලි බලාගාර සංඛ්‍යාව
ප්‍රධාන ජල විදුලි	1,399	31%	17
තාප			
තාප තෙල් (ලංචිම)	604	13%	9
තාප තෙල් (පුද්ගලික)	457	10%	3
ගල් අඟුරු	900	20%	1
අනෙකුත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභව			
කුඩා ජල විදුලිය	425	18%	213
සුළං	248		18
සූර්ය (භූමිය මත ස්ථාපිත)	91		45
ඩෙන්ට්‍රෝ හා ජෛව ස්කන්ධ	43		12
WTE	10		1
සූර්ය පියැසි	410	8%	
එකතුව	4,587		319



සමස්ත ස්ථාපිත ධාරිතාව - 2021 සැප්තැම්බර්

• විදුලි ජනනය.

මෙම වර්ෂයේ ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් මුල දක්වා මුළු දළ විදුලිබල ජනනය ගිගා වොට් පැය 11,055කි. එම විදුලි ජනනයෙන් 41% ජනනය කරනු ලැබුවේ, පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන්ගෙන් වන අතර, එයට 28%ක් වන ප්‍රධාන ජල විදුලි සහ 13%ක් වන අනෙකුත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති (සුළං, භූමිය මත ඉදිකළ සූර්ය බලය, ජෛව ස්කන්ධ හා සූර්ය පියැසි) ඇතුළත් වෙයි. ජනන මිශ්‍රණයෙන් 59%ක් තාප ප්‍රභවයන් මගින් ජනනය කළ බලශක්තියෙන් සමන්විත වන අතර ඒවා 40%ක් ගල් අඟුරු හා 19%ක් තාප තෙල්වලින් සමන්විත වේ.




විදුලි ජනනය (2021 සැප්තැම්බර් මුල දක්වා)

4.1 විදුලි ඉල්ලුම හා විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගේ වර්ධනය.

විදුලිය සඳහා ඇති ඉල්ලුම වාර්ෂිකව 5.5%ක අගයකින් වර්ධනය වන අතර උපරිම විදුලි ඉල්ලුම (Peak Demand) වාර්ෂිකව 3.7%ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි. 2020 වර්ෂයේ දී COVID 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් සාමාන්‍ය දෛනික විදුලි ඉල්ලුම තරමක් අඩු වූ අතර එය ගිගා වොට් පැය 40ක් පමණ විය. කෙසේ වෙතත්, මේ වසර තුළ වාර්තා වූ සාමාන්‍ය දෛනික විදුලි ඉල්ලුම ගිගා වොට් පැය 44ක් පමණ වෙයි. 2021 වර්ෂයේ ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා වාර්තා වූ දෛනික ඉහල විදුලි ඉල්ලුම (Peak Demand) මෙගා වොට් 2,717.46ක් විය. 2022 වර්ෂය සඳහා පුරෝකථනය කරන ලද විදුලි ඉල්ලුම ගිගා වොට් පැය 16,741ක් වන අතර 5.8%ක වර්ධන වේගයක් අපේක්ෂා කෙරෙයි.

2021 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මස මුල වන විට මෙරට මුළු විදුලි පාරිභෝගිකයන් සංඛ්‍යාව 7,471,921කි. 2020 වර්ෂය අවසානයේ සිටි විදුලි පාරිභෝගිකයින් සංඛ්‍යාව 7,216,933ක් වූ අතර ඒ අනුව 2021 සැප්තැම්බර් දක්වා නව විදුලි සම්බන්ධතා 254,988ක් ලබා දී ඇත. විවිධ කාණ්ඩ යටතට අයත්වන විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගේ සංඛ්‍යාව පහතින් දැක්වෙයි.

විදුලි පාරිභෝගිකයන් (2021 අගෝස්තු දක්වා)		(%)
ගෘහස්ථ	6,434,455	86
ආගමික	45,719	0.6
පොදු අවශ්‍යතා	907,019	12
කර්මාන්ත	69,914	0.9
රාජ්‍ය	9,423	0.01
හෝටලේ	537	0.01
කෘෂිකර්මාන්ත	1,280	0.02
නොග + විදි	3,574	0.05
ආලෝකකරණය		
එකතුව	7,471,921	



පාරිභෝගික වර්ගීකරණය - 2021 අගෝස්තු

5. 2021 වර්ෂයේ විදුලිබල අංශයේ ප්‍රගතිය.

5.1 විදුලි ජනනය ඉහල නැංවීම

මෙරට වර්ධනය වන විදුලි ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දිගු කාලීන ජනන සැලසුම්වලට අනුව නව විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කෙරෙයි. පහත සඳහන් ප්‍රතිපත්ති තුන මගින් විදුලිබල ජනනය පාලනය වෙයි.

- වර්ෂ 2030 වන විට රටේ විදුලිබල ජනනයෙන් 70%ක් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභව මගින් සපුරා ගැනීම.
- වර්ෂ 2050 වන විට කාබන්හරණ තත්ත්වය කුඩා ළඟා වීම.
- නව ගල් අඟුරු බලාගාර කිසිවක් ඉදි නොකිරීම.

ඉහත ප්‍රතිපත්ති සැලකිල්ලට ගනිමින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් නව දිගු කාලීන ජනන සැලැස්ම සකස් කරමින් පවතී.

අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පහත සඳහන් විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති 2021 වර්ෂයේ දී විවිධ ඉදිකිරීම් අදියරයන් හි ක්‍රියාත්මක විය.

(A) කෘෂි විදුලිබල ජනනය.

1. ද්‍රවිකෘත ස්වභාවික වායු (LNG) විදුලි බලාගාර

- මෙහා වොට් 300 - පළමු වන LNG බලාගාරය, කෙරවළපිටිය

මෙම බලාගාරය ඉදි කිරීම සඳහා මුල් ගල තැබීමේ උත්සවය 2021 මාර්තු මස 05 වෙනි දින මෙහි ව්‍යාපෘති සංවර්ධන සමාගම වන සී/සී ලක්දනවි සමාගම මගින් සිදු කරන ලදී. මේ වන විට ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. ව්‍යාපෘතියට අදාළ විදුලිය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම 2021 ජූලි මස 19 දින ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ව්‍යාපෘති සංවර්ධනකරු අතර අත්සන් කරනු ලැබීය. 2023 වර්ෂයේ මැද භාගය වන විට මෙම බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් නිම කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

- මෙහා වොට් 300 - දෙවන LNG බලාගාරය, කෙරවළපිටිය

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා සුදුසු ආයෝජකයෙකු තෝරා ගැනීමට 2021 ජූනි 21 දින ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් යෝජනා (RFP) කැඳවා ඇති අතර, එය 2021 නොවැම්බර් 13 දිනෙන් අවසන් වේ. මේ වන විට ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සිදුවෙමින් පවතී. 2024 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී ව්‍යාපෘතියේ වාණිජ මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

- මෙහා වොට් 300 - තෙවන LNG බලාගාරය, කෙරවළපිටිය

ව්‍යාපෘතියට අවශ්‍ය ඉඩම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරුව සම්පූර්ණ කර මහජන අදහස් ලබා ගැනීමට විවෘත කොට ඇත. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මෙම ව්‍යාපෘතියේ හවුල්කරුවන ඉන්දියාවේ නැෂනල් තර්මල් කෝපරේෂන් (NTPC) සමාගම සමග සාකච්ඡා කරමින් පවතී. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා NTPC අතර හවුල් ව්‍යාපාර ගිවිසුම් අත්සන් කරන ලදී. හවුල් ව්‍යාපාර සමාගම පිහිටුවීම පිළිබඳ ලිපි සකස් කරමින් පවතී.

• LNG සැපයුම් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය

ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික වායු (LNG) ලංකාවට සම්පාදනය කර ගැනීමට අදාළව LNG පර්යන්ත පහසුකම් සඳහා පාවෙන ගබඩා සහිත ප්‍රතිවායුකරණ ඒකකය (FSRU) ගොඩනංවා අත්පත් කර මෙහෙයවීමේ පදනම මත (BOO) සහ LNG බෙදාහැරීමේ නල මාර්ග පද්ධතිය ගොඩනංවා, මෙහෙයවා, හුවමාරු කිරීමේ පදනම මත (BOOT) සංවර්ධනය කිරීමට අදාළ තරගකාරී ප්‍රසම්පාදන කැඳවීම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් සිදු කොට ඇත. ප්‍රමාණවත් ගබඩා පහසුකම් සහිත ප්‍රතිවායුකරණ ධාරිතාවක් සහිත FSRU ඒකකය කෙරවලපිටිය වෙරළේ සිට කි.මී. 5ක දුරින් ස්ථානගත කෙරෙනු ඇත. මීට අදාළ මූල්‍ය යෝජනාවලිය විවෘත කොට ඇගයීම් කටයුතු සිදුවෙමින් පවතී. ර 2024 වසරේ මුල් කාර්තුවේ දී වාණිජ මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

2. වායු ටර්බයින් විදුලි බලාගාරය (මෙගා වොට් 35X3), කැලණිනිස්ස

හදිසි විදුලි බිඳවැටීමක දී කොළඹ නගරයේ විදුලි පද්ධතිය යථාවත් කිරීමටත්, ඉහළ විදුලි ඉල්ලුම් අවස්ථාවල අවශ්‍ය විදුලිය සැපයීමටත්, බලාගාරයේ දැනට පවතින ටර්බයින් වෙනුවට අලුත් වායු ටර්බයින් සවි කෙරේ. ව්‍යාපෘතියේ මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල ඩොලර් මිලියන 90කි. සැපයුම් ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදු වෙමින් පවතී. 2021 සැප්තැම්බර් 09 වෙනි දින ටෙන්ඩර් කැඳවීම අවසන් කොට තාක්ෂණික ඇගයීම් කටයුතු සිදුවෙමින් පවතී. 2021 සැප්තැම්බර් 24 මූල්‍ය යෝජනා විවෘත කරන ලද අතර මේ වන විට ඇගයීම් සිදු වේ. 2022 වර්ෂයේ පෙබරවාරි වන විට ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය කිරීමට අපේක්ෂිතයි.

(B) පුනර්ජනනීය විදුලිබල ජනනය.

1. ජල විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති

• උමා ඔය ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය - මෙගා වොට් 120

උමා ඔය බහු කාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය සහ විදුලිබල අමාත්‍යාංශය එක්ව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. බලාගාරයේ ස්ථාපිත ධාරිතාවය මෙ.වො. 120 (2 X මෙ.වො. 60) වන අතර අපේක්ෂිත වාර්ෂික බලශක්ති ජනනය ගිගා වොට් පැය 290ක් වෙයි. ව්‍යාපෘතියේ මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල ඩොලර් මිලියන 530කි. ව්‍යාපෘතියේ වර්තමාන ඉදිකිරීම් ප්‍රගතිය 96% වන අතර 2021 දෙසැම්බර් 25 වන විට බලගැන්වීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

• බ්‍රෝඩ්ලන්ඩ්ස් ජල විදුලි බලාගාරය - මෙගා වොට් 35

පවිත්‍ර සංවර්ධන යාන්ත්‍රණය (Clean Development Mechanism – CDM) යටතේ ලියාපදිංචිය ලබා ගත් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මහා පරිමාණ ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය වන්නේ බ්‍රෝඩ්ලන්ඩ්ස් ජල විදුලි ව්‍යාපෘතියයි. ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත බලශක්ති ජනනය ගිගා වොට් පැය 126කි. ව්‍යාපෘතියේ මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 82කි. ව්‍යාපෘතියෙන් 97% අවසන් කර ඇති අතර 2021 වර්ෂය නිමවීමට ප්‍රථම බලාගාරය බලගැන්වීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

• මොරගොල්ල ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය - මෙගා වොට් 31.5

මෙම ව්‍යාපෘතිය මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ උළපනේ ආශ්‍රිතව පිහිටා ඇත. මූල්‍යාධාර ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් සපයන ලදී. ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත මුළු පිරිවැය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 114කි. මෙමගින් අපේක්ෂිත වාර්ෂික විදුලි ජනනය ගිගා වොට් පැය 100 වන අතර මුළු ස්ථාපිත ධාරිතාවය මෙගා වොට් 31.5කි. මේ වන විට ඉදිකිරීම්වලින් 29% අවසන් කොට ඇත. 2023 නොවැම්බර් මාසයේ දී ව්‍යාපෘතිය බලගැන්වීමට බලාපොරොත්තු වේ.

• සිතාවක ගඟ ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය - මෙගා වොට් 14

ධාරිතාවය මෙගා වොට් 7 බැගින් වන කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර දෙකක් ලෙස මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කොට ඇත. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අනුබද්ධ ආයතනයක් වන ශ්‍රී ලංකා එන්රජිස් ආයතනය මගින් මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර 2023 වර්ෂයේ මැද භාගයේ දී අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙයි.

• තල්පිටිගල ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය - මෙගා වොට් 15

තල්පිටිගල ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය මගින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සමඟ එක්ව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. මේ වන විට ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ කටයුතු සිදුකරමින් පවතී. 2024 වන විට බලාගාරය බලගැන්වීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය අපේක්ෂා කෙරෙයි.

2. සූර්යවිදුලි ජනන ව්‍යාපෘති

- සූර්යබල සංග්‍රාමය - සූර්ය පියැසි (වහල මත ඉදි කරනු ලබන සූර්ය බලාගාර) වැඩසටහන

සමාජයේ විවිධ කොටස් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පදනම් කරගත් විදුලි ජනනයට සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා 2016 වර්ෂයේ දී සූර්යබල සංග්‍රාමය වැඩසටහන හඳුන්වා දෙන ලදී.

2019 වර්ෂයේ දී රජය විසින් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් ලබා දුන් ඩොලර් මිලියන 50ක ආධාර යටතේ ගෘහස්ථ, කාර්මික හා වාණිජ ආයතනවල වහල මත කි.වො. 5ක් දක්වා සූර්ය පියැසි ඉදි කිරීමට අඩු පොලී ණය පහසුකමක් හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙම වැඩසටහන මගින් පමණක් වර්තමානයේ මෙගා වොට් 44ක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට සම්බන්ධ කර ඇත. 2021 ඔක්තෝම්බර් මාසය වන විට දී සූර්යබල සංග්‍රාමය වැඩසටහන මගින් ජාතික විදුලි ජාලයට එකතු කරන ලද ධාරිතාවය මෙ.වො. 410කි. ඒ හා සම්බන්ධ පද්ධති 34,219ක් ඇත.

- භූමිය මත ඉදිකරනු ලබන කුඩා පරිමාණ සූර්ය බලාගාර (මෙ.වො.1 X 35 සහ මෙ.වො.1 X 70)

මෙම ව්‍යාපෘති දෙක යටතේ, සම්පූර්ණ ධාරිතාවය මෙගා වොට් 105ක් වූ මෙ.වො. 1 බැගින් වූ සූර්ය බලාගාර පුද්ගලික ආයෝජන යටතේ සංවර්ධනය කරනු ලබයි. මෙගා වොට් 40ක් මේ වන විටත් සම්පූර්ණ කොට ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට සම්බන්ධ කර තිබේ. (මෙ.වො.1 X 35 යටතේ මෙගා වොට් 29ක් සහ මෙගා වොට් 1 X 70 යටතේ මෙ.වො. 12ක් ලෙස) මෙගා වොට් 14ක ධාරිතාවයක් සහිත බලාගාර මේ වන විට ඉදිකිරීම් අදියරේ පවතී. 2021 වර්ෂය අවසානයට ප්‍රථම සම්පූර්ණ කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

- කෝමාරිකා වගාව සමග සම්බන්ධ කොට සංවර්ධනය කරනු ලබන පොලොන්නරුව (කඳුරුවෙල) මෙගා වොට් 10ක සූර්ය බලාගාරය.

2020 වර්ෂයේ දී කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කොට ඇති අතර 2022 වන විට නිමා කොට මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

- මෙගා වොට් 1-10 දක්වා වූ සූර්ය බලාගාර (සම්පූර්ණ මෙගා වොට් 147)

පෞද්ගලික ආයෝජන ලෙස සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මෙ.වො. 1-10 දක්වා වූ සූර්ය විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘති 147ක් තෝරා ගත් අතර මෙ.වො. 84ක් සඳහා ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය මාර්තු මස 02 සිදු කරන ලදී. ඉන් මෙ.වො. 54ක් සඳහා මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය මගින් තාවකාලික අනුමැතිය නිකුත් කර ඇත. 2022 සැප්තැම්බර් වන විට මෙම ව්‍යාපෘති බලගැන්වීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

- මෙගා වොට් 10 X 2 සූර්ය බලාගාර (වාලච්චේන හා වවනකිව්)

ව්‍යාපෘති සංවර්ධනකරුවන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සමග ඉහත ව්‍යාපෘති සංවර්ධනය සඳහා විදුලිය මිල දී ගැනීමේ ගිවිසුම් අත්සන් කොට ඇත. වාලච්චේන බලාගාරය සඳහා සංවර්ධනකරු විසින් නව ස්ථානයක් යෝජනා කොට ඇත. 2022 සැප්තැම්බර් මස වන විට බලගැන්වීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

- භූමිය මත ඉදි කරනු ලබන කි.වො. 75 X 7,000 සූර්ය බලාගාර (ගමට බලාගාරයක්)

2021 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද අයවැය යෝජනාවක් ලෙස මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන ලදී. 2021 – 2023 කාලසීමාව තුළ දේශීය හා පෞද්ගලික ආයෝජන මගින් මෙ.වො. 525ක ධාරිතාවයෙන් ජාතික විදුලි ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි. මෙම වැඩසටහන යටතේ අවම වශයෙන් සෘජු රැකියා 10,000ක් හා වක්‍ර රැකියා අවස්ථා 20,000ක් පමණ උත්පාදනය කළ හැකි බව අපේක්ෂා කෙරේ. මෙහි ප්‍රථම අදියර යටතේ 2021 ඔක්තෝම්බර් 09 දින ව්‍යාපෘති 155ක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය සිදු කරන ලදී. 2022 නොවැම්බර් වන විට දෙවන අදියර ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

- ඉන්දියානු ණය පහසුකම මත ක්‍රියාත්මක සූර්යබල ව්‍යාපෘති (ඇ.ඩොලර් මිලියන 100)

මෙම ණය පහසුකම යටතේ රජයේ ගොඩනැගිලි මත සූර්ය පියැසි (ඇ.ඩොලර් මිලියන 85), ආගමික සිද්ධස්ථාන මත ඉදි කරන සූර්ය පියැසි (ඇ.ඩොලර් මිලියන 10), කුඩා පාවෙන සූර්ය බලාගාර දෙක (ඇ.ඩොලර් මිලියන 05) ඉදි කිරීමට අපේක්ෂිතයි.

ව්‍යාපෘතියට අදාළ ණය ගිවිසුම 2021 ජූනි මස 16 දින අත්සන් කරන ලදී. සවිස්තරාත්මක ව්‍යාපෘති වාර්තාව සකස් කිරීමට අදාළ ඉන්දියානු උපදේශකවරුන් තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය මේ වන විට සිදු වේ. ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය මගින් රජයේ ගොඩනැගිලිවල ව්‍යාපෘති ස්ථාන 2,377ක් හඳුනාගෙන ඇති අතර ඒ හා සම්බන්ධ තාක්ෂණික අධ්‍යයනයන් සිදු කරනු ලැබේ. ව්‍යාපෘතියේ තාක්ෂණික අධ්‍යයන කටයුතු හා අධීක්ෂණය සඳහා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් 180ක් පුහුණු කොට ඇත. මේ යටතේ මෙගා වොට් 120ක ධාරිතාවයක් ස්ථාපිත කිරීමට අපේක්ෂිතයි.

- මෙගා වොට් 100 සියඹලාණ්ඩුව සුර්යබල උද්‍යානය

පාරිසරික බලපෑම් අධ්‍යයන සඳහා අනුමැතිය මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් හිමි වී ඇත. ඔක්තෝම්බර් මස අවසානයේ දී ව්‍යාපෘතිය සඳහා යෝජනා කැඳවීමට අපේක්ෂා කෙරේ. උද්‍යානයට අවශ්‍ය ඉඩම්වල මායිම් සලකුණු කොට අවසන් කර ඇත. මෙමගින් ජනනය කරන විදුලිය ලබාගෙන සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන මැදගම - අම්පාර සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගයේ වැඩිදියුණු කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කොට ඇත.

- මෙගා වොට් 150 පුනරින් සුර්යබල උද්‍යානය

පාරිසරික හා සමාජ බලපෑම් අධ්‍යයනය මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතින අතර අවශ්‍ය ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ද සිදු වේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය 2024 වර්ෂයේ දී සම්පූර්ණ කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

3. සුළංවිදුලි ජනන ව්‍යාපෘති

- මෙගා වොට් 100 - මන්නාරම සුළංවිදුලි උද්‍යානය - "තම්බපවණි"

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මහා පරිමාණ සුළංවිදුලි උද්‍යානය වන්නේ, මන්නාරම දූපතේ දකුණු වෙරළ තීරයේ පිහිටි "තම්බපවණි" සුළං විදුලි උද්‍යානය වන අතර එය 2021 මැයි මස 06 වන දින සම්පූර්ණ ධාරිතාවයෙන් විදුලිය ජනනය කිරීම සඳහා බලගන්වන ලදී. මෙම උද්‍යානය මෙගා වොට් 3.45ක ධාරිතාවයෙන් යුත් අති නවීන සුළං ජනන යන්ත්‍ර (ටර්බයින) 30කින් සමන්විත වේ. මෙහි සමස්ත ස්ථාපිත ධාරිතාවය මෙගා වොට් 103.5කි. මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන මෝසම් සුළං කාලයන් හි ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන සුළං ප්‍රවාහවල සුළං බලය ප්‍රයෝජනයට ගත හැක. මේ වන විට අගෝස්තු දක්වා ගිගාවොට් පැය 204ක බලශක්තියක් ජනනය කර ඇත.



"තම්බපවණි" මන්නාරම සුළං විදුලි උද්‍යානය



මන්නාරම සුළං විදුලි උද්‍යානය විවෘත කිරීම

- මෙගා වොට් 20 - මන්නාරම සුළං බලාගාරය

"තම්බපවණි" ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලබා ගත් ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ණය මුදලේ ඉතිරිය භාවිතා කොට මන්නාරම ප්‍රදේශයෙන් තවත් මෙගා වොට් 20ක සුළං බලාගාරයක් ඉදි කිරීමට කටයුතු කරන අතර මීට අදාළ කොන්ත්‍රාත්තුව 2022 මුල් භාගයේ දී පිරිනැමීමට බලාපොරොත්තු වේ.

- මෙගා වොට් 1- 10 බැගින් වූ කුඩා පරිමාණ සුළං බලාගාර (මෙ.වො. 60)

පෞද්ගලික ආයෝජන මත මන්නාරම, මාදම්පේ සහ ත්‍රිකුණාමලය වැනි ප්‍රදේශවල සම්පූර්ණ ධාරිතාවය මෙගා වොට් 60ක් (ජනන ධාරිතාවය මෙගා වොට් 1 සිට 10 දක්වා) වන සුළං බලාගාර ස්ථාපිත කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. ත්‍රිකුණාමලය හා මන්නාරම සුළං බලාගාර ඉදි කිරීමට ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය කොට ඇති අතර මාදම්පේ ප්‍රදානය කිරීමට නියමිතව ඇත. මන්නාරම මෙගා වොට් 10 සුළං බලාගාරය ඉදි කිරීමට මූලික පියවර ගෙන ඇත.

- මෙගා වොට් 100 මන්නාරම සුළං විදුලි උද්‍යානය - දෙවන අදියර

මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළ ශක්‍යතා අධ්‍යයනය, සමාජීය බලපෑම් අධ්‍යයනය හා පක්ෂි අධ්‍යයනය මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතී. මෙම ව්‍යාපෘතිය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය හා පෞද්ගලික අංශයේ ආයෝජන මත සංවර්ධනය කෙරෙනු ඇත. ව්‍යාපෘතිය 2024දී නිම කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

- මෙගා වොට් 100 මන්නාරම සුළං විදුලි උද්‍යානය - තෙවන අදියර - මුල්ලිකුළම් සුළං විදුලි උද්‍යානය

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් මෙම මෙ.වො. 100 සුළං විදුලි උද්‍යානය සංවර්ධනය කරන අතර ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය මගින් තාවකාලික අනුමැතිය ලබා ගෙන ඇත. පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් අධ්‍යයනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය 2024දී අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

• මෙගා වොට් 240 පුනරින් සුළං විදුලි උද්‍යානය

මෙහි පළමු අදියර වශයෙන් මෙගා වොට් 100ක සුළං විදුලි උද්‍යානයක් සංවර්ධනය කරනු ලබන අතර ඊට අදාළ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය මේ වන විට සිදු කරමින් පවතී. පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් අධ්‍යයනය ද සිදු කරමින් පවතී. පළමු අදියර, 2024 වර්ෂයේ දී නිම කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

4. කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි ව්‍යාපෘති

මෙගා වොට් 5ක ධාරිතාවයෙන් (මෙ.වො. 3.5 සහ මෙ.වො. 1.4) යුත් කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර දෙකක් ඉදිවෙමින් පවතින අතර 2021 අවසන් වීමට ප්‍රථම බලගැන්වීමට බලාපොරොත්තු වේ. මෙගා වොට් 13ක ධාරිතාවයෙන් යුත් කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර හයක් (06)ක් ද ඉදිවෙමින් පවතින අතර 2022 වන විට බලගැන්වීමට බලාපොරොත්තු වේ.

5. ජෛව ස්කන්ධ සහ කසළවලින් විදුලිය නිපදවන විදුලි බලාගාර

- 2023 වර්ෂය වන විට ජෛව ස්කන්ධ විදුලි බලාගාරවලින් මෙගා වොට් 10ක ධාරිතාවයක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එකතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.
- මුතුරාජවෙල, මෙගා වොට් 10ක කසළවලින් විදුලිය ජනනය කරන විදුලි බලාගාරය 2021 පෙබරවාරි 18 දින බලගන්වා වාණිජ මෙහෙයුම් ආරම්භ කරන ලදී.

5.2 විදුලි සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදාහැරීම් සංවර්ධනය

ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි සම්ප්‍රේෂණ ජාලය කි.මී. 799 දිග කි.වෝ. 220 සම්ප්‍රේෂණ රැහැන් සහ කි.මී. 2,361 දිග කි.වෝ. 132 සම්ප්‍රේෂණ රැහැන් මාර්ගවලින් සමන්විත වන අතර එයට ජාල උපපොල 79ක් සහ ප්‍රාථමික ජාල උපපොල 134ක් සම්බන්ධ වෙයි. සම්ප්‍රේෂණ ජාලයේ මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කරනු ලබන්නේ, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගිනි. 2021 වර්ෂයේ දී නාවලපිටිය සහ රාගල නව ජාල උපපොලවල් සහ ඒ ආශ්‍රිත සම්ප්‍රේෂණ රැහැන් මාර්ග ඉදිකිරීම් සම්පූර්ණ කොට බලගන්වන ලදී.

මෙරට විදුලි බෙදාහැරීම් ජාලය කි.මී. 33,138.27 දිග කි.වෝ. 33 රැහැන් මාර්ග සහ කි.මී. 2,448 දිග කි.වෝ. 11 රැහැන් සහ කි.මී. 150,169 දිග අඩුසැර බෙදාහැරීම් රැහැන් මාර්ගවලින් 33,476ක් වන බෙදාහැරීම් ජාල උපපොලවල්වලින් සමන්විත වෙයි.

පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභව මගින් ජනනය කරනු ලබන විදුලිය වැඩි වශයෙන් ඉතා කාර්යක්ෂමව විදුලි ජාල පද්ධතිය තුළට අවශෝෂණය කර ගැනීමේ අරමුණින් යුතුව සූර්ය සහ බැටරි ගබඩා පහසුකම් සහිත කුඩා පරිමාණ සුහුරු ජාල නියමු ව්‍යාපෘතියක් දැනට සංවර්ධනය කරමින් පවතින අතර එය 2022 පෙබරවාරි වන විට නිම කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම මගින් සවි කර ඇති සියළු සුහුරු විදුලි ජාල උපාංග අධීක්ෂණය කිරීමේ මධ්‍යම මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සුහුරු මණු දත්ත මධ්‍යස්ථානයක් මේ වන විට ඉදිවෙමින් පවතින අතර 2021 නොවැම්බර් මස අවසානයේ දී නිම කෙරෙනු ඇත.

විදුලි සේවාවන් හි ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා වැඩිදියුණු කළ බෙදාහැරීම් කළමනාකරණ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර සියළුම විදුලි පාරිභෝගික සේවාවන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සහ ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගමේ පාරිභෝගික සේවා ද්වාරය ඔස්සේ මාර්ගගතව ලබා දීමට කටයුතු කොට ඇත.

ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට වැඩි වශයෙන් පුරප්පාහි පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවවලින් ජනනය කරන විදුලිය එකතු කර ගැනීමටත්, විශ්වාසදායක, ගුණාත්මක සහ අඛණ්ඩ විදුලි සම්ප්‍රේෂණයක් සහතික කරලීම සඳහාත් සම්ප්‍රේෂණ ජාල සංවර්ධන කටයුතු නිරන්තරයෙන්ම සිදු කරනු ලබයි. මෙම සංවර්ධන කටයුතු බොහොමයක්ම සිදු කරනු ලබන්නේ, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, අන්තර්ජාතික ජපාන සහයෝගීතා ආයතනය සහ ප්‍රංශ සංවර්ධන ආයතනයන්හි මූල්‍යාධාර පහසුකම් මතයි. දැනට ඉදිකිරීම් තත්ත්වයේ පවතින ව්‍යාපෘති මගින් කිලෝ මීටර් 20 දිග කිලෝ වෝල්ට් 400 විදුලි සම්ප්‍රේෂණ රැහැන්, කිලෝ මීටර් 691 දිග කිලෝ වෝල්ට් 220 රැහැන් මාර්ග සහ කිලෝ මීටර් 585 දිග කිලෝ වෝල්ට් 132 සම්ප්‍රේෂණ රැහැන් මාර්ග නිම කෙරෙයි.

මේ වන විට අපගේ විදුලි ජාල පද්ධතියේ තාක්ෂණික හා වාණිජමය හානිය 9% සිට 8.35% දක්වා අඩු කර ඇත.

පහත දැක්වෙන සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදාහැරීම් ව්‍යාපෘති අදාළ කාල සීමාව තුළ අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක විය.

MINISTRY OF POWER

ව්‍යාපෘතිය	අරමුදල් සැපයීම	ප්‍රගතිය	නිම කිරීමේ දිනය
1 සුනර්ඡනනීය බලශක්ති අවශෝෂණ සම්ප්‍රේෂණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මාලිබොඩ, වේවැල්වත්ත, නාවලපිටිය හා රාගල නව ග්‍රිඩ් උපපොල ඉදි කිරීම. කි.වෝ. 132 නව සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය ඉදි කිරීම.	ප්‍රංශ සංවර්ධන නියෝජිතායතනය	2021 ජූනි 23 දින නිම කරන ලදී.	අවසන් කොට ඇත.
2 සම්ප්‍රේෂණ යටිතල පහසුකම් ධාරිතාව පුළුල් කිරීම. කප්පල්තුරේ කි.වෝ. 220/132 ග්‍රිඩ් උපපොල ඉදි කිරීම සහ කෙරවළපිටිය, කටුනායක, ත්‍රිකුණාමලය ග්‍රිඩ් උපපොල ආවර්ධනය. නව අනුරාධපුර ග්‍රිඩ් උපපොල ආවර්ධනය සහ කැස්බෑව, කළුතර හා පැරණි අනුරාධපුර ග්‍රිඩ් උපපොල ඉදි කිරීම. කප්පල්තුරේ, කළුතර, කැස්බෑව හා පැරණි අනුරාධපුර ග්‍රිඩ් උපපොල වෙත කි.වෝ. 132 සම්ප්‍රේෂණ රැහැන් මාර්ග ඉදි කිරීම.	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව	96%ක් අවසන්	2021 නොවැම්බර් 30
	ප්‍රංශ සංවර්ධන නියෝජිතායතනය	89%ක් අවසන්	2021 නොවැම්බර් 30
	ප්‍රංශ සංවර්ධන නියෝජිතායතනය	2020.03.15 දින නිම කරන ලදී.	අවසන් කොට ඇත.
3 හම්බන්තොට කි.වෝ. 220 ග්‍රිඩ් උපපොල සංවර්ධනය. නව පොල්පිටිය - හම්බන්තොට කි.මී. 150ක කි.වෝ. 220 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය ඉදි කිරීම.	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව	92% අවසන්	2021 නොවැම්බර් 30
		75% අවසන්	2022 මැයි 20
4 නඩුකුඩා කිලෝ වෝල්ට් 220/33 ග්‍රිඩ් උපපොල ඉදි කිරීම, මන්නාරම කි.වෝ. 220/33 ග්‍රිඩ් උපපොල ආවර්ධනය මන්නාරම - නඩුකුඩා කි.මී. 30ක කි.වෝ. 220 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය ඉදි කිරීම. පාදුක්ක - හොරණ කි.මී. 25ක කි.වෝ. 132 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය ඉදි කිරීම. හබරණ වාලව්වෙන කි.වෝ. 132 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගයේ දෙවන පරිපථය සවිබල ගැන්වීම.	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව	2021 අප්‍රේල් 15 දින බලගන්වන ලදී.	අවසන් කොට ඇත.
	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව	2020.08.17 දින නිම කරන ලදී.	දැනටමත් අවසන්ය.
	ප්‍රංශ සංවර්ධන නියෝජිතායතනය	18% අවසන්	2022 අප්‍රේල් 20
	ප්‍රංශ සංවර්ධන නියෝජිතායතනය	78% අවසන්	2021 නොවැම්බර් 30
5 කොළඹ B ග්‍රිඩ් උපපොල ඉදි කිරීම. කොළඹ C - කොලොන්නාව ග්‍රිඩ් උපපොල දක්වා කි.වෝ. 132 තනි ආදාන හා ප්‍රතිදාන සම්බන්ධතාව 800mm ² රැහැන් කොළඹ C හා කොලොන්නාව ග්‍රිඩ් උපපොල ආවර්ධනය.	ප්‍රංශ සංවර්ධන නියෝජිතායතනය	71% අවසන්	2022 ජනවාරි 31
6 කොටුගොඩ ග්‍රිඩ් උපපොල ආවර්ධනය කොලොන්නාව ස්ටැන්ලි ග්‍රිඩ් උපපොල ආවර්ධනය පාදුක්ක ස්විච්චපන්න අංගනය ආවර්ධනය හොරණ ග්‍රිඩ් උපපොල ආවර්ධනය දෙහිවල ග්‍රිඩ් උපපොල ආවර්ධනය මාදම්පේ ග්‍රිඩ් උපපොල ආවර්ධනය	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව	85% අවසන්	2021 දෙසැම්බර් 31
7 බියගම කි.වෝ. 220/33 ග්‍රිඩ් උපපොල ඉදි කිරීම. බියගම ග්‍රිඩ් උපපොල ආවර්ධනය	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව	93% අවසන්ය.	2021 දෙසැම්බර් 31
8 පන්තිපිටිය ග්‍රිඩ් උපපොලේ 100Mvar BSC ඉදි කිරීම. බියගම ග්‍රිඩ් උපපොලේ SVC (ස්ථිතික වා පද්ධතිය) ඉදි කිරීම. මහ කොළඹ ජාල උපපොලේ ධාරිත්‍රක බැංකු කණ්ඩන ස්ථාපිත කිරීම සහ තුල්හීරිය ජාල උපපොලේ ධාරිත්‍රක බැංකු නැවත සුසර කිරීම.	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව	63% අවසන්	2022 ජනවාරි 31
		19% අවසන්	2022 ඔක්තෝම්බර් 07
		මූල්‍ය ඇගයීම් සිදුවෙමින් පවතී. 2021 දෙසැම්බර් කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමීමට බලාපොරොත්තු වේ.	

MINISTRY OF POWER

ව්‍යාපෘතිය	අරමුදල් සැපයීම	ප්‍රගතිය	නිම කිරීමේ දිනය
9 300 kVA ක්ෂුද්‍ර ජාල (Micro Grid) නියමු ව්‍යාපෘතිය - (ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී)	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව	60% අවසන්	2021 නොවැම්බර් 30
10 කෙරවලපිටිය කි.වෝ. 220 ස්විච්චපන් න ස්ථානය ඉදි කිරීම.	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව	12% අවසන්	2022 අගෝස්තු 16
11 හබරණ - වේයන්ගොඩ කි.වෝ. 220 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය නව හබරණ කි.වෝ. 220/132/33 ග්‍රිඩ් උපපොල ඉදි කිරීම.	ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා නියෝජිතායතය	99% අවසන්	2021 නොවැම්බර් 30
නව හබරණ වේයන්ගොඩ කි.වෝ. 220 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය ඉදිකිරීම. ද්විත්ව පරිපථ සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය සිව් පරිපථ සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය		ද්විත්ව පරිපථය (2021 මැයි 31 නිම කරන ලදී) 95% අවසන්	සිව් පරිපථ රැහැන් මාර්ගය (2022 මාර්තු 05)
12 ජාතික සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදාහැරීම් ජාල සංවර්ධන හා කාර්යක්ෂමතා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය. කි.වෝ. 400, කි.වෝ. 220 හා කි.වෝ. 132 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග ඉදි කිරීම.	ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා නියෝජිතායතය	36% අවසන්	2022 ජූලි 30
ග්‍රිඩ් උපපොලවල් ඉදි කිරීම.		65% අවසන්	2021 දෙසැම්බර් 31
කි.වෝ. 220 හා කි.වෝ. 132 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග ඉදි කිරීම.		37% අවසන්	2022 ජූනි 14
ලොට් ඒ: දෙහිවල, ගල්කිස්ස හා ඛත්තරමුල්ල ප්‍රාථමික උපපොල බෙදාහැරීම් උපපොල හා කේබල් ඉදි කිරීම.		23% අවසන්	2022 සැප්තැම්බර් 15
13 කි.වෝ. 33 බෙදා හැරීමේ කුළුණු මාර්ග සහ ගැන්වීම් ඉදි කිරීම. පැරණි අනුරාධපුර ග්‍රිඩ් උපපොලේ සිට මහඉලුප්පල්ලම ගැන්විය දක්වා, කි.මී 2 -ත්ගාල ගැන්වී සිට ස්ටෝර්බිල්ඩ් ගැන්වී දක්වා, කි.මී . 4 කප්පල්තුරෙයි ග්‍රිඩ් උපපොලේ සිට වයිනාබේ ගැන්වී දක්වා- කි.මී. 8. ඇඹිලිපිටිය ග්‍රිඩ් උපපොලේ ග්‍රිඩ් උපපොලේ සිට වෙනිවෙලර - කි.මී. 10.5. මතුගම ග්‍රිඩ් උපපොලේ සිට බෙන්තොට ප්‍රාථමික උපපොල දක්වා - කි.මී. 11.5	ප්‍රංශ සංවර්ධන නියෝජිතායතනය	75% අවසන්	2022 ජූනි 07
ඇතුල්කෝට්ටේ සහ බෙලිගහ ප්‍රදේශයේ දැනට පවතින කි.වෝ. 33/11 අංක 02 දරණ ප්‍රාථමික උපපොල ආවර්ධනය කිරීම. රත්තනපිටියේ ප්‍රාථමික උපපොල ඉදි කිරීම.		ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව	37% අවසන්
14 විදුලි පද්ධතියේ විශ්වසනීයත්වය සවිබල ගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතිය කිලෝමීටර් 300 ක් දිග කි.වෝ. 33 විදුලි රැහැන් මාර්ග සහ කි.වෝ. 33 ගැන්වීම් 13ක් ඉදි කිරීම.	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව	38% අවසන්	2022 මාර්තු
15 ග්‍රාමීය විදුලිය න ජාලය පුළුල් කිරීම හා බෙදාහැරීම් කාර්යසාධන අධීක්ෂණය සඳහා හාණ්ඩ සම්පාදනය හා බෙදා හැරීම.	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව	2020 දෙසැම්බර් නිම කරන ලදී.	අවසන් කොට ඇත.
16 උතුරු පළාතේ දූපත් තුනක (නයිනනිව්, අනලනිව්, ඩෙල්ෆ්ට්) සුළං, සූර්ය හා ඩීසල් දෙමුහුන් පුනර්ජනනීය බලශක්ති බලාගාර ඉදි කිරීම.	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව	ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව අවසන් කර කොන්ත්‍රාත්කරු තෝරාගෙන ඇත. කොන්ත්‍රාත්තුව ලබා දීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය බලාපොරොත්තුවෙන් පසුවෙයි. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ තාක්ෂණික වාර්තාව පිළිබඳව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිරීක්ෂණ බලාපොරොත්තු වෙමින් පවතී.	

5.3 අයවැය යෝජනා යටතේ ඉදිරිපත් කළ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රගතිය

5.3.1 දැයට එළිය වැඩසටහන

ජාතික බෙදාහැරීම් ජාලය බොහෝ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ දක්වා ව්‍යාප්ත කර තිබුණ ද, සැලකිය යුතු ගෘහ ඒකක සංඛ්‍යාවක්, විශේෂයෙන්ම අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් කිහිපයකට විදුලි සේවා සම්බන්ධතාවය ලබා ගැනීමට නොහැකි වී ඇත්තේ, ඒ සඳහා ගෙවිය යුතු මූලික පිරිවැය ගෙවීමේ හැකියාවක් නොමැති වීම හේතුවෙනි. එවැනි පවුල් සඳහා නොමිලේ විදුලි සේවා සම්බන්ධතාවය ලබා දීමට රජය විසින් තීරණය කරන ලදී. ඒ අනුව, 2021 අයවැය මගින් රුපියල් මිලියන 750ක මුදලක් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන් කර දෙන ලදී. මේ සඳහා ප්‍රතිලාභීන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම හා සමෘද්ධි සංවර්ධන අධිකාරිය එක්ව තෝරා ගනු ලැබීය.

මෙම වැඩසටහන 2021 මාර්තු 06 වන දින කුරුණෑගල, ගිරිබාව ගම්මානයේ දී ආරම්භ කරන ලදී. 2021 ඔක්තෝබර් මස 22 දින වන විට මෙමගින් නිවාස 24,547කට විදුලි සේවා සම්බන්ධතාවය නොමිලේ ලබා දීමට හැකි විය.

	දිස්ත්‍රික්කය	ප්‍රතිලාභී නිවාස සංඛ්‍යාව	සම්බන්ධතා ලබා දී ඇති සංඛ්‍යාව	පිරිවැය (රු.මිලියන)
1	අම්පාර	4,330	1,519	34.18
2	අනුරාධපුරය	6,565	2,317	52.13
3	බදුල්ල	4,281	1,231	27.70
4	මඩකලපුව	5,033	1,494	33.62
5	කොළඹ	2,363	404	9.09
6	ගාල්ල	3,319	1,333	29.99
7	ගම්පහ	4,923	842	18.95
8	හම්බන්තොට	6,088	1,200	27.00
9	යාපනය	2,753	1,740	39.15
10	කළුතර	2,242	299	6.73
11	මහනුවර	3,802	893	20.09
12	කෑගල්ල	2,681	501	11.27
13	කිලිනොච්චිය	1,505		
14	මූලතිව්	1,810	1669	37.55
15	කුරුණෑගල	6,443	1,131	25.45
16	මාතලේ	2,157	216	4.86
17	මාතර	3,209	789	17.75
18	මොනරාගල	5,582	672	15.12
19	නුවරඑළිය	3,449	486	10.94
20	පොලොන්නරුව	2,442	635	14.29
21	පුත්තලම	4,196	772	17.37
22	රත්නපුරය	8,779	1,415	31.84
23	ත්‍රිකුණාමලය	4,174	1,605	36.11
24	වවුනියාව	1,486		
25	මන්නාරම	1,680	1,360	30.60
	මුළු එකතුව	95,292	24,547	552.31

- මහනුවර මීමුරේ ප්‍රදේශයේ හුදකලාව පිහිටි ගම්මාන තුනක් (උඩගල්දෙබොක්ක, මැදකැලේ හා ගලමුදුන) සඳහා මේ වසර අවසාන වන විට සූර්යබල තාක්ෂණය ඔස්සේ විදුලිය ලබා දීමට සැලසුම් කොට ඇත.

5.4 "ගම සමග පිළිසඳරක්" වැඩසටහනේ දී එකඟ වූ ක්‍රියාකාරකම් හි ප්‍රගතිය.

1. බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය, හල්දුම්මුල්ල (2021 සැප්තැම්බර් 23)

- පහත සඳහන් ගම්මාන සඳහා විදුලි සැපයුම ලබා දීම අවසන් කර ඇත.
 - කුමාරතුන්ත ගම්මානය
 - කළුපල - අක්කර 100 ගම්මානය
 - වෙලන්විට ගම්මානය
 - කළුකැලේ ගම්මානය

2. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය, උහන, ලාතුගල (2021 ජනවාරි 09)

- ලාතුගල ගම්මානයේ නිවාස 18කට විදුලිය ලබා දෙන ලදී.

3. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය, මාදම්පා ගම, ගලගොඩ ගම්මානය (2021 මාර්තු 13)

- කට්ටිකරන ලද ඉඩම් සඳහා විදුලිය ලබා දෙන ලෙස කළ ඉල්ලීම ඉටු කර ඇත.

4. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය, මිමුරේ (2021 පෙබරවාරි 13)

උඩගල්දෙබොක්ක, මැදකැලේ සහ ගල මුදුන ගම්මාන සඳහා ජාලයෙන් බැහැර විදුලිය (සූර්යබල තාක්ෂණය) ලබා දීම සිදු කෙරේ. මේ සඳහා දැයට එළිය වැඩසටහන යටතේ රුපියල් මිලියන 43.9ක් වෙන් කරන ලදී. 2021 වර්ෂය අවසන්වීමට ප්‍රථම මෙම ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

- ගම්මාන තුනෙහි පොදු ස්ථානවල සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියාත්මකවන විදි ලාම්පු සවි කිරීම අවසන් කර ඇත.
- ගල මුදුන හා උඩගල්දෙබොක්ක ගම්මාන සඳහා බැටරි ආරෝපණ මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපිත කිරීම අවසන් කරන ලදී.
- ගල මුදුන ගම්මානයේ ක්ෂුද්‍ර ජල විදුලි බලාගාර දෙකක ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු වෙමින් පවතී.

5. කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය, දැරණියගල, දික්ඇල්ල කන්ද (2021 පෙබරවාරි 06)

- සීතාවක ගඟ ජලවිදුලි බලාගාරයේ කටයුතු සිදු වෙමින් පවතින අතර 2023 වර්ෂයේ මැද භාගයේ දී නිම කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙයි.

6. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය, මැදිරිගිරිය, වෙඩිකව්විය (2021 ජනවාරි 16)

- මැදිරිගිරිය ප්‍රදේශයේ නිතර නිතර සිදු වූ විදුලි බිඳවැටුම් පරීක්ෂා කර බලා නිවැරදි කර ඇත.
- එකමුතුගම ගම්මානයට විදුලි සැපයුම ලබා දීම අවසන් කරන ලදී.
- දර්ශනපුර, දහම්වැව සහ වෙඩිකව්විය ගම්මානවල අඩු ආදායම්ලාභීන්ට විදුලි සම්බන්ධතාවය ලබා දීම සිදු කරමින් පවතී. මේ වන විට 95%කට විදුලිය ලබා දී ඇති අතර ඉතිරිය 2021 අවසන් වීමට ප්‍රථම නිම කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

7. වවනියාව දිස්ත්‍රික්කය, බෝගස්වැව (2021 අප්‍රේල් 03)

- සපුමල්ගස්කඩ රජමහා විහාරයට සූර්යබල තාක්ෂණය මගින් විදුලිය ලබා දීමේ කටයුතු සිදුවෙමින් පවතී. මේ සඳහා දැයට එළිය වැඩසටහනෙන් රුපියල් මිලියන 4.95ක මුදලක් වෙන් කොට ඇත.
- කිරිඳිබත්වැව හමුදා මුරපොළ අසල සිට හැලඹ වැව ප්‍රධාන මාර්ගය ඔස්සේ සුසාන භූමිය දක්වා ජාලගත විදුලි සැපයුම ලබා දීම මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතී. දැයට එළිය වැඩසටහනෙන් මේ සඳහා රුපියල් මිලියන 17.59ක් වෙන් කොට ඇත.
- මහවැලි එල් කලාපයේ පැරණි ගොවිපලේ සිට ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාර්ගය දක්වා වගාබිම්වලට විදුලිය සැපයීම මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතී. දැයට එළිය වැඩසටහන යටතේ මේ සඳහා රුපියල් මිලියන 5.19ක් වෙන් කොට ඇත.

5.5 දේශගුණික විපර්යාස සඳහා ගන්නා ලද ක්‍රියාකාරකම්

5.5.1 විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ - ජාතිකව තීරණය කරන ලද දායකත්ව (NDCs)

බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ NDCs සඳහා පහත දැක්වෙන ප්‍රතිපත්ති, ඉලක්කයන් රජය විසින් දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ රාමුගත සම්මුතිය වෙත ප්‍රකාශ කර ඇත.

- වසර 2030 වන විට රටේ විදුලි ඉල්ලුමෙන් 70% පුනර්ජනනීය බලශක්ති මගින් සාක්ෂාත් කර ගැනීම.
- වසර 2050 වන විට පූර්ණ කාබන්ගරණ තත්ත්වයකට ලඟා වීම.
- නව ගල් අඟුරු බලාගාර කිසිවක් ස්ථාපිත නොකිරීම.

2021 වර්ෂයේ විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ NDCs යාවත්කාලීන කරන ලද අතර ඒ අනුව, සාමාන්‍ය පවතින වාතාවරණය යටතේ, අපේක්ෂිත හරිතාගාර වායු විමෝචනය අඩු කිරීම 25%ක් වෙයි. (කොන්දේසි විරහිතව 5% හා කොන්දේසි සහිතව 20%) වර්ෂ 2021 – 2030 කාලසීමාව තුළ ඇස්තමේන්තුගත හරිතාගාර වායු විමෝචන අඩු කිරීම කොන්දේසි විරහිතව මෙට්‍රික් ටොන් 9,819,000ක් වන අතර කොන්දේසි සහිතව මෙට්‍රික් ටොන් 39,274,000කි. (සම්පූර්ණ අගය කාබන්ඩයොක්සයිඩ් මෙට්‍රික් ටොන් 49,093,000)

5.5.2 කොළඹ හරිත සංවර්ධන සංවාදය

ජාතික හරිත සංවර්ධන න්‍යාය පත්‍රය සකස් කිරීමට දායකවීමට සහ හරිත සංවර්ධනය පිළිබඳ අඛණ්ඩ වැඩපිළිවෙල ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අදාළ වන විවිධ පාර්ශවකරුවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් යුත් වේදිකාවක් පිහිටුවීම සඳහා සහයෝගය දැක්වීමේ අරමුණින් 2021 වර්ෂයේ දී පරිසර අමාත්‍යාංශය, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන හා අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන් සමඟ අමාත්‍යාංශය විසින් ප්‍රතිපත්තිමය සංවාද මාලාවක් ආරම්භ කරන ලදී.

6. 2022 සඳහා සැලසුම්

6.1 විදුලිබල ජනනය

(i) ජලවිදුලි ජනනය

- මෙගා වොට් 14 සීතාවක ගඟ ජල විදුලි බලාගාරය - 2022 වර්ෂයේ දී මෙහි ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

(ii) සූර්ය විදුලි ජනනය

- මෙගා වොට් 100 සියඹලාණ්ඩුව සූර්ය විදුලි උද්‍යානය - මෙම උද්‍යානය සංවර්ධනය කිරීමට අදාළ කොන්ත්‍රාත්තුව 2022 වර්ෂයේ දී ප්‍රදානය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.
- මෙගා වොට් 150 පුනරින් සූර්ය විදුලි උද්‍යානය - සූර්ය විදුලි උද්‍යානය සංවර්ධනය කිරීමට යෝජනා කැඳවීම සහ පාරිසරික හා සමාජ බලපෑම් අධ්‍යයනය අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙයි.
- කි.වෝ. 75 X 7,000 භූමිය මත ඉදිකරන සූර්ය බලාගාර (ගමට බලාගාරයක්) භූමිය මත ඉදි කරනු ලබන සහ පවතින බෙදාහැරීම් තරාපැවිවලට සම්බන්ධ කරන සූර්ය බලාගාර වැඩසටහනේ පළමු අදියර යටතේ, සූර්ය බලාගාර 155ක් 2022 වර්ෂයේ දී බලගන්වනු ලබන අතර දෙවන අදියරේ ඉදිකිරීම් සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
- මෙගා වොට් 147 කුඩා පරිමාණ සූර්ය බලාගාර - මේ යටතේ මෙ.වො. 84ක ධාරිතාවයකින් යුත් බලාගාරවල වැඩ අවසන් කොට බලගන්වීම 2022 සැප්තැම්බර් මස සිදු කිරීමට අපේක්ෂිතයි.
- ඇ.ඩො.මී. 100ක ඉන්දියානු ණය ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක සූර්ය විදුලි බලාගාර - මෙහි විදුලි බලාගාර ස්ථාපිත කිරීමේ කටයුතු සිදු කිරීමට අපේක්ෂිත අතර 2023 මෙ.වො. 120ක ධාරිතාවයක් ජාතික ජාලයට එකතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

(iii) සුළං විදුලි ජනනය

- මෙගා වොට් 20/50 මන්තාරම සුළං බලාගාරය - 2022 වර්ෂයේ මුල් කාර්තුව තුළ දී මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළ ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමීමට බලාපොරොත්තු වේ.
- මෙගා වොට් 100 - මන්තාරම සුළංවිදුලි උද්‍යානය - දෙවන අදියර - මෙම උද්‍යානය සංවර්ධනයට අදාළ යෝජනාවලි කැඳවීම 2022 වර්ෂයේ දී සිදු කිරීමටත්, 2024 වන විට ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කිරීමටත් බලාපොරොත්තු වේ.
- මෙගා වොට් 100 - මන්තාරම, මුල්ලිකුලම් සුළංවිදුලි උද්‍යානය - තෙවන අදියර - මෙහි පාරිසරික හා සමාජ බලපෑම් අධ්‍යයනය 2022 වර්ෂයේ නිම කොට ඉදි කිරීම් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.
- මෙගා වොට් 100 පුනරින් සුළංවිදුලි උද්‍යානය - පළමුවන අදියර - 2022 වර්ෂයේ දී ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ කටයුතු නිම කිරීමටත් උද්‍යානය සංවර්ධනය සඳහා යෝජනාවලි කැඳවීමටත් බලාපොරොත්තු වේ.
- මෙගා වොට් 5 සහ මෙගා වොට් 10 මන්තාරම සුළං බලාගාර - මෙම බලාගාරවල ඉදිකිරීම් 2022 වර්ෂයේ ආරම්භ කෙරෙනු ඇත.
- මෙගා වොට් 10 සුළං විදුලි බලාගාරය - ත්‍රිකුණාමලය - ඉදිකිරීම් 2022 වර්ෂයේ දී ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

සුළං, සූර්යබල හා ජල විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් පෞද්ගලික ආයෝජකයින්ගෙන් ධාරිතාවය මෙගා වොට් 50ට වැඩි පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති සංවර්ධනය කිරීමට අදාළව ගොඩනංවා, සතුකොට මෙහෙයවීම (BOO) ක්‍රමය යටතේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීම (Expression of Interest) 2021 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී කැඳවන ලදී. 2022 වර්ෂයේ දී ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

MINISTRY OF POWER

(iv) කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි ජනනය

2022 වර්ෂයට අදාළ ධාරිතා එකතු කිරීම් පහත පරිදි වේ.

ස්ථානය	ධාරිතාවය (මෙ.වො.)	සම්පූර්ණවන වසර	මුළු ධාරිතාවය (මෙ.වො.)
01 මාගල් ගඟ	2.8	2022	13
02 දිග්ගල	4.4		
03 කටාරන් ඔය	0.5		
04 ඇල්ලමුල්ල	1.5		
05 හත්මලඇල්ල	2.0		
06 දඹුලු ඔය ජලාශය	1.6		

(V) ද්‍රවිකෘත ස්වභාවික වායු (LNG) ජනනය

- මෙහා වොට් 300 - පළමු LNG බලාගාරය, කෙරවළපිටිය - "සොබාදනවි" ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන ඉදිකිරීම් කටයුතු නිම කොට වර්ෂ 2023 මැද භාගය වන විට අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
- මෙහා වොට් 300 - දෙවන LNG බලාගාරය, කෙරවළපිටිය - මෙම ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීමට අදාළ කොන්ත්‍රාත්තුව 2022 වර්ෂයේ දී සුදුසු ආයෝජකයෙකු වෙත ප්‍රදානය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.
- LNG සැපයුම් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය - LNG පර්යන්ත පහසුකම්වලින් සමන්විත FSRU ඒකකය ගොඩනංවා සතු කොට මෙහෙයවීමේ (BOO) පදනම මත සහ LNG නල මාර්ග පද්ධතිය ගොඩනංවා, මෙහෙයවා පවරා දීමේ (BOOT) පදනම මත - 2022 වර්ෂයේ දී අදාළ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු නිම කෙරෙනු ඇති අතර 2024 වර්ෂයේ මුල දී මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

(Vi) මෙහා වොට් 130 - වායු චර්බයින විදුලි බලාගාරය - කැලණිකිස්ස - මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළ ටෙන්ඩරය නොබෝ දිනකින්ම ප්‍රදානය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

2030 වන විට පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් උපයෝගී කර ගනිමින් රටේ විදුලි ඉල්ලුමෙන් 70% ජනනය කිරීමට අදාළ සැලසුම්.

විදුලිබල අමාත්‍යාංශය, රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශයේ අනෙකුත් අදාළ ආයතන සමඟ රජයේ ප්‍රතිපත්ති, ඉලක්ක ලඟා කර ගැනීමට අදාළ සැලසුම් සකස් කරන අතර පහත සඳහන් සැලසුම් මේ වන විටත් නිමා කොට ඇත.

විදුලි ජනන ධාරිතා සැලැස්ම (2020-2030)											
	ස්ථාපිත ධාරිතාව (මෙවො) - 2020	අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ දැක්ම අනුව බලශක්ති උත්පාදන ධාරිතා එකතු කිරීම (මෙ.වො.)									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
පවුතු බලශක්තිය											
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය	2,430 (52%)	2,980	3,367	3,883	4,478	4,906	6,028	7,178	8,443	9,523	11,148 (82%)
ප්‍රධාන ජලවිදුලිය											
ලක්ෂපාන	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354
මහවැලි	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817
සමනල	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
මොරගොල්ල				32	32	32	32	32	32	32	32
චූල්දිලන්ඩිස්		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
උමා ඔය		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
සීතාවක ගඟ				14	14	14	14	14	14	14	14
තල්පිටිගල					15	15	15	15	15	15	15
කුඩා පරිමාණ ජල විදුලිය	423	427	440	455	485	520	617	700	700	700	700
සුළු											
මන්නාරම	30	100	100	100	250	250	250	250	250	250	250
සුනරිත්					100	233	233	233	233	233	233
වෙනත් (Off Shore)	149	149	149	204	204	204	204	211	411	711	1,011
							500	1,000	1,500	1,500	2,000

MINISTRY OF POWER

විදුලි ජනන ධාරිතා සැලැස්ම (2020-2030)											
	ස්ථාපිත ධාරිතාව (මෙවැනි) - 2020	අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ දැක්ම අනුව බලශක්ති උත්පාදන ධාරිතා එකතු කිරීම (මෙ.වො.)									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
සුර්ය											
සියලුම ශක්තිමය				100	100	100	100	100	100	100	100
සුර්ය පියැසි	337	474	564	654	744	844	944	1,044	1,144	1,244	1,344
වෙනත්	70	225	495	695	895	1,025	1,360	1,600	1,840	2,090	2,370
වෙනත් පුනර්ජනනීය ප්‍රභව											
පෞද්ගල ස්කන්ධ බලශක්තිය	38	67	81	91	101	111	121	141	161	181	201
පොම්පාගාර විදුලිය										200	400
බැටරි ගබඩා පහසුකම්						20	100	300	500	700	900
මුහුදු රළ									5	5	10
භූ තාපය										10	30
ද්‍රව්‍ය ස්වභාවික වායු				310 (5%)	660	977	977	977	977	977	977 (7%)
කෙරවල පිටිය				310	660	977	977	977	977	977	977
පවිත්‍ර නොවන බලශක්තිය											
ගල් අඟුරු	900 (19%)	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900 (7%)
නොරොච්චෝලේ	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
ඩීසල්	536 (11%)	536	536	646	592	275	275	275	275	275	275 (2%)
කැලණිතිස්ස	115	115	115	225	225	225	225	225	225	225	225
කැලණි(18*3)**	54	54	54	54							
Sojitz	163	163	163	163	163						
ඒකාබද්ධ වක්‍රීය	154	154	154	154	154						
තල්පිටිය, කොළොන්නාව, මතුගම (1*50)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
දැව් තෙල්	839 (18%)	508	508	508	208	208	208	208	208	208	208 (2%)
සපුගස්කන්ද (18*4)	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
සපුපස්කන්ද (9*8)	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
බත්තල විදුලි බලාගාරය	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
උතුරු ජනනී	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
West Coast	300	300	300	300							
ACE ඇබ්ලිපිටිය	100										
ACE මාතර	20										
AES	163										
ඒෂියා පවර්	48										
මුළු එකතුව	4,705	4,924	5,311	6,247	6,838	7,266	8,388	9,538	10,803	11,883	13,508

MINISTRY OF POWER

විදුලි ජනන සැලැස්ම 2022-2030									
	අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ දැක්ම අනුව විදුලි ජනනය (ගි.වො.පැ.)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
පවිත්‍ර බලශක්තිය									
සුනර්ජනනීය විදුලි ජනනය (ගි.වො.පැ.)	9,594	10,739	11,393	13,021	14,133	15,116	16,218	18,419	19,825
සුනර්ජනනීය විදුලිය විදුලි ඉල්ලුමෙන් (%) ලෙස	52.7%	55.8%	56.0%	60.4%	61.9%	62.6%	63.8%	68.8%	70.3%
ප්‍රධාන ජලවිදුලිය	5,078	5,507	5,417	6,035	5,838	5,585	5,541	6,118	5,759
ලක්ෂපාන	1,558	1,601	1,438	1,596	1,592	1,448	1,535	1,477	1,550
මහවැලි	2,386	2,804	2,653	3,135	2,767	2,566	2,806	3,172	2,643
සමනල	762	679	660	721	875	818	583	889	740
මොරගොල්ල			135	130	154	161	151	143	157
බ්‍රෝඩ්ලන්ඩ්ස්	164	174	159	197	209	183	186	184	186
උමා ඔය	207	249	372	255	240	408	281	253	484
කුඩා පරිමාණ ජල විදුලිය	1,456	1,519	1,582	1,645	1,692	1,739	1,786	1,833	1,880
සුළං	733	833	957	1,279	1,899	2,316	2,645	3,469	4,364
මන්නාරම	322	370	434	756	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077
පුනරින්					298	716	716	716	716
වෙනත්	412	463	523	523	188	188	852	1,676	2,571
සූර්ය	1,758	2,242	2,729	3,285	3,857	4,487	5,118	5,731	6,413
පෞද්ගල සේවක බලශක්තිය	568	638	708	778	848	988	1,128	1,268	1,409
ගබඩා පහසුකම්				*	*	*	*	*	*
පොම්පාගාර ජල විදුලි								*	*
බැටරි ගබඩා				*	*	*	*	*	*
ද්‍රවිකෘත ස්වභාවික වායු			2,502	2,757	3,479	3,748	3,830	2,838	3,632
නව ඒකාබද්ධ වක්‍රීය			1,574	2,460	2,807	2,516	2,497	2,158	2,600
කැලණිනිස්ස නව GTs			0	0	3	0	0	0	0
පරිවර්තනය කරන ලද West Coast			288	69	138	263	365	236	296
පරිවර්තනය කරන ලද කැලණිනිස්ස ඒකාබද්ධ වක්‍රීය			278	167	205	450	350	185	366
පරිවර්තනය කරන ලද Sojitz කැලණිනිස්ස			362	60	209	362	341	178	257
ස්ථාවර ඉහළ විදුලි බලය					118	157	276	82	113
පවිත්‍ර නොවන බලශක්තිය									
ගල් අඟුරු	5,439	5,534	5,568	5,175	5,170	5,235	5,300	5,474	4,668
නොරොච්චෙලේ	5,439	5,534	5,568	5,175	5,170	5,235	5,300	5,474	4,668
ඩීසල්/ නැප්තා	1,117	1,103	8	3	0	0	0	0	0
කැලණිනිස්ස GTs	2	3							
කැලණිනිස්ස GT 7	61	5	8	3					
කැලණිනිස්ස ඒකාබද්ධ වක්‍රීය	521	315							
සොරින්ස් කැලණිනිස්ස	504	626							
පරිපූරක	29	2							
නව ඒකාබද්ධ වක්‍රීය (විවෘත වක්‍ර මෙහෙයුම්)		151							
දැව් තෙල්	2,068	1,869	875	600	39	60	55	50	71
සපුගස්කන්ද A	333	316	205	190					
සපුගස්කන්ද B	454	415	351	341					
බත්තල විදුලි බලාගාරය	407	357	255						
උතුරු ජනනී	123	120	64	69	39	60	55	50	71
West Coast	752	662							
මුළු විදුලි ඉල්ලුම (ගි.වො.පැ.)	18,218	19,252	20,346	21,556	22,822	24,160	25,404	26,780	28,195

6.2 සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදාහැරීම් සංවර්ධනය

දැනට පවතින සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ විශ්වසනීයත්වය තහවුරු කර ගනිමින් වඩාත් වැඩි වශයෙන් පුනර්ජනනීය ප්‍රභවයන්ගෙන් ජනනය කරනු ලබන බලශක්තිය පද්ධතියට අවශෝෂණය කර ගැනීම සඳහා සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදාහැරීම් පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීමට හා පුළුල් කිරීමට සැලසුම් කෙරෙයි.

- 2021 වර්ෂය අවසාන වීමට ප්‍රථම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සමඟ ඩොලර් මිලියන 250ක ණය ගිවිසුමකට එළඹීමට බලාපොරොත්තු වන අතර එමඟින් පහත සඳහන් සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදාහැරීම් සංවර්ධන කටයුතු වර්ෂ 2022දී ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

ව්‍යාපෘතියේ නම		සම්පූර්ණ ඇස්තමේන්තුගත මුදල (රු.මිලි.)
1	විදුලි පද්ධතියේ විශ්වසනීයත්වය ශක්තිමත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (PSRSP)	
1.1	කලවාන සහ මීගමුව කිලෝ වෝල්ට් 132 ග්‍රිඩ් උපපොළවල් ඉදිකිරීම. මීරිගම කිලෝ වෝල්ට් 220 ග්‍රිඩ් උපපොළක් සහිත ස්විච්චපන්ත මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කිරීම, කිලෝ වෝල්ට් 132 මාරු ග්‍රිඩ් උපපොළ ආවර්ධනය කිරීම	7,982
1.2	මාතර-හම්බන්තොට කිලෝ වෝල්ට් 132 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය ඉදි කිරීම, හම්බන්තොට-තිස්සමහාරාම කිලෝ වෝල්ට් 132 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය, කිලෝ වෝල්ට් 132 රැහැන් මාර්ගය හෝමාගම ග්‍රිඩ් උපපොළේ සිට හොරණ-පාදුක්ක 132 මාර්ගය දක්වා, කිලෝ වෝල්ට් 132 රැහැන් මාර්ගය බද්දේගම ග්‍රිඩ් උපපොළේ සිට ගාල්ල-අම්බලන්ගොඩ 132 මාර්ගය දක්වා කිලෝ වෝල්ට් 132 භූගත රැහැන් මාර්ගය කැලණිය කේබල් ගැන්වීමේ සිට පැලියගොඩ ග්‍රිඩ් උපපොළ දක්වා	5,015
1.3	තිස්සමහාරාම, බද්දේගම, හෝමාගම සහ පැලියගොඩ කිලෝ වෝල්ට් 132 ග්‍රිඩ් උපපොළවල් ඉදිකිරීම.	6,572
1.4	නව අනුරාධපුර-නව හබරණ කිලෝ වෝල්ට් 220 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය ඉදි කිරීම, කුකුළේ-කලවාන කිලෝ වෝල්ට් 132 සහ හබරණ-වේයන්ගොඩ කිලෝ වෝල්ට් 220 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගයට මීරිගම පාල උපපොළේ සිට කිලෝ වෝල්ට් 132ක රැහැන් කොටසක් ඉදි කිරීම.	2,991
2	බෙදාහැරීම් පද්ධතියේ විශ්වසනීයත්වය සවිබල ගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතිය (ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම)	10,000

- ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද නියෝජිතායතනය (USAID) විසින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ හඳුනාගත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා තාක්ෂණික සහාය යටතේ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 4.23ක ආධාරයක් ඔවුන්ගේ ප්‍රදාන මූල්‍යකරණය මගින් ලබා දෙනු ඇත. එමඟින් 2022 වර්ෂයේ දිගුකාලීන ජනන හා සම්ප්‍රේෂණ සැලසුම් අධ්‍යයනයන් සිදු කිරීමට නියමිතව ඇත.
- 2022 වර්ෂයේ දී පහත සඳහන් ප්‍රමුඛතා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශය මේ වන විට මූල්‍යාධාර ලබා ගැනීමේ කටයුතුවල නිරතව සිටියි.

ව්‍යාපෘතියේ නම		සම්පූර්ණ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය (USD M)
1	කිලෝ වෝල්ට් 132/33, බියගම කලාපයේ ග්‍රිඩ් උපපොළ ඉදි කිරීම.	16.36
2	කිලෝ වෝල්ට් 220/33 ඒකල ග්‍රිඩ් උපපොළ ඉදි කිරීම.	20.01
3	කොළඹ G (කිරුළපන) කිලෝ වෝල්ට් 220/132 ග්‍රිඩ් උපපොළ සහ කොළඹ K (වැල්ලවත්ත) කිලෝ වෝල්ට් 132/11 ග්‍රිඩ් උපපොළ ඉදි කිරීම.	107.66
4	කිලෝ වෝල්ට් 132/11, උප P (නාරාහේන්පිට) ග්‍රිඩ් උපපොළ ඉදි කිරීම.	28.61
5	කිලෝ වෝල්ට් 132/11, උප Q (ටවුන්හෝල්) ග්‍රිඩ් උපපොළ ඉදි කිරීම.	12.60
6	කිලෝ වෝල්ට් 132/11, මහනුවර නගරයේ ග්‍රිඩ් උපපොළ ඉදි කිරීම.	27.06
7	කිලෝ වෝල්ට් 220/33, කොටදෙණියාව ග්‍රිඩ් උපපොළ ඉදි කිරීම.	17.23
8	කිලෝ වෝල්ට් 132/33, වාරියපොල කොටුමා උපපොළ හා කිලෝ වෝල්ට් 220/132 වාරියපොල දකුණ සම්බන්ධිත ස්ථානය ඉදි කිරීම.	39.38
9	කිලෝ වෝල්ට් 220 වවුනියාව කොටුමා උපපොළ සංවර්ධනය.	18.18
10	නව හබරණ - කප්පල්තුරෙයි කිලෝ වෝල්ට් 220 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය ඉදි කිරීම.	28.87
11	සමනල වැව - ඇඹිලිපිටිය කිලෝ වෝල්ට් 132 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය ඉදි කිරීම.	9.33
12	කිලෝ වෝල්ට් 132/33, වැලිමඩ ග්‍රිඩ් උපපොළ ඉදි කිරීම.	26.09
13	කිලෝ වෝල්ට් 132/33, කිරියන්කල්ලිය ග්‍රිඩ් උපපොළ ඉදි කිරීම.	29.93
14	කෙරවලපිටිය - වරාය කිලෝ වෝල්ට් 220 දෙවන භූගත සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය ඉදි කිරීම.	46.90

MINISTRY OF POWER

7 2021 වර්ෂයේ දී මුහුණ දුන් අභියෝග සහ එවැනි අභියෝග ජය ගැනීම සඳහා උපාය මාර්ග.

	අභියෝගය	ජය ගැනීමට භාවිතා කරන උපාය මාර්ග
1	සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා එල්ල වූ COVID 19 වසංගත තත්ත්වයේ බලපෑම.	සේවකයින් සඳහා එන්නත් ලබා දීම. දිගු සේවා මුර හඳුන්වා දීම. ප්‍රමුඛ අත්‍යාවශ්‍ය ව්‍යාපෘති සම්පව නිරීක්ෂණය කිරීම. ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරුන් සමඟ නිතර සාකච්ඡා කර ගැටලු හඳුනාගෙන අදාළ පාර්ශව සමඟ සහයෝගයෙන් ඒවා විසඳා ගැනීම.
2	ජනන හා සම්ප්‍රේෂණ ව්‍යාපෘතිවල ඉඩම් සම්බන්ධ ගැටළු	
	ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ප්‍රමාදයන්.	ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ සහයෝගය ලබා ගැනීම සඳහා මෙම අමාත්‍යාංශය යටතේ ඉඩම් කාර්ය සාධන බලකායක් පත් කිරීම.
	වන්දි ගෙවීම ප්‍රමාණවත් නොවීම නිසා නැවත පදිංචි කිරීම දුෂ්කර වීම.	වන්දි ගෙවීම වඩාත් ආකර්ෂණීය වන පරිදි LARC හා Super LARC යටතේ වන්දි ගෙවීමට අවශ්‍ය ව්‍යාපෘති ගැසට් කිරීමට යෝජනා කර ඇත.
	විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සඳහා හඳුනා ගෙන ඇති මහවැලි ඉඩම් / ජල මූලාශ්‍ර සඳහා රාජ්‍ය භාගයක් අය කිරීම.	වාර්ෂික අමාත්‍යාංශය සමඟ සාකච්ඡා කර සුභද විසඳුම් ලබා ගැනීම.
3	ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ මූල්‍යමය බාධාවන් හා විදුලි ජනන හා සම්ප්‍රේෂණ ව්‍යාපෘති සඳහා සැලකිය යුතු ආයෝජනයන් අවශ්‍ය වීම.	ණය ලබා ගැනීම වෙනුවට, හැකි සෑම විටම ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය කිරීම (ජනන ව්‍යාපෘති සඳහා අයෝජකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සහ ආයෝජකයින් ආකර්ෂණය කර ගත නොහැකි සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදාහැරීම් මාර්ග ඉදි කිරීම සඳහා ද්විපාර්ශ්වික හා බහු පාර්ශ්වික අරමුදල් සොයා ගැනීම.
4	කාර්මික නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ ජාත්‍යන්තර තරගකාරීත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහා බලශක්ති පිරිවැය අවම කිරීම.	පුනර්ජනනීය බලශක්ති දායකත්වය වැඩි කිරීම, ද්‍රවිකෘත ස්වභාවික වායු හඳුන්වා දීම හා බලශක්ති සංයුතිය විවිධාංගීකරණය කිරීම.
5	පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන ගැටළු	
	සංකීර්ණ අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා බොහෝ ආයතනවල අනුමැතිය අවශ්‍ය වීම. (මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව, වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය, භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය, NBRO, ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් කොමසාරිස්, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව)	සෑම ආයතනයකටම ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා සීමිත කාලයක් ලබා දීම. මහා පරිමාණයේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති සඳහා (ප්‍රධාන වශයෙන් පුනර්ජනනීය බලශක්ති උද්‍යාන හා පාවෙන සූර්ය බලාගාර ව්‍යාපෘති සඳහා) රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් අවශ්‍ය සියළු අනුමැතීන් සහිතව ව්‍යාපෘති භූමිය නිදහස් කර ගැනීම හා ලංසුකරුවන්ට පැමිණීම සඳහා ඉඩම් / ජල මූලාශ්‍ර සකස් කර දීම (එම අනුමැතීන් ලබා ගැනීම සඳහා දරන ලද වියදම කුමක් වුවද, එම වියදම තෝරා ගනු ලබන සංවර්ධකයා විසින් දැරිය යුතු බවට වන කොන්දේසියක් ලංසු ලේඛනයට අන්තර්ගත කිරීම)
	පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති මන්දගාමී වීම.	ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් ජාල උපයෝගීතාව නීතිපතා ප්‍රසිද්ධ කිරීම. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් නීතිපතා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති සඳහා ටෙන්ඩර් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ඊළඟ ටෙන්ඩරය නිකුත් වන තුරු සුදුසු අවස්ථාවලදී පෝෂක ගාස්තු (feed in tariff) හඳුන්වා දීම.
	සූර්ය බල විදුලි ජනනයේ අතරමැදි ස්වභාවය අවම කිරීම.	බැටරි හඳුන්වා දීම - ශ්‍රී ලංකා නැනෝ තාක්ෂණ ආයතනය හා සී/සී ලංකා විදුලි පුද්. සමාගම මගින් දැරිය හැකි මිලකට බැටරි නිෂ්පාදනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් නියම ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇත. සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘතිවල බැටරි භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා විශේෂ ගාස්තු ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය

හැඳින්වීම

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (ලං.වි.ම.) යනු 1969 අංක 31, 1979 අංක 29 හා 1988 අංක 32 දරන පනත් මගින් සංශෝධිත 1969 නොවැම්බර් මස පළමුවැනි දිනැති 1969 අංක 17 දරන පනත මගින් ස්ථාපිත රජය සතු ව්‍යාපාරයකි. 2013 අංක 31 දරන පනත මගින් සංශෝධිත 2009 අංක 20 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනත මගින් ලං.වි.ම. ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ නියාමන විෂය පථය යටතට ගෙන එන ලදී. විදුලි බලය ජනනය, සම්ප්‍රේෂණය හා සියලු පාරිභෝගික කාර්ණයන් වෙත බෙදාහැරීම, ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත පිරිවැය පිළිබිඹු කරන්නාවූ අවසන් පාරිභෝගික අයකුමය ප්‍රකාර ආදායම් රැස් කිරීම හා මණ්ඩලයේ සමස්ත ආදායම එහි සියලු කාර්යයන් සඳහා ප්‍රමාණවත් වන බවට සහතික කරනු පිණිස ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද බලපත් ප්‍රකාර හා එහි පනත යටතේ පනවා ඇති පරිදි ඉටු කිරීමේ බලය ලං.වි.ම. වෙත ලබාදී ඇත.

දැක්ම

විදුලි බලයෙන් සසිරිමත් දිවියක්

මෙහෙවර

අපගේ සාරධර්මවලට අනුගත වෙමින් සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවටම කාර්යක්ෂම, සමායෝජිත හා සකසුරුවම් විදුලිය සැපයුමක් සංවර්ධනය කරමින් පවත්වාගෙන යාම; ගුණාත්මකභාවය, ජාතිය වෙත සේවය සැලසීම, කාර්යක්ෂමතාවය හා ඵලදායකත්වය, කැපවීම, ආරක්ෂාව, වෘත්තීයවේදිත්වය හා තිරසරබව.

අරමුණු

එක්සත් ජාතීන් විසින් නිකුත් කරන ලද තිරසර සංවර්ධන අරමුණු කෙරෙහි නිසි සැලකිල්ල යොමු කරමින් ආයතනික සැලැස්ම 2019-2023 සඳහා ලං.වි.ම. විසින් අරමුණු අටක් හඳුනාගනු ලබයි. ආයතනයේ දිගු කාලීන දැක්ම හා මෙහෙවර සාක්ෂාත් කරගනු පිණිස සකස් කරන ලද අරමුණු අට පහත පරිදි වේ.

- ලං.වි.ම. මූල්‍යමය වශයෙන් වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම
- අඩු පිරිවැය බලශක්ති ජනනය ප්‍රවර්ධනය
- දැරිය හැකි මිලකට සමස්ත රටටම විදුලිය ලබාදීම
- පාරිභෝගිකයන් වෙත ඉහළ ගුණාත්මකභාවයෙන් යුත් විදුලි සැපයුමක් හා සේවාවන් ලබාදීම
- බාහිර පරදුකරුවන් සමගින් වඩා ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යාම
- නවීන තක්ෂණය සමගින් මෙහෙයුම් විශිෂ්ටත්වය
- හරිත බලශක්තිය ඒකාබද්ධ කිරීමේ කාර්යය ප්‍රශස්තකරණය

පාරිසරික තිරසරබව

මතු පරම්පරාවන් වෙත අපගේ පරිසරය ආරක්ෂා කරන අතර ශ්‍රී ලංකාව තුළ නවෝත්පාදනීය ව්‍යාපාරයක් බවට පත්වීම සඳහා අපි කැපවී සිටින්නෙමු. ලං.වි.ම. මෙහෙයුම් කටයුතුවලදී ජනතා විශ්වාසය ගොඩනගා ගන්නා අතරම අදාළ පාරිසරික නීති හා නියාමන ප්‍රමිතීන් සමගින් මුළුමනින්ම අනුගතව කටයුතු කරන බවට වගබලා ගනු පිණිස ලං.වි.ම. පුරා මනා පාරිසරික කළමනාකරණ පිළිවෙත් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. දිගු කාලීනව සමාජය වෙත ප්‍රශස්ත ප්‍රතිලාභ සැලසෙන බවට සහතික කරනු පිණිස අපගේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන්හි සියලු අදියරයන් තුළ සමාජය හා සෙසු පරදුකරුවන්ද ඇතුළත් සහභාගිත්ව ප්‍රවශයක් මගින් අපි අපගේ ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරමු.

1. විදුලි සැපයුම් සමාලෝචනය

පසුගිය වසර පහළව ඇතුළත රටේ විදුලිය ඉල්ලුම වාර්ෂිකව 5.5%ක පමණ සාමාන්‍ය අනුපාතයකින් වර්ධනය වී ඇති අතර, කාර්ය බහුල වේලාවන් තුළ ඉල්ලුම වාර්ෂිකව 3.7%ක අනුපාතයකින් වර්ධනය වී ඇත. කෙසේ වුවද, 2020 වසරේ ශුද්ධ ජනනය ගි.වො.පැ. 15,714 ලෙස වාර්තා වූ අතර, කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වයෙහි බලපෑම සමගින් 2019 වසර හා සාපේක්ෂව 1.3%කින් පහත වැටිණි.

ලං.වි.ම. මෙන්ම ස්වාධීන විදුලිය නිෂ්පාදනයන්ගේද (IPP) තාප විදුලි බලාගාරයන් වෙතින් ජනනය කෙරෙන විදුලිය ප්‍රමාණයන්ද සමගින් විදුලිය ජනනය සම්බන්ධ ලං.වි.ම. වාර්ෂික පිරිවැය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වේ. ගල් අඟුරු හා දුච්ච ඉන්ධන ලෙස එන ඉන්ධන සැපයුම් ආරක්ෂා කරගැනීම තුළ තාප විදුලි බලාගාරයන්හි ක්‍රියාකාරිත්වයට සෘජු බලපෑමක් එල්ල කරන අතර ලං.වි.ම. මූල්‍ය තත්ත්වයන් කළමනාකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද ඉතා වැදගත් වේ.

ආර්ථික කටයුතු ව්‍යාප්ත වීම හේතුවෙන් සිදුවන ඉල්ලුමේ වර්ධනය සපුරාලනු පිණිස ලං.වි.ම. සතුව පවත්නා විදුලිය ජාලය පුළුල් කිරීම සඳහා මෙන්ම නව පාරිභෝගිකයන් හේතුකොට ඇතිවන ඉල්ලුම සපුරාලනු පිණිසද ලං.වි.ම. දැනට පවත්නා විදුලිය ජාලය පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් එහි සමස්ප්‍රේෂණ හා බෙදා හැරීමේ ජාලය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ලං.වි.ම.ට සැලකිය යුතු ආයෝජනයක් අවශ්‍ය වේ. ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කරනු පිණිස හා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයන්හි ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහාද ග්‍රාමීය විදුලියන යෝජනාක්‍රම හා සියල්ලන් සඳහා විදුලිය වැඩසටහන් හඳුන්වා දී ඇත. එවන් ව්‍යාපෘති ආර්ථිකමය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි වන අවස්ථාවන්හි ආයෝජන හෝ මෙහෙයුම් සහාය ලබා දීම මගින් ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ලං.වි.ම. වෙත වන්දි ලබාදිය යුතුවේ.

සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවම විදුලියනය කිරීම සඳහා වූ ලං.වි.ම. එළැඹුම සැලසුම්ගත පරිදි අවසන් වීමත් සමගින්, පාරිභෝගික හවතුන්ගේ සිත් සතන් දිනාගනු පිණිස ලබාදෙනු ලබන සේවාවන්හි ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම කරා ලං.වි.ම. විසින් අවධානය යොමු කරවන ලදී. ලං.වි.ම. වඩාත් පාරිභෝගික හිතවාදී ආයතනයක් බවට පත්වීම කරා සිදුවන පරිවර්තනය වඩාත් දිරිමත් කරනු පිණිස, නව්‍ය පාරිභෝගික සේවා මූලාරම්භයන් ගණනාවක්ද හඳුනාගෙන ඇත. තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම සහිත කාර්ය බහුල නවීන යුගයේ පාරිභෝගිකයන් ඉලක්ක කරගනිමින් මෙම ලැයිස්තුව තුළ බොහෝ ජංගම හා අන්තර්ජාල පදනම්ගත සේවාවන් ඇතුළත් විය. පාරිභෝගික සේවය සම්බන්ධයෙන් ලං.වි.ම. ප්‍රධාන පාරිභෝගික අන්තර් මුහුණත පුහුණු කරවීමේ ප්‍රධාන පුහුණු එළැඹුමක්ද ලං.වි.ම. විසින් දියත් කරන ලදී.

1.1 නව පාරිභෝගික සත්කාරක මූලාරම්භයන්

සේවා ඉල්ලුම් හා පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම:

- ලං.වි.ම. කාර්යාල වෙත පැමිණීමකින් තොරව මාර්ගගතව සිය සේවා අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගැනීමට පාරිභෝගිකයන් හට හැකියාව ලබාදෙනු පිණිස සියලු අංගයන්ගෙන් පූර්ණ වශයෙන් සමන්විත *CEBCare* වෙබ් ද්වාරයක් අලුතින් හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙම නව වෙබ් ද්වාරය හරහා පාරිභෝගිකයන් විසින් නව සම්බන්ධතා ඇයදුම් කිරීම, සේවා වෙනස් කිරීම් ඉල්ලීම්, බිල්පත් විස්තර පරීක්ෂා කිරීම, මාර්ගගතව ගාස්තු ගෙවීම, විදුලිය බිඳ වැටීම් සම්බන්ධ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීම හා විදුලිය බිඳ වැටීමේ සැලසුම් පරීක්ෂා කිරීමද සිදුකරනු ඇත.
- විවිධ බෙදාහැරීමේ ශාඛාවන් අදාළ වන පරිදි නඩත්තු හා විදුලිය අත් හිටුවීමේ සැලසුම්කරණ මෙහෙයුම් අංකිතකරණය කරනු පිණිස *CEBAssist* විදුලිය බිඳ වැටීමේ සැලසුම්කරණ ක්‍රමයද හඳුනවාදෙන ලදී. මෙමගින් ලං.වි.ම.ට විදුලිය බිඳ වැටීමේ වාර ගණන හා කාලය ප්‍රශස්තකරණය කොට කෙටි පණිවිඩ හා සෙසු *CEBCare* ස්පර්ශ ලක්ෂ්‍ය හරහා කල්තබා බලපෑමට ලක්වන පාරිභෝගිකයන් වෙත දැනුම් දීමටද හැකියාව ලබාදෙනු ලබයි.
- ප්‍රශස්ත සම්පත් උපයෝජනයක් හා සේවා ගුණාත්මකභාවයේ වර්ධනයක් අත්පත් කරගනු පිණිස පළාත් ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන 13ම එක් සැබෑ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානයක් තුළට ඒකාබද්ධ කිරීමේ අදහසින් ඒකාකෘත ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන විසඳුම (*Unified Call Center Solution*) හඳුන්වා දෙන ලදී. සේවා ස්ථානගත නියෝජිතවරයා විසින් පිළිතුරු ලබාදීමේ විකල්පයට අතිරේකව ස්වයංක්‍රීයගත හඬ ප්‍රතිචාර (*AVR*), අන්තර් ක්‍රියාකාරී හඬ ප්‍රතිචාර (*IVR*) හා ස්වයංක්‍රීය පැමිණිලි ඇතුළත් කිරීමේ පහසුකම්ද සම්පාදනය කරනු පිණිස ඒකාකෘත ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන විසඳුම *CEBAssist* විසඳුමද සමගින් දෝෂ රහිතව ඒකාබද්ධ කරන ලදී. තත්පර 16ක සාමාන්‍ය රැඳී සිටීමේ කාලයක්ද, තත්පර 45ක කාර්ය බහුල වේලා රැඳී සිටීමේ කාලයක්ද සමගින් දිනකදී 25,000ක සාමාන්‍ය අගයක ඇමතුම් සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට මෙම ඒකාකෘත විසඳුම මගින් ලං.වි.ම. වෙත හැකියාව ලබාදෙනු ලබයි.
- විදුලි සංදේශ සේවා සම්පාදක විදුලිබල නිරීක්ෂණ පද්ධති *CEBAssist* විසඳුම සමගින් ඒකාබද්ධ කරනු පිණිස *CEBAssist* ආයතනික විදුලි බිඳ වැටුම් ද්වාරය හඳුන්වා දෙන ලදී. විදුලිය බිඳ වැටීමේ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීම හා සැලසුම්ගත විදුලිය අත් හිටුවීමේ සැලැස්ම ලබාගැනීම සඳහා යෙදවුම් වැඩසටහන්කරණ අතුරු මුහුණත (*API*) හරහා *CEBAssist* විසඳුම සමගින් ගනුදෙනු කිරීමට මෙම ද්වාරය මගින් ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන් හට හැකියාව ලබාදෙනු ලබයි.

මනුකරණය හා බිල්පත්කරණය:

- ක්ෂේත්‍රයේ සිට මාර්ගගතව මනු කියවීමී රැස් කිරීම හා යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා මනු කියවන්නන් වෙනුවෙන් *MeterAssist* ජංගම යෙදවුම හඳුන්වා දෙන ලදී. මධ්‍යගත බිල්පත්කරණ පද්ධතිය වෙත කියවීමී යාවත්කාලීන කිරීමේදී යෙදවුම හා ප්‍රතිඵලය අතර කාල සීමාව අවම කිරීම හා පාරිභෝගිකයන් වෙත නිවැරදි බිල්පත්කරණ තොරතුරු ලබාදීම මෙහිදී ඉලක්ක කරගන්නා ලදී.

- ගේට්ටු වසා ඇති හා තක්සේරුගත මනු කියවීමේ අවස්ථාවන්හිදී කෙටි පණිවිඩ හා යෙදවුම හරහා ගනුදෙනුකරුවන් වෙත දැනුම් දීම සිදුකිරීමේ හැකියාව *CEBAssist* මාර්ගගත මනු කියවීමේ පද්ධතිය විසින් ලං.වි.ම. වෙත ලබාදෙන ලදී. නවතම මනු කියවීම් තත්ත්වයන් හා බිල්පත් අගයන් සම්බන්ධයෙන් ගනුදෙනුකරුවන් දැනුවත්ව තැබීමේ පහසුකමද එමගින් ලබාදෙනු ලබයි.
- ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ හා පළාත් කාර්යාලයන්හි මිනිස් ශ්‍රමයෙන් සිදු කෙරෙන බිල්පත්කරණ ක්‍රියාවලිය පුර්ණ අංකිතකරණයකට ලක් කිරීම සඳහා *CEBAssist* මාර්ගගත බිල්පත්කරණ ක්‍රමය හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙම ක්‍රමය මගින් ඉතා අඩු කාලයකින් පාරිභෝගික බිල්පත්කරණ පැමිණිලි විසඳා අදාළ ගිණුම් පියවීම් සිදු කිරීමට හා තත් කාලීන ගිණුම් යාවත්කාලීනයන් සිදු කිරීමටද ලං.වි.ම. වෙත හැකියාව ලබාදෙනු ලබයි.
- ආදායම් කළමනාකරණය හා විසන්ධි / ප්‍රති-සන්ධිගත මෙහෙයුම් සඳහා සහාය ලබාදෙනු පිණිස *CEBAssist - DisconnectionAssist* ක්‍රමය හඳුන්වා දෙන ලදී. තත් කාලීන ගෙවුම් තොරතුරුද සමගින් නිවැරදි ගෙවුම් පැහැර හැරීම් පිළිබඳ විග්‍රහයන්ද, අවුල් වරහිත විසන්ධි / ප්‍රති-සන්ධිගත මෙහෙයුම් සිදු කිරීමට මෙම ක්‍රමය මගින් පහසුකම් සලසනු ලබයි.
- අංකිතව පාරිභෝගික විදුලි මනු කියවා විද්‍යුත් තැපැල් මගින් විද්‍යුත් බිල්පත එවීම හා කෙටි පණිවිඩ එවීම සඳහා බස්නාහිර පළාතේ *CEBAssist* සුහුරු මනු කියවීම් ක්‍රමය හඳුන්වාදෙන ලදී.
- බැංකු වෙත පාරිභෝගිකයන්ගේ නවතම ගිණුම් ශේෂ පිළිබඳ දැනුම් දෙනු පිණිස ස්වයංක්‍රීය බිල්පත් පියවීමේ පහසුකම හඳුන්වාදෙන ලදී. එයට ප්‍රතිචාරව, ස්ථාවර නියෝග වැඩි පිළිවෙලයන් හරහා බැංකු මගින් පාරිභෝගිකයන්ගේ බිල්පත් ගෙවීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසනු ලබයි.

ගාස්තු ගෙවීම් සිදු කිරීම:

- නිදහස් ප්‍රවේශ ක්ෂණික ගෙවීම් විකල්පයන්ද සහිතව බහුවිධ ගෙවීම් ද්වාරයන් හඳුන්වා දෙමින් මාර්ගගත ගෙවීමේ ක්‍රමය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලදී. මෙයට අමතරව, *CEBCare* ජංගම යෙදවුමට මාර්ගගත ගාස්තු ගෙවීමේ පහසුකම ව්‍යාප්ත කරන ලදී.
- තුන්වන පාර්ශ්වයේ ගාස්තු රැස් කිරීමේ පද්ධතියට වඩා වැඩි බැංකු හා සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයන් එක් කරන ලදී. තවද, තුන්වන පාර්ශ්වයේ ගාස්තු රැස් කිරීම සඳහා මාර්ගගත තත් කාලීන ගිණුම් යාවත්කාලීනකරණයට අවකාශ සලසනු පිණිස තුන්වන පාර්ශ්වයේ ගාස්තු ඒකරාශීකරණ පද්ධතියද ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලදී.
- ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රධාන ජංගම ගාස්තු ගෙවීමේ වේදිකාවන් භාවිතයෙන් දැන් පාරිභෝගිකයන් හට සිය විදුලි බිල්පත් ගෙවිය හැක. පාරිභෝගිකයාට පහසු පරිදි *CEBCare* යෙදවුම හරහාද ගෙවීම් සිදුකළ හැක. මෙවන විට සියලුම ප්‍රධාන ජංගම ගාස්තු ගෙවීමේ වේදිකාවන් තුළ පාරිභෝගික සත්‍යාපනයන් හා ලං.වි.ම. පාරිභෝගික බිල්පත් පියවීම් ඒකාබද්ධ කොට ඇත. මෙමගින් ලං.වි.ම. කාර්යාල වෙත යාමකින් තොරව සිය ගාස්තු පියවීමට පාරිභෝගිකයන් හට වඩාත් විශාල අංකිත ස්පර්ශක ලක්ෂ්‍යයන් සම්පාදනය කරනු ලබයි.
- තත් කාලීනව ඕනෑම මහජන බැංකු ශාඛාවක් වෙතින් ගෙවීම් වවුචර භාර ගැනීමට හා ප්‍රධාන පද්ධති යාවත්කාලීන කිරීමට ගාස්තු රැස් කිරීම් බෙදා හැරීමේ ක්‍රමය හා ගෙවීම් වවුචර ක්‍රමය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලදී. මෙම ප්‍රතිසංස්කරණය කළ ක්‍රම මගින් කෙටි පණිවිඩ හරහා ගෙවීම් වවුචර ලබාගැනීමට හා ලං.වි.ම. කාර්යාල වෙත පිවිසීමකින් තොරව මහජන බැංකුවේ ඕනෑම ශාඛාවක් හරහා අදාළ ගෙවීම් වවුචර කටයුතු කිරීමට පාරිභෝගිකයන් හට හැකියාව ලබාදෙනු ලබයි.

1.2 විදුලි ඉල්ලුම

2021 පළමු මාස හය තුළ, විදුලි ඉල්ලුම 7.10%කින් වර්ධනය වූ අතර, මෙම කාල පරිච්ඡේදය තුළ වාර්තාගත උපරිම ඉල්ලුම පසුගිය වසරේ මෙඟවොට 2,717.46 අගය හා සාපේක්ෂව මෙඟවොට 2,801.62ක් විය. මෙම මාස 6ක කාල පරිච්ඡේදය තුළ, ගි.වො.පැය 8,120ක ප්‍රමාණයක් ජනනය කරන ලද අතර, ගි.වො. පැය 7,443ක ප්‍රමාණයක් අලෙවි කරන ලදී.

වසරේ පළමු අර්ධය තුළ ජනිත සමස්ත බලශක්තිය (ගි.වො.පැ. 8,120) ප්‍රමාණයෙන් 33%ක් (කුඩා ජලවිදුලිද ඇතුළත්) ජල විදුලි ජනනයෙන් ලැබී ඇත. ගල් අඟුරු ජනනය 38%ක අගයෙහි විය. තාප තෙල් දායකත්වය සමස්ත විදුලිබල ජනනයෙන් 22%ක් විය. (කුඩා ජලවිදුලි හැර) සෙසු පුනර්ජනනීය මූලාශ්‍ර දායකත්වය 7%ක් විය. මෙයට සාපේක්ෂව, 2020 ජූනි මාසය අවසානය වනවිට, ජලවිදුලි ජනන දායකත්වය 26%ක් විය.

1.3 2022 වසර සඳහා වූ ඉල්ලුම් පුරෝකථනය

2022 වසර සඳහා ලං.වි.ම. 2022-2046 දිගු කාලීන ජනන ව්‍යාප්ති සැලැස්ම මත පදනම් වූ විදුලි ඉල්ලුම් පුරෝකථනය පහත පරිදි වේ:

වසර	ඉල්ලුම		ජනනය		කාර්ය බහුල කාල සීමා
	(ගි.වො.පැ.)	වර්ධන අනුපාතය (%)	(ගි.වො.පැ.)	වර්ධන අනුපාතය (%)	(මෙ.වො.)
2022	16,741	5.8%	18,203	5.7%	2,967

1.4 විදුලි ජනනය

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ජනන අංශය ලං.වි.ම. සතු තාප හා ජල විදුලි බලාගාර ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හා නඩත්තු කිරීමේ වගකීම දරයි. මෙ.වො. 1,383ක සමස්ත ස්ථාපිත ධාරිතාවයක් සහිත විශාල ජල විදුලි බලාගාරය 17කින්ද, මෙ.වො. 900 එක් (01) ගල් අඟුරු බලයෙන් ක්‍රියාත්මක විදුලි බලාගාරයකින්ද, මෙ.වො. 604ක අගයකින් යුත් විශාල තෙල් බලයෙන් ක්‍රියාත්මක විදුලි බලාගාර හතකින් හා මෙ.වො. 1 තෙල් බලයෙන් ක්‍රියාත්මක විදුලි බලාගාර 50කින්ද යුත් මෙ.වො. 654ක ස්ථාපිත ධාරිතාවයකින් යුත් තාප බලාගාරයන්ගෙන්ද, මෙ.වො. 31.05 මන්තාරම සුළං ගොවිපලෙන්ද ජනන වත්කම් සමන්විත වේ.

ලං.වි.ම. විසින් යාපනය අර්ධද්වීපය වටා වූ දූපත්වල හුදෙකලා ජාලයන්හි විදුලි බලාගාර කිහිපයක්ද ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. මෙලෙසින්, 2021 ජුනි මස 30වන දින වනවිට ලං.වි.ම. සතු විදුලි බලාගාරයන්හි සමස්ත ස්ථාපිත ධාරිතාවය මෙ.වො. 2,968ක් විය.

2021 ජුනි මස 30වන දින වනවිට ලං.වි.ම. හා පුද්ගලික විදුලි නිෂ්පාදකයන්ගේ ජනන විස්තර පහත දී ඇත.

2021 ජුනි මස 30වන දිනෙන් අවසන් මාස 06 සඳහා, සමස්ත ජනනය ගි.වො.පැ. 8,120ක අගයක වූ අතර ඉන් 26%ක් ප්‍රධාන ජල විදුලි ජනනයෙන් ලද අතර, ගල් අඟුරු විදුලි ජනනයෙහි දායකත්වය 38%ක් විය. තාප තෙල් සමස්ත බලශක්ති ජනනයෙන් 22%ක දායකත්වයක් ලබාදුන් අතර, සෙසු පුනර්ජනනීය මූලාශ්‍රයන්හි දායකත්වය 14%ක් විය. සන්සන්දනාත්මකව, 2020 වසරේ එම කාල පරිච්ඡේදය සඳහාම ප්‍රධාන ජලවිදුලි බලාගාරයන්හි දායකත්වය 21%ක් විය.

විස්තරය	ජනනය (ගි.වො.පැ.)
ලං.වි.ම. ජල	2,151
තාප - ගල් අඟුරු	3,091
තාප - තෙල්	700
සුළං	100
ස්.වි.නි. ස.නො.පු.බ. (කුඩා ජලවිදුලි)	576
තාප	1,056
සුළං	120
සූර්ය (ජාල සම්බන්ධිත)	68
සූර්ය (වහළ මත)	179
ඩෙන්ඩ්‍රෝ, ජෛවස්කන්ධ හා නාගරික	79
එකතුව	8,120

1.5 ජනන ධාරිතාව පුළුල් කිරීම

ලං.වි.ම.හි අනුමත දිගු කාලීන ජනන ව්‍යාප්ති සැලැස්ම (2018-2037) තුළ සැලසුම් කළ පරිදි නව ජනන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාර්යය ඉදිරියට ගමන් කරමින් පවතී.

ජනන ව්‍යාප්ති ව්‍යාපෘතීන්හි වර්තමාන තත්ත්වය පහත පරිදි වේ.

2. සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන්හි හා කාර්යයන්හි ප්‍රගතිය

2.1 ජල විදුලි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති

උමා ඔය ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය

උමා ඔය බහු කාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය හා සහයෝගීව වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙමින් පවතී. විදුලි බලාගාරයේ ඇස්තමේන්තුගත ධාරිතාවය මෙ.වො. 120ක් (මෙ.වො.2x60) වන අතර, අපේක්ෂිත වාර්ෂික බලශක්ති නිෂ්පාදනය ගි.වො.පැ. 290ක් වේ.



සුඹුල්පොළ වෙල්ලේ ගුවන් දර්ශනය

- බලාගාර ධාරිතාවය : මෙ.වො.120
- සමස්ත ව්‍යාපෘති පිරිවැය : එ.ජ.ඩො. මිලියන 530
- අපේක්ෂිත වාර්ෂික බලශක්ති නිෂ්පාදනය : ගි.වො.පැ. 290
- කාර්ය අවසන් කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය : 2021 සැප්තැම්බර්
- වර්තමාන ප්‍රගතිය : සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය - 96.16%

බ්‍රෝඩ්ලන්ඩ්ස් ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය

බ්‍රෝඩ්ලන්ඩ්ස් ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය යනු දැනට පවත්නා පොල්පිටිය විදුලි බලාගාරයේ පහළ ධාරාගත ජල විදුලි විභවයෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමේ අරමුණින් කැලණි නදිය මත ගොඩනැගීමට සැලසුම් කර ඇති ගඟෙන් දුවන වර්ගයේ ව්‍යාපෘතියකි. ව්‍යාපෘතිය තුළ මෙ.වො. 35ක ස්ථාපිත ධාරිතාවයක් පවතිනු ඇති අතර, වාර්ෂිකව විදුලි බලශක්තිය ගි.වො.පැ. 126ක් ජනනය කිරීමට අපේක්ෂිතය. බ්‍රෝඩ්ලන්ඩ්ස් ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය යනු ශ්‍රී ලංකාවේ පවිත්‍ර සංවර්ධන යාන්ත්‍රණය (CDM) ලද පළමු මහා පරිමාණ ජලවිදුලි බලාගාරය වේ.



බ්‍රෝඩ්ලන්ඩ්ස් විදුලි පොළ

- බලාගාර ධාරිතාවය : මෙ.වො.35
- සමස්ත ව්‍යාපෘති පිරිවැය : චීන කර්මාන්ත හා වාණිජ බැංකුව (ICBC) එ.ජ.ඩො. මිලියන 69.724 (85%)
ශ්‍රී ලංකාවේ හැටන් නැෂනල් බැංකුව (HNB) එ.ජ.ඩො. මිලියන 12.304 (15%)
- අපේක්ෂිත වාර්ෂික බලශක්ති නිෂ්පාදන : ගි.වො.පැ. 126
- සම්පූර්ණ කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය : 2021 සැප්තැම්බර්
- වර්තමාන ප්‍රගතිය : සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය - 90%
සමස්ත මූල්‍ය ප්‍රගතිය - 71%

මොරගොල්ල ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය

මොරගොල්ල ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීම සඳහා වූ ණය අංක 3146 (SF)/ 3147 SRI - “ හරිත විදුලිබල සංවර්ධන හා බලශක්ති කාර්යක්ෂමතා ප්‍රවර්ධන ආයෝජන වැඩසටහන (අදියර 1)” යටතේ මෙම ව්‍යාපෘතිය වෙත එ.ජ.ඩො. මිලියන 125ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් සම්පාදනය කරන ලදී.

- බලාගාර ධාරිතාවය : මෙ.වො. 30.5
- සමස්ත ව්‍යාපෘති පිරිවැය : විදේශ අරමුදල් එ.ජ.ඩො. මිලියන 113.86 හා දේශීය අරමුදල් (ලං.වි.ම.) ශ්‍රී ලං.රු. මිලියන 3,958
- සම්පූර්ණ කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය : 2023 සැප්තැම්බර් 15
- වර්තමාන ප්‍රගතිය : සමස්ත ප්‍රගතිය - 16.5%

2.2 ලං.වි.ම. තාප විදුලිබල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති

ද්‍රව ස්වභාවික වායු ව්‍යාපෘතිය (LNGP)

කොළඹ පදනම්ගත විදුලි බලාගාරයන් වෙත ස්වභාවික වායු යොදවනු පිණිස රාජ්‍ය-පුද්ගලික අංශ හවුල්කාරිත්ව ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කොට ඇත.

සම්පූර්ණ කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය : 2024 පෙබරවාරි
 වර්තමාන ප්‍රගතිය : 26%

කැලණිනිස්ස මෙ.වො. 130 වායු ටර්බයින් විදුලි බලාගාරය

මෙම කැලණිනිස්ස නව වායු ටර්බයින් ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වනුයේ හදිසි අවස්ථාවන්හි කොළඹ නගරය වෙත සිදු කෙරෙන විදුලිය සැපයුම ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම හා කාර්ය බහුල අවස්ථාවන්හි විදුලිය සැපයීම පිණිස කැලණිනිස්සේ දැනට පවත්නා රාමුව V වායු ටර්බයින් වෙනුවට නව වායු ටර්බයින් යෙදවීමයි. කෙසේ වුවද, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ජනන අංශය යටතේ ප්‍රති-ව්‍යුහගත කර ඇත.

- බලාගාර ධාරිතාවය : මෙ.වො. 130 (ඒකක 3ක් හෝ 4ක්)
- සමස්ත ව්‍යාපෘති පිරිවැය : එ.ජ.ඩො. මිලියන 90
- සම්පූර්ණ කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය : 2023
- අරමුදල්කරණය : සැපයුම්කරුගේ ණය පහසුකම
- වර්තමාන ප්‍රගතිය : 2021 අප්‍රේල් මාසයේදී ටෙන්ඩර් කැඳවන ලද අතර, 2021 සැප්තැම්බර් මස වසා දමනු ඇත.

2.3 පුද්ගලික අංශය විසින් සිදුකරන තාප විදුලිබල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති

පරිපූරක විදුලි බලාගාර

වලව්වේන මෙ.වො. 24 විදුලි බලාගාරය (V Power Holding සමාගම) 2021 ඔක්තෝබර් දක්වා මාස හයක කාලයක් සඳහා මෙහෙවරෙහි යොදවා ඇත.

පළමු මෙ.වො. 300 ස්වභාවික වායු බල සංයුක්ත වක්‍රීය විදුලි බලාගාරය - කෙරවළපිටිය

- බලාගාර ධාරිතාවය : මෙ.වො. 300
- සම්පූර්ණ කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය : 2024 අප්‍රේල්
- වර්තමාන ප්‍රගතිය : 2021-07-19 දින විදුලිය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම අත්සන් කරන ලදී.

දෙවන මෙ.වො. 300 ස්වභාවික වායු බල සංයුක්ත වක්‍රීය විදුලි බලාගාරය - කෙරවළපිටිය

- බලාගාර ධාරිතාවය : මෙ.වො. 300
- සම්පූර්ණ කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය : 2024 ඔක්තෝබර්
- වර්තමාන ප්‍රගතිය : 2021.06.21 දින යෝජනා ඉල්ලීම කැඳවන ලද අතර, 2021.09.13 දින වසා දැමීමට නියමිතය. ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමේ කටයුතු සිදු වෙමින් පවතී.

තුන්වන මෙ.වො. 300 ස්වභාවික වායු බල සංයුක්ත වක්‍රීය විදුලි බලාගාරය - මුතුරාජවෙල

- බලාගාර ධාරිතාවය : මෙ.වො. 300
- සම්පූර්ණ කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය : 2026
- වර්තමාන ප්‍රගතිය : ඉඩම් සංවර්ධනය සඳහා වූ පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරු වාර්තාව සම්පූර්ණ කොට ඇති අතර, වාර්තාව මහජන අදහස් සඳහා විවෘත කරන ලදී. එළැඹෙන වසර දෙක තුළ ඉඩම් සංවර්ධන කටයුතු සිදු කෙරෙනු ඇත.
 ලං.වි.ම. හා සී/ස. ජාතික තාප විදුලි සංස්ථාව අතර බද්ධ ව්‍යාපාර ගිවිසුම දැනටමත් අත්සන් කොට ඇත. බද්ධ ගිවිසුම් සමාගමේ සාංගමික ව්‍යවස්ථාවට අදාළ කටයුතු අවසන් කෙරෙමින් පවතී.

MINISTRY OF POWER

2.4 පුද්ගලික අංශය විසින් සිදුකරනු ලබන පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධන ව්‍යාපෘති

කුඩා ජලවිදුලි, සුළං, සූර්ය, ජෛවස්කන්ධ, ආදී වශයෙන් වූ නව සම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්ති (NCRE) මූලාශ්‍රයන්ගෙන් ජනිත විදුලිය ප්‍රමිතිගත විදුලිය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම් මගින් ජාලය තුළට අවශෝෂණය කරගැනේ. මෙම සම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති විස්තර පහත දී ඇත:

සම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්ති අංශයේ කාර්ය සාධනය (2021 ජුනි 30වන දින දක්වා)

2021 ජුනි මස 30වන දිනට මෙහෙවරෙහි යොදා ඇති සම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති පිළිබඳ විස්තර පහත දී ඇත:

ව්‍යාපෘති වර්ගය	ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	ධාරිතාවය (මෙ.වො.)
කුඩා ජල විදුලි	212	414
සුළං බලය	17	148
ජෛවස්කන්ධ - කෘෂි හා කාර්මික අපද්‍රව්‍ය විදුලිය	04	13
ජෛවස්කන්ධ - ඩෙන්ට්‍රෝ විදුලිය	09	27
නාගරික අපද්‍රව්‍ය විදුලිය	01	10
සූර්ය විදුලිය	45	88
එකතුව	288	700

සම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්ති අංශය සඳහා වූ වැඩසටහන

2021 වසරේ අවසාන භාගයේ මෙහෙවරෙහි යෙදවීමට අපේක්ෂිත ස.නො.පු.බ. ව්‍යාපෘති පහත පරිදි වේ.

ව්‍යාපෘති වර්ගය	ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	ධාරිතාවය (මෙ.වො.)
කුඩා ජලවිදුලි	44	74
ජෛවස්කන්ධ - කෘෂි හා කර්මාන්ත අපද්‍රව්‍ය විදුලිය	01	02
ජෛවස්කන්ධ- ඩෙන්ට්‍රෝ විදුලිය	10	56
ජෛවස්කන්ධ නාගරික ගණ අපද්‍රව්‍ය විදුලිය	03	20
සූර්ය විදුලිය	55	73
සූර්ය තාප විදුලිය	00	0
සුළං විදුලිය	02	36
එකතුව	115	261

2.5 ලං.වි.ම. විසින් සිදුකරන ජනන සංවර්ධනයන් සම්බන්ධ ශක්‍යතා අධ්‍යයනයන්

අයිතම අංකය	ව්‍යාපෘති විස්තරය	අරමුදල් සැපයීමේ නියෝජිතයාගේ නාමය	පිරිවැය	අවසන් කිරීම	වර්තමාන ප්‍රගතිය
01	පළමු පොම්පගත ගබඩා ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය (PSHP) සඳහා වූ පූර්ව ශක්‍යතා හා විස්තරාත්මක ශක්‍යතා අධ්‍යයනයන්	විදේශීය (ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව) + දේශීය	ශ්‍රී ලං.රු.මි. 385	2023	2021.08.03 දින ප්‍රසිද්ධ කරන ලද අභිප්‍රාය ප්‍රකාශය (EOI)

2.6 වාර්ෂික දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගොඩනගන ලද ජල විදුලි ව්‍යාපෘති

තල්පිටිගල ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය

- බලාගාර ධාරිතාවය : මෙ.වො.15
- අපේක්ෂිත සාමාන්‍ය වාර්ෂික බලශක්තිය : ගි.වො.පැ. 52.4
- සම්පූර්ණ කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය : 2024

ගිං ගඟ ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය

- බලාගාර ධාරිතාවය : මෙ.වො.20
- අපේක්ෂිත සාමාන්‍ය වාර්ෂික බලශක්තිය : ගි.වො.පැ. 66
- සම්පූර්ණ කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය : 2022

2.7 ලං.වි.ම. විසින් ක්‍රියාත්මක ජනන ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘති

නඩත්තු / අලුත්වැඩියා පිරිවැය අවම කරමින් යන්ත්‍රවල කාර්යක්ෂමතාවය හා විශ්වසනීයත්වය වැඩිදියුණු කරනු පිණිස ලං.වි.ම. ජනන අංශය විසින් ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘති ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. නව තාක්ෂණය උපයෝගයෙන් නවීන උපකරණ යොදමින් යල්පිනු උපකරණ ඉවත් කෙරෙනු ඇති අතර, මෙමගින් පැරණි උපකරණයන්ට අමතර කොටස් නොමැති වීම හේතුවෙන් ඉස්මතුවන ගැටලු ආමන්ත්‍රණය කිරීමට හැකියාව ලබා දෙමින් ඉදිරි වසරයන්හි ඒවායේ කාර්යක්ෂමතාවය සහතික කරනු ඇත.

2021දී සිදුකරන ලද හා 2022 සඳහා සැලසුම්ගත ප්‍රතිසංස්කරණ කාර්යයන්හි කාර්ය සාධනය පහත දී ඇත.

ව්‍යාපෘතියේ නම	2021 ජුනි 30වන දිනට ප්‍රගතිය	වෙනත් කරුණු
ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ ගල් අඟුරු අංගන පහසුකම නංවාලීම	භෞතික ප්‍රගතිය -15%	2023 දෙසැම්බරයේදී සම්පූර්ණ කිරීමට අපේක්ෂිතය පවත්නා ධාරිතාවය - මෙ.වො. මිලියන 0.9 වර්ධිත ධාරිතාව - මෙ.වො. මිලියන 1.21
කැලණිනිස්ස විදුලි බලාගාරයේ රාමුව-V වායු ටර්බයිනය ප්‍රතිසංස්කරණය	භෞතික ප්‍රගතිය - 85%	2021 ඔක්තෝබරයේදී සම්පූර්ණ කිරීමට අපේක්ෂිතය
ඉහිනියාගල විදුලි බලාගාරය ප්‍රතිසංස්කරණය	01 ඒකකයෙහි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු 2021-02-12 දින සිට ආරම්භ කොට ඇත. භෞතික ප්‍රගතිය - 70%	2021 දෙසැම්බරයේදී සම්පූර්ණ කිරීමට අපේක්ෂිතය
උඩවලව විදුලි බලාගාරය ප්‍රතිසංස්කරණය	ආරම්භ කළ යුතුව ඇත	01 ඒකකයේ හා 03 ඒකකයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු

2.8 ව්‍යාවසාය සම්පත් සැලසුම්කරණ (ERP) ව්‍යාපෘතිය

2021 වසර තුළ ව්‍යාවසාය සම්පත් සැලසුම්කරණ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අදියර ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂිතය. ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදු වෙමින් පැවතී. කෙසේ වුවද, ලංසුකරණ ක්‍රියාවලියට ප්‍රතිචාරාත්මක ලංසුවක් නොලැබුණු බැවින් නැවත ලංසු කැඳවීමක් සිදු කිරීමට සිදුවිය. මේ වනවිට නැවත ලංසු කැඳවීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු වෙමින් පවතී. එබැවින්, මේවන විට, 2021 අයවැයෙන් කිසිදු අරමුදල් ලබාදීමක් සිදුකොට නොමැති අතර, කිසිදු භෞතික ප්‍රගතියක්ද අත්කරගෙන නොමැත.

වර්තමාන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අවසන් වූ පසු 2022 වසර සඳහා 18%කට ආසන්න භෞතික ප්‍රගතියක් අපේක්ෂා කෙරේ. 2022 වසර සඳහා ශ්‍රී ලං.රු. මිලියන 620ක CAPEX අයවැය මූල්‍ය ප්‍රගතියක් (18%) අයවැයකරණය කරනු ලැබේ.

3. විදුලිය සම්ප්‍රේෂණය

ඇතැම් කාර්ය ක්ෂේත්‍රයන් තුළ සෙසු අංශයන්ට සේවා සම්පාදනය කරන අතරම ලං.වි.ම. සම්පත් සම්ප්‍රේෂණ වත්කම් ප්‍රමාණයම ලං.වි.ම. සම්ප්‍රේෂණ අංශය විසින් සැලසුම්කරණය, සංවර්ධනය, මෙහෙයුම්කරණය හා නඩත්තුව සිදු කරනු ලබයි.

MINISTRY OF POWER

සම්ප්‍රේෂණ අංශය විසින් සියලු විදුලි බලාගාර ඇතුළත් වන පරිදි කි.වෝ. 220 හා කි.වෝ. 132 කොටුමා උපපොළයන් මෙහෙයවන අතර, එහි පද්ධති පාලන මධ්‍යස්ථානය මගින් පාලය වෙත සැපයෙන සමස්ත විදුලිය ප්‍රමාණයම බෙදාහැරිනු ලබයි. විදුලි සැපයුමෙහි විශ්වසනීයත්වය, ගුණාත්මකභාවය හා මෙහෙයුම් අරපිරිමැසුම්දායකත්වයද සාක්ෂාත් කරගනු පිණිස ජනන හා සම්ප්‍රේෂණ පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීම පද්ධති පාලන මධ්‍යස්ථානය විසින් සැලසුම් කොට ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. ජනන හා සම්ප්‍රේෂණ දත්ත ලේඛනාකරණය හා නිත්‍ය කළමනාකරණ තොරතුරු සැකසීමද සම්ප්‍රේෂණ අංශය විසින් සිදු කරනු ලබයි.

අංශයේ මෙහෙයුම් අරමුණු පහත පරිදි වේ:

- කාර්යක්ෂම, සමායෝජිත, විශ්වසනීය හා පිරිමැසුම්දායී සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියක් ගොඩනගා පවත්වාගෙන යාම.
- පාරිභෝගිකයන් වෙත ආරක්ෂිත, විශ්වසනීය හා අරපිරිමැසුම්දායී විදුලිය සැපයුමක් ලබාදෙන බවට වගබලාගනු පිණිස බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රලාභීන් වෙත තොග වශයෙන් විදුලිය ලබාගෙන අලෙවි කිරීම.
- විදුලිය සඳහා වූ සාධාරණ පුරෝකථනීය ඉල්ලුම සපුරාලනු පිණිස ජනන බලාගාරයන් වෙතින් ප්‍රමාණවත් ධාරිතාවයක් පවත්නා බවට වගබලා ගැනීම.
- පද්ධතියේ කි.වෝ. 132 හා කි.වෝ. 220 සඳහා වෝල්ටීයතා විචලනයන් $\pm 10\%$ සීමාව තුළද, හර්ට්ස් 50 සම්භාවිතාව $\pm 1\%$ ඇතුළතද පවත්වාගෙන යාම.

රටේ සමස්ත සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග හා කොටුමා උපපොළයන්ද ඇතුළත් සම්ප්‍රේෂණ පද්ධති සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අත්දැකීම් බහුල ඉංජිනේරුවරුන්ගේ කණ්ඩායම්වලින් සමන්විත විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයන් (PMU) විසින් සිදු කරනු ලබයි. මෙම ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක ලං.වි.ම. ව්‍යාපෘති අංශය යටතේ ස්ථාපනය කරනු ලබයි.

3.1 සිදුකරනු ලබන සම්ප්‍රේෂණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල කාර්ය සාධනය

2021 වසර තුළ සිදුකරනු ලබන හා 2022 වසර තුළද නොකඩවා සිදු කිරීමට අපේක්ෂිත සම්ප්‍රේෂණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ කෙටි විස්තරයක් පහත දී ඇත.

අයිතම අංකය	ව්‍යාපෘති විස්තරය	අරමුදල් සැපයීමේ නියෝජිතායතනය	පිරිවැය	මෙහෙවරෙහි යෙදවීමට එකඟ වූ වසර	වර්තමාන ප්‍රගතිය
01	ජාතික සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදාහැරීමේ ජාල සංවර්ධන හා කාර්යක්ෂමතා ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා නියෝජිතායතනය			
	පැකේජය 1: සම්ප්‍රේෂණ රැහැන් ඉදි කිරීම		ශ්‍රී ලං.රු.බි. 11.67	2022 ජූලි	භෞතික - 27% මූල්‍ය - 13%
	පැකේජය 2: නව කි.වෝ. 220/132 උපපොළ ඉදි කිරීම		ශ්‍රී ලං.රු.බි. 7.42	2021 දෙසැම්බර්	භෞතික - 56% මූල්‍ය - 39%
	පැකේජය 3: කි.වෝ. 220 සම්ප්‍රේෂණ රැහැන් ඉදි කිරීම		ශ්‍රී ලං.රු.බි. 10.26	2022 ජූනි	භෞතික - 31% මූල්‍ය - 27%
	පැකේජය 4: බෙදාහැරීමේ උපපොළ හා කි.වෝ. 11 යොත් ඉදිකිරීම		එ.ජ.ඩො.මි . 16.11, ශ්‍රී ලං.රු.බි. 1.7	2022 සැප්තැම්බර්	භෞතික - 17% මූල්‍ය - 10%
02	හරිත විදුලිබල සංවර්ධන හා බලශක්ති කාර්යක්ෂමතා ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘතිය - අදියර II	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව			
	පැකේජය 1 - A කොටස : හම්බන්තොට කොටුමා උපපොළ කි.වෝ. 220 සංවර්ධනය		එ.ජ.ඩො.මි . 9.2, ශ්‍රී ලං.රු.බි. 437	2021 නොවැම්බර්	භෞතික - 84% මූල්‍ය - 67%
	පැකේජය 1 - B කොටස: නව පොල්පිටිය - හම්බන්තොට කි.වෝ.		එ.ජ.ඩො.මි . 32.3, ශ්‍රී	2021 සැප්තැම්බර්	භෞතික - 72%

MINISTRY OF POWER

220 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය ඉදි කිරීම (කි.මී. 150)		ලං.රු.මී. 808.2		මූල්‍ය - 64%
පැකේජය 2- A කොටස : නාඤ්ඤා කි.වෝ. 220/33 කොටුමා උපපොළ ඉදිකිරීම හා මන්තාරම කි.වෝ. 220/33 කොටුමා උපපොළ විශාලනය		එ.ජ.ඩො.මී . 12.4, ශ්‍රී ලං.රු.මී. 947.6	2021 අප්‍රේල්	භෞතික - 100% මූල්‍ය - 87%
පැකේජය 2- B1 කොටස: මන්තාරම - නාඤ්ඤා කි.වෝ. 220 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය - කි.මී. 30		එ.ජ.ඩො.මී . 6.6, ශ්‍රී ලං.රු.මී. 438.5	2021 අප්‍රේල්	භෞතික - 100% මූල්‍ය - 85%
පැකේජය 2- B2 A කොටස: පාදුක්ක - හොරණ කි.වෝ. 132, කි.මී. 25 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය		එ.ජ.ඩො.මී . 378.8	2022 අප්‍රේල්	භෞතික - 16% මූල්‍ය - 15%
පැකේජය 2- B2 B කොටස : හබරණ - වාලවිචේන කි.වෝ. 132 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගයේ දෙවන පරිපථ වයරින්කරණය		එ.ජ.ඩො.මී . 320.9	2021 නොවැම්බර්	භෞතික - 57% මූල්‍ය - 71%
පැකේජය 3 - A1 කොටස: කොළඹ B කොටුමා උපපොළ, කොළඹ C - කොළොන්නාව කි.වෝ. 132 වර්ග මී.මී. 800 යොතින් තනි ඇතුළු හා පිට සම්බන්ධතාවය ඉදිකිරීම		එ.ජ.ඩො.මී . 8.16	2022 ජනවාරි	භෞතික - 64% මූල්‍ය - 50%
පැකේජය 3- A2 කොටස: කොටුගොඩ, කොළොන්නාව, ස්ටැන්ලි, පාදුක්ක, හොරණ, දෙහිවල, මාදම්පේ කොටුමා උපපොළ		එ.ජ.ඩො.මී . 14.25	2021 සැප්තැම්බර්	භෞතික - 80% මූල්‍ය - 90%
පැකේජය 3- B කොටස : බියගම කි.වෝ. 220/33 කොටුමා උපපොළ ඉදිකිරීම, බියගම කොටුමා උපපොළ විශාලනය		ශ්‍රී ලං.රු.මී. 1.43	2021 අගෝස්තු	භෞතික - 89% මූල්‍ය - 85%
පැකේජය 7- A1 කොටස : පන්තිපිටිය කොටුමා උපපොළෙහි මෙ.වෝ.ඇ. 100 කැඩුම් ස්ථිච ධාරිත්‍රකය (GSS) සවි කිරීම.		ශ්‍රී ලං.රු.මී. 1,097	2021 සැප්තැම්බර්	භෞතික - 58% මූල්‍ය - 68%
පැකේජය 7- A2 කොටස : බියගම කොටුමා උපපොළෙහි +100/-50 මෙ.වෝ.ඇ. ස්ථිතික කොම්පන්සේටර (SVC) ස්ථාපනය		ශ්‍රී ලං.රු.මී. 1,595	2022 ඔක්තෝබර්	භෞතික - 12% මූල්‍ය - 12%
පැකේජය 7- A3 කොටස: කොළඹ කොටුමා උපපොළෙහි හා තුල්හිරිය කොටුමා උපපොළෙහි ධාරිත්‍රක කැන් ඉදි කිරීම	ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ඉතුරුම්	ශ්‍රී ලං.රු.මී. 863 (ඇස්තමේන්තුගත) ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.		ටෙන්ඩර් තක්සේරු කටයුතු සිදු වෙමින් පවතී.
පැකේජය 8- A කොටස: නාඤ්ඤා / චුන්නාකම්/ ආනියාකන්ද/ පන්තල හා අම්බලන්ගොඩ කොටුමා උපපොළයන් විශාලනය	ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ඉතුරුම්	ශ්‍රී ලං.රු.මී. 2876	-	ලංසු තක්සේරු කටයුතු සිදු වෙමින් පවතී.
පැකේජය 9: කෙරවළපිටිය උපපොළෙහි කි.වෝ. 220 නව ස්ථිච්චලෑම් ස්ථානය ඉදිකිරීම		එ.ජ.ඩො.මී . 7.9 + යුරෝ මී. 0.6 +	2022 අගෝස්තු	භෞතික - 12% මූල්‍ය - 17%

MINISTRY OF POWER

			ස්විස් ෆ්‍රැන්ක් මි.2.5 + ශ්‍රී ලං.රු.මි. 936.7		
03	මහ කොළඹ සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදාහැරීමේ ආවේණික ව්‍යාපෘතිය	ලං.වි.ම.			
	කොළඹ “E” හා “F” කොටුමා උපපොළයන්හි මාර්ග රාක්කය හා දැනට පවත්නා බස්බාර් ආරක්ෂණ ක්‍රමයද අතුළත්ව බස්බාර් පරිපථ තරාපැවි අඩු බාධක අංකිත බස්බාර් ආරක්ෂක ක්‍රමයක් යොදා මාරු කිරීම		ශ්‍රී ලං.රු.මි. 116	2021 දෙසැම්බර්	ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය හා සැපයුම ප්‍රමාද වූ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්නා කොවිඩ් - 19 තත්ත්වය හේතුකොට කොන්ත්‍රාත් ආයතනයට සංවලන නොහැකියාවක් ඉස්මතුව ඇත. භෞතික - 10%
	කොළඹ “E” හා “F” කොටුමා උපපොළයන්හි දැනට පවත්නා බස්බාර් ආරක්ෂණ ක්‍රමය මාරු කිරීම		ශ්‍රී ලං.රු.මි. 30	2021 සැප්තැම්බර්	භෞතික - 10% මූල්‍ය - 4%
	කෙරවළපිටිය - L තොට -කි.වෝ. 220 දෙවන යොත	අවසන් කිරීමට නියමිතය.		2024 පෙබරවාරි	
04	සුනර්පනනීය බලශක්ති අවශෝෂණ සම්ප්‍රේෂණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	ප්‍රංශ සංවර්ධන නියෝජිතායතනය (AFD) / ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB)	යුරෝ මි. 30 ශ්‍රී ලං.රු.මි. 1,200	2021 ජුනි	භෞතික - 99.9% මූල්‍ය - 99.9%
	සිවිල් කටයුතු, සෙසු සේවා ඉදිකිරීම හා මෙහෙවරෙහි යෙදවීම සහ අඩු වෝල්ටීයතා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා (LVAC) සැපයුම, පාලන හා ආරක්ෂණ යොන්, බිම්ගතකරණ හා ආලෝකකරණ ආරක්ෂණ පද්ධතිය				
	පැකේජය 3: සිවිල් කටයුතු, සෙසු සේවා ඉදිකිරීම හා මෙහෙවරෙහි යෙදවීම සහ අඩු වෝල්ටීයතා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා (LVAC) සැපයුම, පාලන හා ආරක්ෂණ යොන්, බිම්ගතකරණ හා ආලෝකකරණ ආරක්ෂණ පද්ධතිය				
05	හරිත විදුලිබල සංවර්ධන හා බලශක්ති කාර්යක්ෂමතා ප්‍රවර්ධන ආයෝජන වැඩසටහන (1 අදියර) 2 කොටස	ප්‍රංශ සංවර්ධන නියෝජිතායතනය (AFD) / ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB)			
	A කොටස : කප්පල්තුරේ කොටුමා උපපොළ ඉදිකිරීම හා		එ.ජ.ඩො.මි. . 12.77	2021 සැප්තැම්බර්	භෞතික - 96%

MINISTRY OF POWER

	කෙරවළපිටිය, කටුනායක හා ත්‍රිකුණාමලය කොටුමා උපපොළයන් විශාලනය		ශ්‍රී ලං.රු.මි. 805.91		මූල්‍ය - 87%
	B1 කොටස : කැස්බෑව හා කළුතර කොටුමා උපපොළයන් ඉදිකිරීම හා නව අනුරාධපුර, පැරණි අනුරාධපුර කොටුමා උපපොළයන් විශාලනය		එ.ජ.ඩො.මි . 11.76 ශ්‍රී ලං.රු.මි. 1,153.66	2021 ඔක්තෝබර්	භෞතික - 89% මූල්‍ය - 82%
	B2 කොටස : ආශ්‍රිත සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග ඉදිකිරීම		එ.ජ.ඩො.මි . 2.03, ශ්‍රී ලං.රු.මි. 386.9	2020 මාර්තු මස සම්පූර්ණ කරන ලදී.	භෞතික - 100% මූල්‍ය - 100%
06	විදුලි පද්ධති විශ්වසනීයත්වය බලගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතිය (PSRSP)	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව			
	පැකේජය 1: A කොටස		එ.ජ.ඩො.මි . 18.19	2021 දී ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.	කලවාන ඉඩම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය අපේක්ෂිතය
	පැකේජය 1: B කොටස		එ.ජ.ඩො.මි . 25.45		ටෙන්ඩර් කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී
	පැකේජය 2: A කොටස		එ.ජ.ඩො.මි . 21.98		
	පැකේජය 2: B කොටස		එ.ජ.ඩො.මි . 5.44		
	පැකේජය 3		එ.ජ.ඩො.මි . 35.93		ඉඩම් ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදු වෙමින් පවතී.
	පැකේජය 4		එ.ජ.ඩො.මි . 15.97		
07	හබරණ වේගන්ගොඩ සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග ව්‍යාපෘතිය (HVTLP)	ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා නියෝජිතායතනය			
	A කොටස: නව හබරණ කොටුමා උපපොළ ඉදිකිරීම හා වේගන්ගොඩ කොටුමා උපපොළ, නව අනුරාධපුර කොටුමා උපපොළ, කොත්මලේ කොටුමා උපපොළ, උකුවෙල කොටුමා උපපොළ, නාලල කොටුමා උපපොළ, පොලොන්නරුව කොටුමා උපපොළ, වාලච්චේන කොටුමා උපපොළ විශාලන කටයුතු.		ජපන් යෙන් බිලියන 1.927	2021 මැයි	භෞතික - 99% මූල්‍ය - 98%
	B කොටස : නව හබරණ සිට වේගන්ගොඩ දක්වා වූ කි.මී. 220 කි.මී. 146 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය හා කුඩා මාර්ග කොටස් 4ක්.		ජපන් යෙන් බිලියන 4.453	2021 මැයි	භෞතික - 95% මූල්‍ය - 90%
08	විදුලි සැපයුමේ විශ්වසනීයත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සහාය දැක්වීමේ ව්‍යාපෘතිය (SESRIIP)	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව			
	පැකේජය 7- A 1 කොටස : පන්තිපිටිය කොටුමා උපපොළේ මෙ.වෝ.ඈ. 100 BSC ස්ථාපනය	3409 SRI	ශ්‍රී ලං.රු.මි. 1,097	2021 සැප්තැම්බර්	භෞතික - 58% මූල්‍ය - 68%

MINISTRY OF POWER

පැකේජය 7- A 2 කොටස : බියගම කොටුමා උපපොළෙහි මෙ.වෝ.ඇ. +100/-50 ස්ථිතික කොම්පන්සේටර (SVC) ස්ථාපනය		ශ්‍රී ලං.රු.මි. 1,595.36	2022 ඔක්තෝබර්	භෞතික - 12% මූල්‍ය -12%
පැකේජය 7- A 3 කොටස : කොළඹ කොටුමා උපපොළෙහි ධාරිත්‍රක කැනක් ඉදිකිරීම හා තුල්හිතිය කොටුමා උපපොළෙහි ධාරිත්‍රක කැන මාරු කිරීම		ශ්‍රී ලං.රු.මි. 863.34		තාක්ෂණික ඇගයීම් කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී.

ලං.වි.ම. සම්ප්‍රේෂණ ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති (TCP) ශාඛාව විසින් නිශ්චිත ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයන් විසින් සිදු කරනු නොලබන සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති සහ නව ඉදිකිරීම්, විශාලනයන්, නැවත ඉදිකිරීම් හා ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ඇතුළත් කොටුමා උපපොළ ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතිද ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

සම්ප්‍රේෂණ ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති ශාඛාව යටතේ 2021 තුළ සිදුකරනු ලබන හා 2022 වසර තුළ ඉදිරියට ගෙන යාමට නියමිත සම්ප්‍රේෂණ සංවර්ධන / ප්‍රතිසංස්කරණ / නැවත ඉදිකිරීමේ කටයුතු පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් පහත දක්වා ඇත.

අයිතම අංකය	ව්‍යාපෘති විස්තරය	අරමුදල් සපයන නියෝජිතයා නම	පිරිවැය (ශ්‍රී ලං.රු.මි.)	මෙහෙවරෙහි යොදවන වසර	වර්තමාන භෞතික ප්‍රගතිය
01	නව අනුරාධපුර කොටුමා උපපොළෙහි මෙ.වෝ.ඇ. 100 ප්‍රතිචාරකයක් හා මන්තාරම කොටුමා උපපොළෙහි මෙ.වෝ.ඇ. 50 ප්‍රතිචාරක ස්ථාපනය	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව	1,430	2021 ජූලි	93%
02	වගවත්ත කොටුමා උපපොළ ඉදිකිරීම	ආයෝජන මණ්ඩලය	1,898	2022 ජූලි	58%
03	නව පොල්පිටිය කොටුමා පළෙහි කි.වෝ. 220 ද්විත්ව බස්බාර් සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග රාක්ක දෙකක් ඉදිකිරීම.	අභ්‍යන්තර මුදල් ජනනය	291	2021 මාර්තු	88%
04	රත්මලාන කොටුමා උපපොළෙහි කි.වෝ. 33 පෝෂක රාක්ක දෙකක් (02) ඉදිකිරීම.	අභ්‍යන්තර මුදල් ජනනය	148	2020 ඔක්තෝබර්	72%
05	කැලණිනිස්ස කි.වෝ. 132 වායු පරිවරණික ස්විච්චපන්තය පුළුල් කිරීම	අභ්‍යන්තර මුදල් ජනනය	465	2021 දෙසැම්බර්	26%
06	කොටුගොඩ කොටුමා පොළෙහි තරාපැව් පදනම ඉදිකිරීම	අභ්‍යන්තර මුදල් ජනනය	57.10	2021 දෙසැම්බර්	31%
07	බලන්ගොඩ කොටුමා උපපොළෙහි කි.වෝ. 33 පෝෂක රාක්ක 02ක් ඉදිකිරීම	අභ්‍යන්තර මුදල් ජනනය	66.13	2022 මාර්තු	10%
08	අම්පාර කොටුමා උපපොළෙහි කි.වෝ. 132 පෝෂක රාක්කයක් ඉදිකිරීම	අභ්‍යන්තර මුදල් ජනනය	90.96	2022 ඔක්තෝබර්	5%
09	රන්දෙණිය ස්විච් අංගනය ඉදිකිරීම	අභ්‍යන්තර මුදල් ජනනය	280 (ඇස්තමේන්තු)	2021 දෙසැම්බර්	-

MINISTRY OF POWER

10	රන්ටැංඹේ විදුලි බලාගාරයෙහි රන්ටැංඹේ කොටුමා උපපොළ ඉදිකිරීම	අභ්‍යන්තර මුදල් ජනනය	2,752	2023 දෙසැම්බර්	-
11	වික්ටෝරියා විදුලි බලාගාර ස්විච්ච් අංගනයෙහි කි.වෝ. 220 පෝෂක රාක්කයක් ඉදිකිරීම	අභ්‍යන්තර මුදල් ජනනය	309	2022 දෙසැම්බර්	-
12	හම්බන්තොට වරාය කොටුමා උපපොළ ඉදිකිරීම	ආයෝජන මණ්ඩලය	5,280	2024 දෙසැම්බර්	-
13	හම්බන්තොට කොටුමා පොළෙහි කි.වෝ. 220 පෝෂක රාක්ක 02ක් ඉදිකිරීම	ආයෝජන මණ්ඩලය	283	2022 දෙසැම්බර්	-
14	මොණරාගල කොටුමා පොළෙහි කි.වෝ. 132 පෝෂක රාක්ක 02ක් ඉදිකිරීම	අභ්‍යන්තර මුදල් ජනනය	189	2022 දෙසැම්බර්	-
15	කිලිනොච්චිය කොටුමා පොළෙහි කි.වෝ. 132 පෝෂක රාක්ක 02ක් ඉදිකිරීම	අභ්‍යන්තර මුදල් ජනනය	1890	2023 දෙසැම්බර්	-
16	අතුරුගිරිය කොටුමා පොළෙහි කි.වෝ. 132 පෝෂක රාක්කයක් විශාලනය	අභ්‍යන්තර මුදල් ජනනය	147.90	2021 ඔක්තෝබර්	78%
17	බෝලවත්ත කොටුමා උපපොළෙහි නව මෙ.වෝ.ඇ. 31.5 කි.වෝ. 132/33 විදුලි තරාපැව් අත්තිවාරම ඉදිකිරීම	අභ්‍යන්තර මුදල් ජනනය	10.30	2021 ජනවාරි	100%
18	කළුතර කොටුමා පොළෙහි කි.වෝ. 33 පෝෂක රාක්ක දෙකක් ඉදිකිරීම	අභ්‍යන්තර මුදල් ජනනය	35.65	2021 සැප්තැම්බර්	60%
19	මැදගම - අම්පාර කි.වෝ. 132 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය නැවත ඉදිකිරීම	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව /ලං.වි.ම. අභ්‍යන්තර මුදල් ජනනය	ආ.සං.බැ. 1801 - අභ්‍යන්තර මුදල් ජනනය - 1405	2023 දෙසැම්බර්	5%
20	වික්ටෝරියා - රන්ටැංඹේ කි.වෝ. 220 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය ඉදිකිරීම	ලං.වි.ම. අභ්‍යන්තර මුදල් ජනනය	1400	2022 දෙසැම්බර්	1%
21	අතුරුගිරිය - කොළොන්නාව කි.වෝ. 132 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය විශාලනය	ලං.වි.ම. අභ්‍යන්තර මුදල් ජනනය	170	2022 දෙසැම්බර්	12%
22	බියගම - පන්තිපිටිය සැහැල්ලු දුම්රිය සංක්‍රමණ ව්‍යාපෘතිය (කි.මී. 2.64)	අන්තිටුවා ඇත	386	2022 ඔක්තෝබර් 30	-
23	කැලණිතිස්ස - කොළොන්නාව කි.වෝ. 132 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය උස ඉහළ නැංවීම.	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අරමුදල් අපේක්ෂාවෙන් පසුවේ	702	මාස 18ක් ඇතුළත සම්පූර්ණ කෙරෙනු ඇත.	-

MINISTRY OF POWER

24	කොළොන්නාව - පන්තිපිටිය කි.වෝ. 132 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය නැවත ඉදිකිරීම	ලං.වි.ම. අභ්‍යන්තර මුදල් ජනනය	752	2023 දෙසැම්බර්	-
25	පුනරින් - කිලිනොච්චිය කි.වෝ. 220 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය ඉදිකිරීම	ලං.වි.ම. අභ්‍යන්තර මුදල් ජනනය	372	2024 මැයි	-
26	සියඹලාණ්ඩුව - මොණරාගල කි.වෝ. 132 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය ඉදිකිරීම	ලං.වි.ම. අභ්‍යන්තර මුදල් ජනනය	350	2023 මැයි	-

3.2 කැප නොකළ සම්ප්‍රේෂණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන්හි තත්ත්වය

2022 වසර තුළ අරමුදල් සැකසීමට නියමිත කැප නොකළ සම්ප්‍රේෂණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් පහත දී ඇත:

අංකය	ව්‍යාපෘති විස්තරය	මූලික පිරිවැය (ශ්‍රී ලං.රු.මි.)	ගත් ක්‍රියාමාර්ගය	වත්මන් තත්ත්වය
1	කොළඹ G (කිරුලපන) කි.වෝ. 220/132 කොටුමා උපපොළ ඉදිකිරීම	79.1	2023 වසර තුළ ආසියානු සංවර්ධන බැංකු අරමුදල්කරණය සලකා බැලීම පිළින විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව (ERD) වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදී.	අරමුදල් මේ දක්වා කැපකොට නොමැත. ජාතික ක්‍රමසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ (NPD) හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයක් (PMU) සකසා ඇත.
2	උප K (වැල්ලවත්ත) කි.වෝ. 132/11 කොටුමා උපපොළ ඉදිකිරීම	25.8		
3	උප P (නාරොහේන්පිට) කි.වෝ. 132/11 කොටුමා උපපොළ ඉදිකිරීම	27.2		
4	කොළඹ Q (නගර ශාලාව) කි.වෝ. 132/11 කොටුමා උපපොළ ඉදිකිරීම	12		
5	වාරියපොල කි.වෝ. 132/33 කොටුමා උපපොළ හා වාරියපොල - දකුණ කි.වෝ. 220/132 ස්විච්චපත්ත ස්ථානය ඉදිකිරීම	37.4		
6	මහනුවර නගර කි.වෝ. 132/11 කොටුමා උපපොළ ඉදිකිරීම	25.7		
7	ඒකල (කොටුගොඩ) කි.වෝ. 220/33 කොටුමා උපපොළ ඉදිකිරීම	18.4	ඉදිරි ණය මුදලක් සඳහා සලකා බලනු පිණිස විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදී.	ජාතික ක්‍රමසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත.
8	කොටදෙනියාව කි.වෝ. 220/33 කොටුමා උපපොළ ඉදිකිරීම	18.4		
9	වව්නියාව කි.වෝ. 220/132 කොටුමා උපපොළ ඉදිකිරීම	19.3	2021 වසර තුළ ප්‍රංශ සංවර්ධන නියෝජිතායතන අරමුදල්කරණය සලකා බලනු පිණිස විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදී.	අරමුදල් මේ දක්වා කැපකොට නොමැත. ජාතික ක්‍රමසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයක් සකසා ඇත.
10	සමනලවැව - ඇඹිලිපිටිය කි.වෝ. 132 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගයෙහි ධාරිතා ප්‍රවර්ධනය	8.8		
11	වැලිමඩ කි.වෝ. 132/33 කොටුමා උපපොළ ඉදිකිරීම	21.1		
12	නව අනුරාධපුර කි.වෝ. 132 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගයෙහි ධාරිතා ප්‍රවර්ධනය	23.9		
13	කිරිත්කල්ලිය කි.වෝ. 132/33 කොටුමා උපපොළ ඉදිකිරීම	28.4		

4. විදුලිය බෙදාහැරීම

ලං.වි.ම. රටේ විදුලිය බෙදාහැරීමෙන් 88%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සඳහා වගකීම දරන අතර, ඉතිරිය ලං.වි.ම. අනු ආයතනයක් වන ලංකා විදුලි (පෞ.) සමාගම විසින් බෙදා හරිනු ලබයි. බෙදාහැරීමේ ජාල පද්ධතිය කොටුලා උපපොළයන් හරහා කි.වෝ. 132 හා කි.වෝ. 220 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගයන් විදුලිය අවශෝෂණය කරගන්නා කි.වෝ. 33 හා කි.වෝ 11 මැදි වෝල්ටීයතා මාර්ග හා වෝ. 400 අඩු වෝල්ටීයතා මාර්ගයන්ගෙන් සමන්විත වේ.

ලං.වි.ම. බෙදාහැරීමේ පද්ධතිය අංශ හතරකින් සමන්විත වේ. අංශ හතරක් සෑදීමේ ප්‍රධාන අරමුණු වනුයේ කාර්යක්ෂමතාවය හා පාරිභෝගිකයන් වෙත සිදුකරන විදුලිය සැපයුමේ ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීම සඳහා වූ ප්‍රමිතිගත තරගයක් ඇතිකර ගැනීමයි. සෑම අංශයක්ම අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරීවරයෙකු යටතේ ක්‍රියාත්මකවන අතර, ඔහු සෘජුවම සාමාන්‍යාධිකාරී වෙත වාර්තා කරයි. සැපයුම් විශ්වසනීයත්වය හා සේවා ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කරනු පිණිස බෙදාහැරීමේ අංශ නැවත ප්‍රති-සංවිධානය කිරීමට තීරණය කර ඇත. 2021 වසර හා 2022 වසර සඳහා යෝජිත බෙදාහැරීමේ අංශ ප්‍රති-සංවිධානය පහත දී ඇත.


අංශ	පළාත්	
	2021 වසර	2022 වසර
බෙ.අ. 1	කොළඹ නගර, වයඹ පළාත - I, වයඹ පළාත - II, උතුරු මැද පළාත, උතුරු පළාත	කොළඹ නගර, වයඹ පළාත - I, වයඹ පළාත - II, උතුරු මැද පළාත, උතුරු පළාත.
බෙ.අ. 2	බස්නාහිර පළාත උතුර, මධ්‍යම පළාත I, මධ්‍යම පළාත II, නැගෙනහිර පළාත.	බස්නාහිර පළාත උතුර - I, බස්නාහිර පළාත උතුර - II, මධ්‍යම පළාත, නැගෙනහිර පළාත
බෙ.අ. 3	බස්නාහිර පළාත දකුණ - II, උාව, සබරගමුව	බස්නාහිර පළාත දකුණ - II, උාව, සබරගමුව
බෙ.අ. 4	බස්නාහිර පළාත දකුණ - I, දකුණු පළාත - I, දකුණු පළාත - II	බස්නාහිර පළාත දකුණ - I, දකුණු පළාත - I, දකුණු පළාත - II

සටහන : අලුතින් හඳුන්වා දෙන ලද පළාත් උද්දීපනය කොට ඇත.

4.1 මෙහෙයුම් ව්‍යුහය

බෙදාහැරීමේ අංශ පළාත්වලට බෙදා ඒ එක් එක් පළාත නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයෙකු යටතේ ක්‍රියාත්මකවේ. පළාත් ප්‍රාදේශීය විදුලි ඉංජිනේරුවරුන් විසින් කළමනාකරණය කරන ප්‍රදේශ ගණනාවකට අනු-බෙදුම්ගත කෙරේ. එම ප්‍රදේශය තවදුරටත් විදුලි අධිකාරීවරයෙකු යටතේ පාලනය වන පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථාන (CSC) ගණනාවකට අනු බෙදුම්ගත කෙරේ.

පළාත් නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීවරුන්ට අමතරව, අංශයේ ව්‍යාපෘති හා බැර නඩත්තු, සැලසුම් හා සංවර්ධන සහ වාණිජ හා ආයතනික කාර්යයන් කළමනාකරණය කරනු පිණිස නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීවරුන් තිදෙනෙකු වේ. 1 අංශය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයෙකු යටතේ ක්‍රියාත්මක ග්‍රාමීය විදුලියනය (RE) හා ව්‍යාපෘති කටයුතු සඳහා විශේෂ ශාඛාවක් පවතී.



විස්තරය	ඒකක	බෙ.අ. 1	බෙ.අ. 2	බෙ.අ. 3	බෙ.අ. 4	එකතුව
කි.වෝ. 33 බෙදාහැරීමේ මාර්ග (උඩිස් හා භූගත)	කි.මී.	11,135	9,999	7,379	4,744	33,257
කි.වෝ. 11 බෙදාහැරීමේ මාර්ග (උඩිස් හා භූගත)	කි.මී.	1,530	570	45	246	2,391

MINISTRY OF POWER

කි.වෝ. 33/11 ප්‍රාථමික උපපොළ සංඛ්‍යාව	සංඛ්‍යාව	51	29	12	41	133
අඩු වෝල්ටීයතා බෙදාහැරීමේ මාර්ග (උඩිස් හා භූගත)	කි.මී.	47,290	41,663	32,517	29,517	150,987
අඩු වෝල්ටීයතා බෙදාහැරීමේ උපපොළ සංඛ්‍යාව	සංඛ්‍යාව	12,174	10,688	6,456	5,337	34,655

4.3 2021 ජුනි මස 30වන දිනට අංශමය මෙහෙයුම් සංඛ්‍යා දත්ත

විස්තරය	ඒකකය	බෙ.අ.1	බෙ.අ.2	බෙ.අ.3	බෙ.අ.4
අලෙවි කළ බලශක්තිය	ගි.වො.පැ.	2,019	2,310	1,322	984
බිල්පත් කළ ආදායම	ශ්‍රී ලං.රු. මිලියන	35,578	36,630	21,438	16,497
නව සම්බන්ධතා	සංඛ්‍යාව	40,704	93,819	35,690	62,753
සිල්ලර පාරිභෝගිකයන් (අලුතින් එක්වූ)	සංඛ්‍යාව	22,339	93,737	32,894	62,726
තොග සැපයුම් පාරිභෝගිකයන් (අලුතින් එක්වූ)	සංඛ්‍යාව	18,365	82	2,796	27

ඉහත සංඛ්‍යා ලේඛනයට අනුව, ලං.වි.ම.හි බෙදාහැරීමේ පද්ධතිය මැදි වෝල්ටීයතා මාර්ග කි.මී. 35,700කින් පමණ සැදි ජාලයකින් පෝෂිත උපපොළ 34,600කට වැඩි සංඛ්‍යාවකින් සමන්විත වේ.

2021 වසර ආරම්භයේදී, බිල්පත් ගාස්තු රැස්කිරීම පිණිස පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථාන 237ක්ද, අලෙවි ස්ථාන (POS) මධ්‍යස්ථාන 81ක්ද විය.

2021 ජුනි අවසානය වනවිට සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදාහැරීමේ අලාභයන් 8.33% දක්වා පහත හෙළා ඇත.

4.4 විවිධ අරමුදල් සැපයීමේ නියෝජිතායතන යටතේ ඉටු කරන ලද කටයුතු

බෙදාහැරීමේ අංශය 01

ශ්‍රී ලං.රු. මිලියන 390ක සමස්ත පිරිවැයක් දරමින් “සියල්ලන් සඳහා විදුලිය” ව්‍යාපෘතිය යටතේ ගෘහ ඒකක 19,000ක් වෙත විදුලි සැපයුම ලබාදී ඇත.

තවද, අධි වෝල්ටීයතා කේබල් කි.මී. 13.9ක් හා අඩු වෝල්ටීයතා කේබල් කි.මී. 9.4ක් එළන ලදුව 2021 වසර තුළ උපපොළ 40ක් ඉදි කරන ලදී.

මෙයට අමතරව, පහත කටයුතු 2021 ජුනි මාසය දක්වා 2021 වසර තුළ ඉටු කරනු ලැබ ඇත.

ශාඛාව	සංඛ්‍යාව	ව්‍යාපෘතියේ /අරමුදල්කරණයේ නම	අධි.වෝ. (කි.මී.)	අඩු.වෝ. (කි.මී.)	උපපොළ සංඛ්‍යාව	වියදම් ගෙවීම (ශ්‍රී ලං.රු. මිලියන)
පි.හා මා.ස.ක.	1	ලං.වි.ම. අරමුදලින් කි.මී. 28ක් දිග කි.වෝ. 33 ලීන්ක්ස් ද්විත්ව පරිපථ කුලුණු මාර්ගයක් නොවිවියාගම සිට අනුරාධපුර දක්වා ඉදිකිරීම.	කි.මී. 8.4 කොටසක කම්බි ඇදීම	-	-	50
	2	ලං.වි.ම. අරමුදලින් කි.මී. 7.5ක් දිග කි.වෝ. 33 ලීන්ක්ස් ද්විත්ව පරිපථ කුලුණු මාර්ගයක් ගනේවෙලපොල සිට කැකිරාව දක්වා ඉදිකිරීම.	පදනම 18%, ඉදිකිරීම 40%	-	-	23.5
	3	අනුරාධපුර පැරණි කොටුමා උපපොළ - මිහින්තලේ මාර්ගයේ මිහින්තලේ රජරට විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේ කුලුණු 3ක් විතැන් කිරීම (අ.පු.- 07) (පිරිවැය පියවා ගැනීම කාර්යයකි)	0.343	-	-	22

MINISTRY OF POWER

ශාඛාව	සංඛ්‍යාව	ව්‍යාපෘතියේ / අරමුදල්කරණයේ නම	අධි.වෝ. (කි.මී.)	අඩු.වෝ. (කි.මී.)	උපපොළ සංඛ්‍යාව	වියදම් ගෙවීම් (ශ්‍රී ලං.රු. මිලියන)
	4	අනුරාධපුර කොටුමා උපපොළෙහි කි.වෝ. 33 ව.මි.මී. 150 මෙ.වෝ.කුලුණ ඉදිකිරීම (ලං.වි.ම. අරමුදල්)	0.225	-	-	9.9
	5	කි.වෝ. 33 කුලුණු මාර්ග නඩත්තුව (ලං.වි.ම. අරමුදල්)	628.3	-	-	22.5
	6	යාපනය පුත්තන්නකුලමිහි මෙ.වෝ.ඇ.1 x 5, කි.වෝ. 33/ කි.වෝ. 11 ප්‍රාථමික උපපොළ	-	-	1	29.5
	8	පුත්තලම, නාන්තණ්ඩියේ මෙ.වෝ.ඇ.2 x 5, කි.වෝ. 33/ කි.වෝ. 11 ප්‍රාථමික උපපොළ	-	-	2	47.7
		අනුරාධපුර පුබුදුපුර මෙ.වෝ.ඇ.2 x 5, කි.වෝ. 33/ කි.වෝ. 11 ප්‍රාථමික උපපොළ	-	-	2	43.25
ව.ප.-2	1	අකුණු නවත	1.52	0.30	5	13.99
	2	තොග සැපයුම / පිරිවැය ගෙවන ලද	0.46	3.11	5	23.09
	3	ග්‍රාමීය විදුලියන / පළාත් සභාව / විමධ්‍යගත අයවැය		1.56		2.77
ව.ප.-1	1	පද්ධති විශාලනය	19.7	6.75	55	215
	2	AMU	1.6	0	0	29
	3	ග්‍රාමීය විදුලියන / පළාත් සභාව / විමධ්‍යගත අයවැය	0	6	0	3.4
උ.ප.	1	පද්ධති විශාලනය (ලං.වි.ම. අරමුදල)	71.89	43.68	19	346.32
	2	ග්‍රාමීය විදුලියනය	1.9	17.6	3	46.69
උ.මැ.ප.	1	පද්ධති විශාලනය	31.2	19.9	82	228.5
	2	පිරිවැය ගෙවා ඇත / පිරිවැය පියවා ගැනීම	1.6	1	4	38.3
	3	ග්‍රාමීය විදුලියන / විදුලානු ලංකා	-	8.3	-	16.2
පි.හා මා.ස.ක.	1	විදුලි සැපයුමහි විශ්වසනීයත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට සහාය වීම (එ.ජ.ඩො.1= ශ්‍රී ලං.රු. 200)	පැකේජය 4: කි.වෝ.33 කුලුණු මාර්ගය හා කි.වෝ. 33 අංශ තනි බස්බාර් අටලු අංගන ඉදිකිරීම පැකේජය 6: දෙබිඩි පුනර්ජනනීය			(විදේශීය) 2,692.06 (විදේශීය සම්බන්ධිත)

බෙදාහැරීමේ අංශය 02

බෙදාහැරීමේ අංශය 02හි 2021 වසර තුළ ලං.වි.ම. අරමුදල්ද ඇතුළත් විවිධ අරමුදල්කරණ මූලාශ්‍රයන් යටතේ සිදුකරන ලද කටයුතු පහත දී ඇත.

ව්‍යාපෘති අරමුදල්කරණයේ නම	අධි වෝ. (කි.මී.)	අඩු වෝ. (කි.මී.)	උපපොළ සංඛ්‍යාව	වියදම් දැරීම (රු.මිලිය.)
තොග සැපයුම	8.71	0.99	51	130.22
පද්ධති විශාලනය	276.94	552.89	139	2,754.06
පිරිවැය ගෙවන ලද	2.54	28.51	11	95.64

MINISTRY OF POWER

බෙදාහැරීමේ අංශය 03

බෙදාහැරීමේ අංශය 03 හි 2021 වසර තුළ ලං.වි.ම. අරමුදල්ද ඇතුළත්ව විවිධ අරමුදල් මූලාශ්‍රයන් යටතේ සිදුකරන ලද කාර්යයන් පහත දී ඇත.

අංකය	පළාත	අරමුදල්කරණයේ නම	අධි වෝ. (කි.මී.)	අඩු වෝ. (කි.මී.)	පොදි බහන් පරිවර්තක	උ.පො. සං.	අටලු අංගනය	මුදල් වැය (ශ්‍රී ලං.රු.මි.)
1	සබරගමුව	පද්ධති විශාලනය	56.36	4.035	-	60	1	302.58
2	ඌව	භීන්යාය ඉන්දිපැලැස්ස ග්‍රාම යෝජනාක්‍රමය / ලං.වි.ම. ග්‍රා.වි. අරමුදල්	1.95	0.575	-	1	-	15.64
3	ඌව	කළුචල අක්කර 100 කුමැරතැන්න හා වෙලන්ට්ට යෝජනාක්‍රමය / ලං.වි.ම. ග්‍රා.වි. අරමුදල්	10.3	9.99	-	3	-	61.27
4	ඌව	කළුකැලේ යෝජනාක්‍රමය / ලං.වි.ම. ග්‍රා.වි. අරමුදල්	3.1	2.71	-	1	-	14.78
5	ඌව	ගෝනගං ආර නිවාස යෝජනාක්‍රම ව්‍යාපෘතිය පුළුල් කිරීම / ලං.වි.ම. ග්‍රා.වි. අරමුදල්	-	0.4	-	-	-	1.41
6	ඌව	තිසේන් විහාරය පුළුල් කිරීම / ලං.වි.ම. ග්‍රා.වි. අරමුදල්	-	0.75	-	-	-	1.31
7	ඌව	ලිභිණියගොල්ල පුළුල් කිරීම / ලං.වි.ම. ග්‍රා.වි. අරමුදල්	-	3.52	-	-	-	4.93
8	ඌව	පරාක්‍රමපුර පුළුල් කිරීම / ලං.වි.ම. ග්‍රා.වි. අරමුදල්	-	0.55	-	-	-	1.05
9	ඌව	දඩයම්තලාව පුළුල් කිරීම / ලං.වි.ම. ග්‍රා.වි. අරමුදල්	-	1.21	-	-	-	2.19
10	ඌව	දුක්මල්ගස්හන්දිය මහලුණුක පුළුල් කිරීම / ලං.වි.ම. ග්‍රා.වි. අරමුදල්	-	1.95	-	-	-	3.73
11	ඌව	කුට්ටියගොල්ල අංගොඩවත්ත පුළුල් කිරීම / ලං.වි.ම. ග්‍රා.වි. අරමුදල්	-	1	-	-	-	1.93
12	ඌව	පද්ධති විශාලනය හා මැදි වෝල්ටීයතා සැලැස්ම (කාර්යයන් ගණන 66)	21.28	276.56	-	29	-	504.25
13	බ.ප.ද. II	පද්ධති විශාලනය	භිස් - 5.42 පොදි බහන් - 0.4	303.25	8.575	23	-	22.52

බෙදාහැරීමේ අංශය 04

බෙදාහැරීමේ අංශය 4හි 2021 වසර තුළ ලං.වි.ම. අරමුදල්ද ඇතුළත්ව විවිධ අරමුදල්කරණ මූලාශ්‍රයන් යටතේ සිදුකරන ලද කාර්යයන් පහත දී ඇත:

ව්‍යාපෘතියේ නම	අධි වෝ. (කි.මී.)	අඩු වෝ. (කි.මී.)	උපපොළ සංඛ්‍යාව	වැය ශ්‍රී ලං.රු.මිලියන	වෙනත් කරුණු
LSSEP (ලෙනෝ සැපයුම් මූලාශ්‍ර ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘතිය)	20	-	07-නව 02- විශාලන	2000	2021 දී එක් ප්‍රා.උ.පො. (ශ්‍රී ලං.රු.මි. 15 - 2021/06/30 දක්වා)
MWNEIP (මැදි වෝල්ටීයතා	71	-	01- නව	5330	කුලුණු මාර්ගයේ

MINISTRY OF POWER

ජාල කාර්යක්ෂමතා ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘතිය)			02- විශාලත		අලුතින් ටෙන්ඩර් කැඳවන ලද කි.මී. 11ද ඇතුළත්ව
SCADA ව්‍යාපෘතිය				1220	-
දෙහිවල සුහුරු මනුකරණ ව්‍යාපෘතිය				1000	-
ලං.වි.ම. මූලස්ථාන ගොඩනැගිල්ල				4775	-

4.5 කි.වො. 75 සූර්ය විදුලි ව්‍යාපෘතිය

කි.වො. 75 සූර්ය විදුලි ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ වැඩසටහන් හා කාර්ය සාධනය පහත පරිදි වේ:

බෙ.අ.	පළාත	ප්‍රදේශය	ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	අපේක්ෂිත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව					
				2021	2022	2022	2022	2022	
බෙ.අ. 01	උතුරු පළාත	යාපනය	69	4	10	10	10	10	
		කිලිනොච්චි	65	-	10	10	10	10	
		වවනියා	85	-	10	10	10	10	
	උතුරු මැද පළාත	අනුරාධපුර	කැකිරාව	250	6	15	15	15	15
			මන්නේරිය	250	17	15	15	15	15
			හලාවත	167	5	10	10	10	10
		වයඹ පළාත 1	කුලියාපිටිය	269	11	15	15	15	15
			පුත්තලම	309	-	15	15	15	15
			වෙන්තස්පුව	325	11	15	15	15	15
කුරුණෑගල			281	1	15	15	15	15	
වයඹ පළාත 2		මහව	69	9	10	10	10	10	
		නාරම්මල	245	2	15	15	15	15	
		වාරියපොල	90	-	5	5	5	5	
		දඹුල්ල	108	7	10	10	10	10	
බෙ.අ. 02		මධ්‍යම පළාත 1	ගලගෙදර	31	-	5	5	5	5
	කුණ්ඩසාලේ		126	13	10	10	10	10	
	මාවනැල්ල		84	-	5	5	5	5	
	මධ්‍යම පළාත 2	පේරාදෙණිය	107	-	5	5	5	5	
		නැගෙනහිර පළාත	අම්පාර	136	4	15	15	15	15
			මඩකලපුව	184	-	15	15	15	15
	ත්‍රිකුණාමලය		120	-	15	15	15	15	
	බස්නාහිර පළාත උතුර	දිවුලපිටිය	74	1	5	5	5	5	
		වේයන්ගොඩ	113	-	5	5	5	5	
	බෙ.අ. 03	සබරගමුව පළාත	ඇහැලියගොඩ	231	4	15	15	15	15
ඇඹිලිපිටිය			261	16	15	15	15	15	
කහවත්ත			225	2	15	15	15	15	
රුවන්වැල්ල			227	-	5	5	5	5	
උච්ච පළාත		දියතලාව	61	16	10	10	10	10	
		මහියංගනය	95	20	10	10	10	10	
		මොණරාගල	151	11	5	5	5	5	
බස්නාහිර පළාත දකුණ II		අවිස්සාවේල්ල	90	-	5	5	5	5	
		බණ්ඩාරගම	43	4	5	5	5	5	
බෙ.අ. 04		දකුණු පළාත 1	අකුරැස්ස	198	1	15	15	15	15
	අම්බලන්ගොඩ		189	3	15	15	15	15	
	බද්දේගම		179	-	15	15	15	15	
	ගාල්ල		149	3	10	10	10	10	

MINISTRY OF POWER

	දකුණු පළාත 2	හම්බන්තොට	245	2	15	15	15	15
		මාතර	192	1	10	10	10	10
		තංගල්ල	234	1	15	15	15	15
	බස්නාහිර පළාත දකුණ I	කළුතර	121	1	5	5	5	5
		මතුගම	200	1	5	5	5	5
එකතුව			6898	195	455	455	455	455

5. 2022 වසර සඳහා වූ වැඩසටහන්

5.1 ජනන හා සම්ප්‍රේෂණ සංවර්ධන / ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘති

2021 වසරින් ඔබ්බට කාර්ය සම්පූර්ණ කිරීමට නියමිත සියලු ජනන හා සම්ප්‍රේෂණ සංවර්ධන / ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘති 2022 වසර තුළ ඉදිරියට ගෙනයනු ඇති අතර, ඒ අනුව අරමුදල් වෙන් කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත.

තවද, ඉහත 3.2 යටතේ හඳුනාගත් සම්ප්‍රේෂණ සංවර්ධනයන් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශීය හෝ දේශීය අරමුදල් සම්පාදන නියෝජිතායතනයන් වෙතින් ශ්‍රී ලං.රු.මිලියන 345.5කට ආසන්න මුදලක් වෙන්කළ යුතුව පවතී.

5.2 විදුලි වාහන ආරෝපණ ස්ථාන

මෝටර් රථ කර්මාන්තයේ වර්තමාන ලෝක සංවර්ධනයන් විදුලි වාහන වෙත යොමු වෙමින් පවතී. අභ්‍යන්තර දහන එන්ජින්ද පේනු ඇතුළත් හයිබ්‍රිඩ් මාදිලියට මෑත කාලීනව පරිවර්තනය වී ඇති අතර, මේවන විට විදුලි වාහන සම්බන්ධ තහවුරු වූ තාක්ෂණයක් බවට පත්ව ඇත. ශ්‍රී ලංකාවද නව විදුලි වාහන තාක්ෂණය වැළඳ ගනිමින් සිටින අතර, එය මෑත කාලීනව සිදුවන වෙළඳපල ප්‍රවර්ධනයන් තුළ පැහැදිලි වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි වාහන හා විදුලි වාහන ආරෝපණ උපකරණ වෙළඳපලට ඇතුළුවන බොහෝ පිරිසක් සිටින බව දැකගන්නට ලැබේ.

ජාල විදුලිය පරිහරණය අඩු නොවූ තත්ත්වයක විදුලි වාහන ආරෝපණයේ සාණාත්මක ඵලයන් පවත්නා වටපිටාවක ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි වාහන නඩත්තු කිරීම විදුලි උපයෝගීතා සම්පාදන ආයතනයක් ලෙස ලං.වි.ම.හි දැඩි සැලකිල්ලට ලක්ව ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ දෛනික ධාරිතා පැතිකඩ තුළ සැලකිය යුතු රාත්‍රී කාල කාර්ය බහුල තත්ත්වයක් දක්නට ලැබෙන අතර, විදුලි වාහන හඳුන්වා දීම මගින්, සෙසු රටවල පවත්වන ලද විවිධ අධ්‍යයනයන් තුළින් පෙනී යන පරිදි පාලනයකින් තොරව එම කාර්ය බහුල පැය ගණන් තුළම විදුලි වාහන ආරෝපණය කිරීමේ පාරිභෝගික වර්ධනයක් පවත්නා බැවින් විදුලි වාහන හඳුන්වා දීම මගින් රාත්‍රී කාල කාර්ය බහුලත්ව සාණ ඵලය තවදුරටත් වර්ධනය කෙරෙනු ඇත.

මෙම තත්ත්වයන් යටතේ, විදුලි වාහන ආරෝපණය මගින් පද්ධතිමය ඉල්ලුම් පැතිකඩට, බෙදාහැරීමේ සම්පත්වලට, වෝල්ටීයතා පැතිකඩට හා වෝල්ටීයතා ස්ථාවරත්වයට ඇති කෙරෙන බලපෑම අධ්‍යයනය කළ යුතුව පවතී. තවද, විදුලි වාහන ආරෝපණය මගින් විදුලි ජාලය මත සිදුකරන සමස්ත බලපෑම විමසා බලනු පිණිස විදුලි වාහන ආරෝපණ භාරයෙහි පවත්නා ප්‍රසංවාදය, ඇතුළුවන ධාරාවන් හා විදුලි බල සාධකයද අධීක්ෂණය කළ යුතුව පවතී.

තවද, පද්ධති භාර පැති පෙනුම කළමනාකරණය කරමින් මෙමගින් කාබන් පා සටහන් අවම කරමින් පොදු ජනතාව අතරට විදුලි වාහන පරිහරණය පිළිබඳ පණිවිඩය ලබාදීම සඳහා විදුලි වාහන භාවිතය ජනප්‍රිය කරනු සඳහා 2022 වසර තුළ විදුලි වාහන ආරෝපණ ස්ථාන 10ක් ස්ථාපනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. ඒ සඳහා 2022 වසර වෙනුවෙන් දැරීමට ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය ශ්‍රී ලං.රු.මි. 60කි.

5.3 බෙදාහැරීමේ අංශ සඳහා වූ වැඩසටහන්

(අවම වෝල්ටීයතා බෙදාහැරීමේ සංවර්ධන සැලැස්ම ප්‍රකාර) බෙදාහැරීමේ අංශය යටතේ 2022 වසර තුළ පහත සඳහන් වැඩසටහන් සිදු කිරීමට සැලසුම් කොට ඇත.

5.3.1 බෙදාහැරීමේ අංශය 1

ව්‍යාපෘති හා බැර නඩත්තු ශාඛාව

සංඛ්‍යාව	විස්තරය	ගණන/කි.මී.	පිරිවැය (රු.මි.)
1	හිඟුරක්ගොඩ සිට මැදිරිගිරිය දක්වා කි.වෝ. 33 ලික්ස් ද්විත්ව පරිපථ කුලඳුණ මාර්ගයක් ඉදිකිරීම	11	302.50
2	පොළොන්නරුවේ සිට මනම්පිටිය දක්වා කි.වෝ. 33 ලික්ස් ද්විත්ව පරිපථ කුලඳුණ මාර්ගයක් ඉදිකිරීම	0.8	22.00

MINISTRY OF POWER

සංඛ්‍යාව	විස්තරය	ගණන/කි.මී.	පිරිවැය (රු.මි.)
3	භවරණ සිට ගලෙන්බිඳුනුවැව දක්වා කි.වෝ. 33 ලිනික්ස් ද්විත්ව පරිපථ කුලඤ්ඤ මාර්ගයක් ඉදිකිරීම	16.5	453.75
4	කුලියාපිටිය අටලු අංගනයේ සිට මීගහකොටුව දක්වා කි.වෝ. 33 ලිනික්ස් ද්විත්ව පරිපථ කුලඤ්ඤ මාර්ගයක් ඉදිකිරීම	2	55.00
5	පුත්තලම හලාවත මෙ.වෝ.ඇ. 2 x 5 කි.වෝ. 33/ කි.වෝ. 11 ප්‍රාථමික උපපොළ	1	65.00
6	පුත්තලම පාලකුඩාහි මෙ.වෝ.ඇ. 2 x 5 කි.වෝ. 33/ කි.වෝ. 11 ප්‍රාථමික උපපොළ	1	65.00
7	අනුරාධපුර (ශාන්ත ජෝශප්) මෙ.වෝ.ඇ. 1 x 5 කි.වෝ. 33/ කි.වෝ. 11 ප්‍රාථමික උපපොළ	1	30.00

වයඹ පළාත 1

සංඛ්‍යාව	විස්තරය	ගණන/කි.මී.	පිරිවැය (රු.මි.)
1	ප්‍රාථමික උපපොළ ඉදිකිරීම	3	119.00
2	ස්වයං ප්‍රති-වැසුම් සවි කිරීම	6	24.00
3	ධාරිතා කැඩුම් සවිව ස්ථාපනය	16	36.80
4	(රැකුණු/ලිනික්ස්) නව මැදි වෝල්ටීයතා මාර්ග ඉදිකිරීම	23.3	98.30
5	පවත්නා මැදි වෝල්ටීයතා මාර්ග පරිවර්තනය	101.2	382.50
6	කුලියාපිටිය අටලු අංගනයේ සිට මීගහකුඹුර දක්වා කි.මී. 2ක් දිග ද්විත්ව පරිපථ රැකුණු මාර්ගය වෙනුවට ELM සන්නායකයක් යෙදීම.	2	55.00

සටහන : 4 සිට 6 දක්වා යෝජනා කෙටි කාලීන යෝජනා වේ.

වයඹ පළාත 2

සංඛ්‍යාව	විස්තරය	ගණන/කි.මී.	පිරිවැය (රු.මි.)
1	අටලු අංගන ඉදිකිරීම	5	187.00
2	ස්වයංක්‍රීය ප්‍රති-වැසුම් ස්ථාපනය	15	60.00
3	ධාරිතා කැඩුම් සවිව ස්ථාපනය	24	55.20
4	(රැකුණු/ලිනික්ස්) නව මැදි වෝල්ටීයතා මාර්ග ඉදිකිරීම	24.8	104.40
5	පවත්නා මැදි වෝල්ටීයතා මාර්ග (කුලඤ්ඤ මාර්ග) පරිවර්තනය කිරීම	78.6	227.90
6	මැදි වෝල්ටීයතා මාර්ග කි.වෝ. 11 සිට කි.වෝ. 33 දක්වා පරිවර්තනය කිරීම	7.6	7.60
7	කුරුණෑගල කොටුමා උපපොළේ සිට වෙහෙර අටලු අංගනය දක්වා වූ රැකුණු ද්විත්ව පරිපථ මාර්ගය (F2 හා F3) ලිනික්ස් ද්විත්ව පරිපථ කුලඤ්ඤ මාර්ගයක් දක්වා ප්‍රතිසංස්කරණය	5	137.50
8	තුල්හිරිය කොටුමා උපපොළේ සිට මහරගම අටලු අංගන තනි පරිපථ (SC) කුලඤ්ඤ මාර්ගය දක්වා වූ මාර්ගය ද්විත්ව පරිපථ (DC) ලිනික්ස් කුලඤ්ඤ මාර්ගයක් බවට අධි ධාරා ධාරිතා සන්නායක සහිත ප්‍රති-සන්නායක මාර්ගයක් බවට පරිවර්තනය.	12	330.00

සටහන: 4 සිට 9 දක්වා කෙටි කාලීන යෝජනා වේ.

උතුරු මැද පළාත

සංඛ්‍යාව	විස්තරය	ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය (ශ්‍රී ලං.රු.මි.)
1	දියබෙදුම 16.0 ස්වයංක්‍රීය වෝල්ටීයතා නියාමකය (AVR)	16.0
2	කුඩා ඇහැටුවැව සිට නවෝදාගම දක්වා කි.වෝ. 33 අන්තර් සම්බන්ධතාවය	9.4
3	කුඩා ඇහැටුවැව සිට මිනින්ගමුව හන්දිය දක්වා වීසල් සිට රැකුණු දක්වා වූ පරිවර්තනය	8.3
4	රළපනාව සිට රනෝරාව දක්වා වීසල් සිට රැකුණු දක්වා වූ පරිවර්තනය	8.9

MINISTRY OF POWER

5	දළද්දල හා වැලිඅලගම ජයන්තිය අතර අන්තර් සම්බන්ධතාව	7.2
6	පලුගම හන්දියේ සිට දොඹවලගම දක්වා විසල් සිට රැකුන් දක්වා වූ පරිවර්තනය	6.3
7	නොවිවියාගම අටලු අංගනය - රාජාංගනය පෝෂකයට අදාළ බෙදාහැරීමේ පෝෂක	16
8	සිංහල අටවීරවැව හා කුරුලුගම අතර අන්තර් සම්බන්ධතාව හා කැබිනිගොල්ලුව අටලු අංගනය හරහා කපුගොල්ලුව පෝෂණය	9.1
9	කණු 6 අටලු අංගනයේ සිට රෝහල් ප්‍රාථමිකය දක්වා රැකුන් සිට ලින්ක්ස් දක්වා කෙරෙන පරිවර්තනය	2.7
10	රෝහල් ප්‍රාථමිකයේ සිට කණු 4 අටලු අංගනය දක්වා රැකුන් - ලින්ක්ස් පරිවර්තනය	0.7
11	පිටත ශුද්ධ නගර 1 කොටස කි.වෝ. 11 සිට කි.වෝ. 33 දක්වා පරිවර්තනය	0.8
12	මහඉලුප්පල්ලම මස්සේ බෙදාහැරීමේ පෝෂක	40
13	එගොඩ හුරිගස්වැව හා කටියාව අතර අන්තර් සම්බන්ධතාව	10.1

උතුරු පළාත

යොමු අංකය	යෝජනාව	අවසන් කිරීමට අපේක්ෂිත වර්ෂය	වර්තමාන තත්ත්වය	යෝජනා වර්ගය
ST/NP/32	තෙක්කන්කාඩුහි පැන එන ඇද හැලෙන වහරු විවෘත කිරීම. කුමුලමුනේ හන්දියේ පැන එන ඇද හැලෙන වහරු වසා දැමීම.	2022	NS	V
ST/NP/33	සිනෝහයිඩ්‍රෝහි විවෘත කිරීම. නැදුන්කර්නි පැනි ස්වයංක්‍රීය ප්‍රති-වැසුම්කරණය වසා දැමීම.	2022	NS	V, R
ST/NP/34	කිලිනොච්චි කොටුමා උපපොළෙහි F5 පරන්තන් හන්දියේ විවෘත කොට කිලිනොච්චිය කොටුමා උපපොළ F5 වෙත හා පරන්තන් හන්දියේදී අලුතින් ඉදිකළ මාර්ගය සම්බන්ධ කිරීම (ද්විත්ව පරිපථ වීමට).	2022	NS	V, C
ST/NP/35	ද්විත්ව පරිපථ ELM මාර්ගයක් ලෙස කිලිනොච්චිය කොටුමා උපපොළ F3 අවසන් කිරීම (කිලිනොච්චිය කොටුමා උපපොළේ හා පරන්තන් අටලු අංගනයේ දී).	2022	NS	C
ST/NP/36	පරන්තන් අටලු අංගනයේ සිට පන්තන්කන්ඩිහි පන්තන්කන්ඩි විවෘත කොටස දක්වා කි.මී. 6ක් දිගැති කි.වෝ. 33 තනි පරිපථ තිරස් රැකුන් මාර්ගයක් ඉදිකිරීම	2022	NS	R
ST/NP/37	පේසාලේ ප්‍රාථමික උපපොළේ සිට කරාසාල් දක්වා කි.මී. 3.75ක් දිග මාර්ගය තනි පරිපථ තිරස් ELM මාර්ගයක් දක්වා පරිවර්තනය කිරීම. කරාසාල් සිට එරුක්කලම්පිඩ්ඩි දක්වා වූ තලෙයිමන්තාරම් මාර්ග ප්‍රදේශය අලුතින් ඉදිකරන ලද ද්විත්ව පරිපථ මාර්ග පරිපථයට සම්බන්ධ කිරීම. එරුක්කලම්පිඩ්ඩි හන්දියේදී විවෘත කිරීම, කොන්නායන්කුඩ්ඩිරුපුපුහි ස්වයංක්‍රීය හඬ ප්‍රතිවාරකය විවෘත කිරීම, තල්වූපාඩුහිදී විවෘත කිරීම.	2022	NS	V, C, R
ST/NP/38	එළක්කුර් හන්දියේ සිට තරවන්කොඩ්ඩායි දක්වා වූ කි.මී. 0.36ක් දිග කි.වෝ. 33 මාර්ගය ඉදිකිරීම. තරවන්කොඩ්ඩායි උපපොළේ කි.වෝ. 33 සිට කි.වෝ. 11 දක්වා පරිවර්තනය (M038).	2022	NS	R

MINISTRY OF POWER

ST/NP/39	ටෙලිකොම් සිට මන්තායි සෝල්ටන්ට් දක්වා කි.මී. 0.55ක් දිග තනි පරිපථ තිරස් ELM මාර්ගයක් ඉදිකිරීම. කඩලේරි විලි (M023) හා මන්තායි සෝල්ටන්ට් (M122) උපපොළ කි.වෝ. 33 සිට කි.වෝ. 11 දක්වා පරිවර්තනය.	2022	NS	R
ST/NP/40	රෝහල් හන්දියේ සිට ශාන්තිපුරම් දක්වා කි.මී.1.65ක් දිග කි.වෝ. 33 ELM මාර්ගය ඉදිකිරීම. ශාන්තිපුරම් (M022) හා සවුන් බාර් (M015) උපපොළ කි.වෝ. 33 සිට කි.වෝ. 11 දක්වා පරිවර්තනය.	2022	NS	R
ST/NP/41	අඩම්පන් සිට අන්දන්කුලම් දක්වා වූ කි.මී. 2.2ක් දිග කි.වෝ. 33 තනි පරිපථ තිරස් රැකුන් මාර්ගය ඉදිකිරීම. වන්නමොඩ්ඩායි හන්දියේදී විවෘත වේ.	2022	NS	V, R
ST/NP/42	එලුන්තුර් හන්දියේ සිට ආරෝග්‍ය ශාලා හන්දිය දක්වා වූ කි.මී. 1.5ක් දිග රැකුන් මාර්ගය ELM මාර්ගයක් දක්වා පරිවර්තනය.	2022	NS	C
ST/NP/43	සෙන්කටපඩායි සිට කෝවිල් පුලියන්කුලම් දක්වා කි.මී. 1.35ක් දිග කි.වෝ. 33 තනි පරිපථ තිරස් රැකුන් මාර්ගයක් ඉදිකිරීම. ඉරනෙ ඉලුප්පන්කුලම් හන්දියේදී විවෘත වේ.	2022	NS	R
ST/NP/44	යාපනය සිසුගාමී මාර්ගය හා කොම්පායන් සිසුගාමී මාර්ගයට කි.මී. 2.1ක් දිග කි.වෝ. 33 ද්විත්ව පරිපථ සිරස් ELM මාර්ගයක් ඉදිකිරීම.	2022	NS	R
ST/NP/45	කි.මී. 0.65ක් දිග කි.වෝ. 33 තනි පරිපථ තිරස් රැකුන් මාර්ගය ඉදිකිරීම හා චුන්තාකම් කොටුමා උපපොළ දක්වා වූ කන්කසන්තුරේ II මාර්ගය අවසන් කිරීම සහ සිමෙන්ති කම්හල ධාරිතාව මෙම පෝෂකයට සම්බන්ධ කිරීම	2022	NS	C
ST/NP/46	සුන්කල්කුලම් කොටුමා උපපොළෙහි ටැප් සම්බන්ධකය එක් ටැප් ස්ථානයකින් වර්ධනය කිරීම	2022	NS	V

සටහන: NS-ආරම්භ කොට නොමැත , WP- කටයුතු සිදු වෙමින් පවතී , C-කටයුතු අවසන් V-වෝල්ටීයතා ප්‍රවර්ධනය , R-විශ්වසනීයත්ව ප්‍රවර්ධනය , C- ධාරිතාවය නැංවීම

මධ්‍ය කාලීන හා දිගු කාලීන යෝජනා

යෝජිත මැදි වෝල්ටීයතා මාර්ග හා ස්වයංක්‍රීය වෝල්ටීයතා යාමක

යොමු අංකය	යෝජනාව	වර්ගය	දිග	අවසන් කිරීමට අපේක්ෂිත වසර	වත්මන් තත්ත්වය	යෝජනා වර්ගය
MV/NP/09	කුමුලමුනේ හන්දියේ ස්වයංක්‍රීය වෝල්ටීයතා නියාමකය සවි කිරීම	කි.වෝ.33, ඇ.100	ඒකක 1	2022	NS	V
MV/NP/10	කිලිනොච්චිය කොටුමා උපපොළේ සිට පරන්තන් හන්දිය දක්වා	කි.වෝ. 33 ද්විත්ව පරිපථ සිරස් ELM	කි.මී. 9.1	2022	NS	V, C
MV/NP/11	නාඞුක්කුඩා කොටුමා උපපොළේ සිට පේසාලේ දක්වා	කි.වෝ.33 තනි පරිපථ තිරස් ELM	කි.මී. 4.75	2022	NS	V, C, R

ප්‍රාථමික උපපොළ හා සම්බන්ධ යෝජනා සාරාංශය

යොමු අංකය	යෝජනාව	අවසන් කිරීමට අපේක්ෂිත වසර	වත්මන් තත්ත්වය	යෝජනා වර්ගය
PS/NP/03	පේසාලේහි මෙ.වෝ.ඇ. 2*5 ප්‍රාථමික උපපොළ මෙහෙවරෙහි යෙදවීම	2022	NS	V, C, R

MINISTRY OF POWER

යෝජිත භාර බිඳුම් ස්විච් පිළිබඳ සාරාංශය - කි.වෝ. 33 SF6 වර්ගය

යොමු අංකය	යෝජනාව	යොමු අංකය	යෝජනාව
LBS/NP/16	වටුපලේ ස්පර්	LBS/NP/22	කල්මඩු
LBS/NP/17	අම්පාන්	LBS/NP/23	පුලියම්පොක්කනායි
LBS/NP/18	කෙරයිතිවි පාර, නාවට්කුලි	LBS/NP/24	පුතුර් ස්පර්
LBS/NP/19	කොණ්ඩාවිල් හන්දිය	LBS/NP/25	සද්දනාතර්
LBS/NP/20	මෙතාර් මනිජේයි	LBS/NP/26	පුත්තුර් හන්දිය මීසලායි
LBS/NP/21	පල්ලවරායන්කඩ්ඩු		

කොළඹ නගර

යෝජිත සංවර්ධන කාර්යය	දිග
වර්ග මි.මී. 400 /1C අර කේබල එළීම	කි.මී. 1.5
වර්ග මි.මී. 400 /1C යොදා පවත්නා අර කේබල මාරු කිරීම	කි.මී. 1.9
රිත් ජාලය වෙනුවට වර්ග මි.මී. 240/3C කේබල් යෙදීම	කි.මී. 5.75

සියලු ව්‍යාපෘතීන් සඳහා විදුලිය

2022 වසර තුළ ‘දැයට එළිය’ නොකඩවා ඉදිරියට ගෙනයනු පිණිස 2022 වසර සඳහා ශ්‍රී ලං.රු. බිලියන 4.5ක මුදලක් වෙන්කළ යුතුවනු ඇත.

5.3.2 බෙදාහැරීමේ අංශය 2

යොමු අංකය	පළාත	වර්ෂය	විස්තරය	වර්ගය	දිග (කි.මී.)	ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය (ශ්‍රී ලං.රු.)
LT/19-28/L/CP/36	ම.ප.	2022	හසලක අටලු අංගනයේ සිට හෙට්ටිපොල අටලු අංගනය දක්වා	කි.වෝ. 33 තනි පරිපථ ලිනික්ස් කුලුණ	24	110.4
LT/19-28/L/CP/37	ම.ප.	2022	ලීසුල අටලු අංගනයේ සිට පතන අටලු අංගනය දක්වා		3	13.8
LT/19-28/L/CP/38	ම.ප.	2022	රිකිල්ලගස්කඩ කොටුමා පොලේ සිට හඟුරන්කෙත අටලු අංගනය දක්වා	කි.වෝ. 33 තනි පරිපථ ලිනික්ස් කුලුණ	6	150
LT/19-28/L/WPN/97	බ.ප.උ.	2022	බාඹුකුලියේ සිට කොච්චිකඩේ කොටුමා උපපොළ දක්වා (මීගමුව කොටුමා උපපොළ පෝෂකය සම්බන්ධ කිරීමට)	කි.වෝ. 33 තනි පරිපථ ලිනික්ස් කණුව	2.8	23
LT/19-28/L/WPN/104	බ.ප.උ.	2022	යෝජිත කොටදෙණියාව කොටුමා උපපොලේ සිට වැලිහිඳ හන්දිය දක්වා (පවත්නා ද්විත්ව පරිපථ මාර්ගය මත කි.වෝ.33 තනි පරිපථ ලිනික්ස් කුලුණ මාර්ගය)	කි.වෝ. 33 තනි පරිපථ කණුව	5.2	24
LT/19-28/G/CP/22	ම.ප.	2022	හඟුරන්කෙත	තනි බස්බාර් දෙකොටස්	1	25

MINISTRY OF POWER

LT/19-28/G/WPN/24	බ.ප.උ.	2022	බාඹුකුලිය	කණුව	1	25
LT/19-28/G/WPN/25	බ.ප.උ.	2022	ගොඩගමුව		1	25
LT/19-28/G/WPN/26	බ.ප.උ.	2022	නාල්ල		1	25
LT/19-28/G/WPN/27	බ.ප.උ.	2022	කිතුල්වල	තනි බස්බාර් දෙකොටස් කණුව	1	25
LT/19-28/G/WPN/28	බ.ප.උ.	2022	කොටදෙණියාව		1	25
LT/19-28/GM/WPN/19	බ.ප.උ.	2022	දුනගහ	ද්විත්ව බස්බාර් දෙකොටස් කණුව	1	10
LT/19-28/CV/WPN/88	බ.ප.උ.	2022	පන්තල Fe05 බෙදාහැරීමේ ස්ථානය කටුකෙන්ද අටලු අංගනයේ සිට බඩල්ලම ගුවන් මූලික ස්ථානය (ABS) දක්වා	කි.වෝ. 33 තනි පරිපථ ලිත්කස් කණුව	3.3	15.2
LT/19-28/UG/CP/11	ම.ප.	2022	මහනුවර නගර කොටුමා උපපොළේ සිට WGM ගැනුම් උපපොළ (RSS) දක්වා	11කි.වෝ. 3 x 1C 400 ව.මි.මී. සං.උ.	2.50	137.5
LT/19-28/UG/CP/12	ම.ප.	2022	මහනුවර නගර කොටුමා උපපොළේ සිට සුදුහුම්පොළ ගැනුම් උපපොළ දක්වා		0.60	33.0
LT/19-28/UG/CP/13	ම.ප.	2022	මහනුවර නගර කොටුමා උපපොළේ සිට විදුලිපොළ ගැනුම් උපපොළ දක්වා		1.10	60.5
LT/19-28/UG/CP/14	ම.ප.	2022	මහනුවර නගර කොටුමා උපපොළේ සිට පළාත් සභා ගැනුම් උපපොළ දක්වා		1.80	99.0
LT/19-28/UG/CP/15	ම.ප.	2022	මහනුවර නගර කොටුමා උපපොළේ සිට දොඩන්වල ගැනුම් උපපොළ දක්වා		3.00	165.0
LT/19-28/UG/CP/16	ම.ප.	2022	මහනුවර නගර කොටුමා උපපොළේ සිට ආරෝග්‍ය ශාලා ගැනුම් උපපොළ දක්වා		0.50	27.5
LT/19-28/UG/CP/17	ම.ප.	2022	ආරෝග්‍යශාලා ගැනුම් උපපොළේ සිට NTS ගැනුම් උපපොළ දක්වා, සහ බෝගම්බර ප්‍රාථමික උපපොළ දක්වා වූ පුළුල් කිරීම.		0.80	44.0
LT/19-28/UG/CP/18	ම.ප.	2022	මහනුවර නගර කොටුමා උපපොළේ සිට බෝගම්බර ප්‍රාථමික උපපොළ දක්වා		1.10	60.5
LT/19-28/RSS/CP/09	ම.ප.	2022	සුදුහුම්පොළ ගැනුම් උපපොළ	පැනල 1		1.5
LT/19-28/RSS/CP/10	ම.ප.	2022	විලියම් ගොපල්ලව මැදි වෝල්ටීයතා ගැනුම් උපපොළ	පැනල 1		1.5
LT/19-28/RSS/CP/11	ම.ප.	2022	බෝගම්බර ගැනුම් උපපොළ	පැනල 12		18.0

MINISTRY OF POWER

LT/19-28/RSS/CP/12	ම.ප.	2022	ගැටඹේ ගැනුම් උපපොළ	පැනල 8		12.0
LT/19-28/RSS/CP/13	ම.ප.	2022	NTS ගැනුම් උපපොළ	පැනල 2		3.0
LT/19-28/RSS/CP/14	ම.ප.	2022	ආරෝග්‍යශාලා ගැනුම් උපපොළ	පැනල 6		9.0

5.3.3 බෙදාහැරීමේ අංශය 3

යොමු අංකය	පළාත	වර්ෂය	ක්ෂේත්‍රය	යෝජනාව	වර්ගය	ප්‍රමාණය
1	සබ.	2022	ඇහැළියගොඩ	පානගම ARC සිට තෙඹිලියාන කුරුවිට නගර සේවා ස්ථානය දක්වා අන්තර් සම්බන්ධක මාර්ගය (E093)	තනි පරිපථ (S/C) රැකුණ දෙවන පරිපථය	කි.මී. 4.7
2	සබ.	2022	ඇහැළියගොඩ	කී.වෝ. 33 ත.ප. රැකුණ මාර්ගය පානගම සේවා ස්ථානයේ (E081) සිට හල්පෙනව සේවා ස්ථානය (L092) දක්වා අන්තර් සම්බන්ධ කිරීම	ත.ප. රැකුණ	කි.මී. 1.5
3	සබ.	2022	ඇහැළියගොඩ	ගොරකඇල සේවා ස්ථානයේ (L019) සිට හල්පේ සේවා ස්ථානය (L020) දක්වා ප්‍රති-සන්නායකගත කිරීම	ත.ප. රැකුණ	කි.මී. 2
4	සබ.	2022	ඇහැළියගොඩ	දුම්බර මානාන සේවා ස්ථානයේ (L043) සිට ගවරගිරිය 2 සේවා ස්ථානය (L047) දක්වා අන්තර් සම්බන්ධ කිරීම	ත.ප. රැකුණ	කි.මී. 3.5
5	සබ.	2022	ඇහැළියගොඩ	නැදුරණ හන්දිය සේවා ස්ථානයේ (G053) සිට බුළුගහපිටිය පිරිවෙණ සේවා ස්ථානය (G129) දක්වා අන්තර් සම්බන්ධ කිරීම	ත.ප. රැකුණ	මි. 700
6	සබ.	2022	ඇහැළියගොඩ	ඉඩන්ගොඩ අටලු අංගනය ඉදිකිරීම	ත.ප. රැකුණ	-
7	සබ.	2022	ඇඹිලිපිටිය	ජඳුර සේවා ස්ථානයේ (U028) සිට අලුබෝවැල්කැටිය සේවා ස්ථානය (U056) දක්වා මාර්ගය අන්තර් සම්බන්ධ කිරීම	ත.ප. රැකුණ	කි.මී. 4
8	සබ.	2022	ඇඹිලිපිටිය	කොප්පන්කන්ද සේවා ස්ථානයේ (U018) සිට කැල්ල සේවා ස්ථානය (U015) දක්වා ප්‍රති-සන්නායකගත කිරීම	ත.ප. රැකුණ	කි.මී. 5.5
9	සබ.	2022	ඇඹිලිපිටිය	කැල්ල සේවා ස්ථානයේ (U015) සිට ඇරැපෝරුව සේවා ස්ථානය (U012) දක්වා සියලු ප්‍රති-සන්නායකගත කිරීම	ත.ප. රැකුණ	කි.මී. 5.5
10	සබ.	2022	ඇඹිලිපිටිය	පිටකන්ද සේවා ස්ථානයේ (S038) සිට වැලිගෙපොල සේවා ස්ථානය (S030) දක්වා අන්තර් සම්බන්ධ කිරීම	ත.ප. රැකුණ	කි.මී. 1.6
11	සබ.	2022	ඇඹිලිපිටිය	දන්දුම සේවා ස්ථානයේ (W016) සිට සෙවණගල නිවාස යෝජනා ක්‍රමය	ත.ප. රැකුණ	කි.මී. 3.6

MINISTRY OF POWER

				(W020) සේවා ස්ථානය දක්වා ප්‍රති-සන්නායකගත කිරීම		
12	සබ.	2022	ඇමිලිපිටිය	ගැමුණුපුර සේවා ස්ථානයේ (W015) සිට F4 කුලුණු මාර්ගය දක්වා අන්තර් සම්බන්ධතා මාර්ගය	ත.ප. රැකුන්	කි.මී. 1
13	සබ.	2022	කහවත්ත	බෙලිනුල්ඔය අටලු අංගනයෙන් පහිහින්න සඳහා වූ බැහැරට යවන පෝෂකය	ත.ප. ලින්ක්ස් කණුව	මී. 200
14	සබ.	2022	කහවත්ත	ඕලුගන්නොට - මාරුතැන්න අංශය (Bal F1) ඕලුගන්නොට පහිහින්න අංශයට (Bal F7) අන්තර් සම්බන්ධ කිරීම	ත.ප. රැකුන්	මී.200
15	සබ.	2022	කහවත්ත	බලන්ගොඩ කොටුමා උපපොළ - ඕලුගන්නොට අංශය බලන්ගොඩ කොටුමා උපපොළ ආසන්නයේ බලන්ගොඩ පෝෂකය 01 වෙත අන්තර් සම්බන්ධ කිරීම	ත.ප. රැකුන්	මී.200
16	සබ.	2022	කහවත්ත	මැදදේකන්ද සේවා ස්ථානයේ (P013) සිට ගුරුබැවිල සේවා ස්ථානය (P078) දක්වා අන්තර් සම්බන්ධක මාර්ගය	ත.ප. රැකුන්	කි.මී. 1.5
17	සබ.	2022	කහවත්ත	කල්තොට සේවා ස්ථානයේ (M028) සිට වැලිඔය සේවා ස්ථානය (M063) දක්වා නව මාර්ගය	ත.ප. රැකුන් හා දෙවන පරිපථය (CCT)	කි.මී. 2.5
18	සබ.	2022	කහවත්ත	නාහල්වතුර සේවා ස්ථානයේ (Q041) සිට මඩලගම නව සේවා ස්ථානය දක්වා අන්තර් සම්බන්ධතා මාර්ගය	ත.ප. රැකුන්	කි.මී. 2
19	සබ.	2022	කහවත්ත	බෙලිනුල්ඔය අටලු අංගනය ඉදි කිරීම	කණු 4 අටලු අංගනය	-
20	සබ.	2022	රත්නපුර	රත්නපුර රෝහලේ (F051) සිට මහ රෝහල ජල පොම්ප (F017) මැදි වෝල්ටීයතා මාර්ගය දක්වා අන්තර් සම්බන්ධතා මාර්ගය	ABC, කණුව	මී.250
21	සබ.	2022	රුවන්වැල්ල	ටෙලිකොම් සේවා ස්ථානයේ (0012) සිට ෆුඩ් සිටි සේවා ස්ථානය (0075) දක්වා අන්තර් සම්බන්ධතා මාර්ගය	ත.ප. රැකුන්	කි.මී. 1
22	සබ.	2022	රුවන්වැල්ල	අංගුන්න සේවා ස්ථානයේ (0072) සිට කැඳව සේවා ස්ථානය (0020) දක්වා අන්තර් සම්බන්ධතා මාර්ගය	ත.ප. රැකුන්	මී.800
23	සබ.	2022	රුවන්වැල්ල	යාකැල්ල සේවා ස්ථානයේ (0074) සිට පුනාහැල සේවා ස්ථානය (0006) දක්වා අන්තර් සම්බන්ධතා මාර්ගය	ත.ප. රැකුන්	කි.මී. 1.5
24	සබ.	2022	රුවන්වැල්ල	(Cu) රැකුන් මාරුකරණය වැගොල්ල වත්ත සේවා ස්ථානයේ (0010) සිට වැගොල්ල ගුවන් මූලික	ත.ප. රැකුන්	කි.මී. 1

MINISTRY OF POWER

				ස්ථානය දක්වා		
25	සබ.	2022	රුවන්වැල්ල	ගැටියමල්ල ග්‍රාමීය විදුලියන (0033) සිට අලවතුර පාලම දක්වා වූ අන්තර් සම්බන්ධතා මාර්ගය	ත.ප. රැකුන්	කි.මී. 1.9
26	සබ.	2022	රුවන්වැල්ල	ගුරුගල්ල හන්දිය සිට දයිගල (N004) දක්වා ප්‍රති-සන්නායකකරණය	ත.ප. රැකුන්	කි.මී. 4.5
27	සබ.	2022	රුවන්වැල්ල	මොරලිය (N003) සිට රුවන්වැල්ල වතුයාය (A056) දක්වා අන්තර් සම්බන්ධතා මාර්ගය	ත.ප. රැකුන්	කි.මී. 2.8
28	සබ.	2022	රුවන්වැල්ල	වහරක බස්නාගොඩ (N025) සිට මල්වානකන්ද (N054) දක්වා අන්තර් සම්බන්ධතා මාර්ගය	ත.ප. රැකුන්	කි.මී. 3.2
29	සබ.	2022	රුවන්වැල්ල	පිට කෙරුම් පෝෂක 2ක්ද සමගින් පවත්නා ඇපලපිටිය අටලු අංගනය විශාලනය	කණු 4 අටලු අංගනය	-
30	සබ.	2022	රුවන්වැල්ල	කොටියාකුඹුර අටලු අංගනය ඉදි කිරීම	2 SSBB	-
31	ඌව	2022	මොණරාගල	දැනට පවත්නා විසල් මාර්ගය රැකුන් මාර්ගයකට පරිවර්තනය (මහගොඩයායේ සිට මාලිගාවිල දක්වා)	-	කි.මී. 13.75
32	ඌව	2022	දියතලාව	දැනට පවත්නා විසල් මාර්ගය රැකුන් මාර්ගයකට පරිවර්තනය (හපුතලේ සිට ග්ලෙනොර් - රත්කරව්ව)	-	කි.මී. 14.0
33	ඌව	2022	දියතලාව	දැනට පවත්නා විසල් මාර්ගය රැකුන් මාර්ගයකට පරිවර්තනය (ලුණුවත්ත MR හිදැසේ සිට බඹරපාන දක්වා)	-	කි.මී. 9.0
34	ඌව	2022	දියතලාව	දැනට පවත්නා විසල් මාර්ගය රැකුන් මාර්ගයකට පරිවර්තනය හා මාර්ගය වෙනස් කිරීම (වැලිමඩ සිට බොරලන්ද දක්වා)	-	කි.මී. 10.0
35	ඌව	2022	මොණරාගල	වැල්ලවාය අටලු අංගනය වෙත පෝෂක සම්බන්ධ කිරීම සඳහා මැදි වෝල්ටීයතා මාර්ගය නැවත සැකසීම.	-	කි.මී. 7
36	ඌව	2022	මොණරාගල	බිබිල අටලු අංගනය වෙත පෝෂක සම්බන්ධ කිරීම සඳහා මැදි වෝල්ටීයතා මාර්ගය නැවත සැකසීම.	-	කි.මී. 5
37	ඌව	2022	බදුල්ල	බදුල්ල නගරයේ පෝෂකයේ යකොටසක් මැදි වෝල්ටීයතා පොදි බහන් දක්වා පරිවර්තනය	-	කි.මී. 3.5
38	ඌව	2022	දියතලාව	හපුතලේ අටලු අංගනය විශාලනය - 4ARs, 1LBS	-	-
39	බ.ප.ද. II	2022	අවිස්සාවේල්ල	PD027 සිට PD034 දක්වා අන්තර් සම්බන්ධතා රැකුන් මාර්ගය	-	-

MINISTRY OF POWER

40	බ.ප.ද. II	2022	අවිස්සාවේලේ	සියලු තෙරු සහිතව HN027 සිට HN029 දක්වා දැනට පවත්නා කි.වෝ. 33 විසල් කණු මාර්ගය රැකුණු මාර්ගයක් දක්වා පරිවර්තනය	-	-
41	බ.ප.ද. II	2022	අවිස්සාවේලේ	46AVI010 සිට 46AVD009 දක්වා අධි වෝල්ටීයතා මාර්ගය ප්‍රති-සන්නායකගත කිරීම	-	-
42	බ.ප.ද. II	2022	අවිස්සාවේලේ	මුණමලේ අටලු අංගනයේ සිට පහත්ගම පිරිවැය පියවා ගැනීමේ කාර්යය සහිත 46HND006 අසල ස්ථානය - රෝයල් කාස්කස් දක්වා	-	-
43	බ.ප.ද. II	2022	අවිස්සාවේලේ	PD030 සිට මීගොඩ පෝෂකය දක්වා අන්තර් සම්බන්ධක මාර්ගයක් ඉදිකිරීම	-	-
44	බ.ප.ද. II	2022	අවිස්සාවේලේ	කි.වෝ. 33 රැකුණු කණු මාර්ගය විතැන් කිරීම (AVSM380)	-	-
45	බ.ප.ද. II	2022	අවිස්සාවේලේ	AV128 සිට HN005 දක්වා අන්තර් සම්බන්ධතා මාර්ගය ඉදිකිරීම	-	-
46	බ.ප.ද. II	2022	අවිස්සාවේලේ	දැනට පවත්නා විසල් මාර්ගය රැකුණු PD025 සිට PD026 දක්වා මාරු කිරීම	-	-
47	බ.ප.ද. II	2022	අවිස්සාවේලේ	KOS F01, Kos F6 ස්විච්චකරණ වැඩපිළිවෙල මාරු කිරීම රෝයල් කාස්කස් ඩිස්ට්‍රික්ට් දක්වා පුළුල් කිරීම	-	-
48	බ.ප.ද. II	2022	බණ්ඩාරගම	රයිගම අටලු අංගනයේ සිට මිල්ලනිය දක්වා කි.වෝ. 33 තනි පරිපථ කණු මාර්ගය ඉදිකිරීම	-	-
49	බ.ප.ද. II	2022	බණ්ඩාරගම	ඇලමෝදර අසල බස්නාහිර පළාත දකුණ තරාපැවි අවශෝෂණය සඳහා ආශ්‍රිත පද්ධති විශාලනය යෝජනා	-	-
50	බ.ප.ද. II	2022	බණ්ඩාරගම	BG035 සිට 65BGL007 දක්වා දැනට පවත්නා රැකුණු මාර්ගය ලිනක්ස් මාර්ගයක් දක්වා පරිවර්තනය	-	-
51	බ.ප.ද. II	2022	හෝමාගම	දැනට පවත්නා මාර්ග වලව්වේ පැන එන ඇද හැලෙන වහරුවේ සිට හබන්හේනවත්ත, HM -125, දුම්රිය හරස් මාර්ගය දක්වා විතැන් කිරීම, ඒවා ප්‍රතිසංස්කරණය හා ප්‍රති-සන්නායකගත කිරීම.	-	-
52	බ.ප.ද. II	2022	හෝමාගම	මත්තේගොඩ මාර්ගයේ සිට මාකුඹුර ගුවන් මූලික ස්ථානය (ABS) දක්වා පවත්නා රැකුණු මාර්ගය ලිනක්ස් මාර්ගයක් බවට පරිවර්තනය	-	-
53	බ.ප.ද. II	2022	හෝමාගම	හෝමාගම හන්දියේ සිට දයානන්ද පැන එන ඇද හැලෙන වහරු දක්වා රැකුණි	-	-

MINISTRY OF POWER

				සිට ලික්ස් දක්වා පරිවර්තනය		
54	බ.ප.ද. II	2022	හෝමාගම	මාකුඹුර අටලු අංගනයේ සිට 41HML001 දක්වා දැනට පවත්නා රැකුන් මාර්ගය ලික්ස් මාර්ගයක් බවට පරිවර්තනය	-	-
55	බ.ප.ද. II	2022	හෝමාගම	PN139 සිට PN066 දක්වා නව කි.වෝ. 33 රැකුන් අන්තර් සම්බන්ධක කණු මාර්ගයක් ඉදි කිරීම - යෝජනාව ප්‍රතිශෝධනය	-	-
56	බ.ප.ද. II	2022	හොරණ	සබරගමුවට කුළුණු මාර්ගය ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ඉංගිරිය පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයට (ඉමගිර) අයත් උපපොළ සම්බන්ධ කිරීම	-	-
57	බ.ප.ද. II	2022	හොරණ	HR059 සිට HR130 දක්වා දැනට පවත්නා විසල් මාර්ගය රැකුන් මාර්ගයක් බවට පරිවර්තනය	-	-
58	බ.ප.ද. II	2022	හොරණ	හොරණ F2, හොරණ F5 , හා හොරණ F7 ප්‍රතිසැකසුම්කරණය	-	-
59	බ.ප.ද. II	2022	හොරණ	HR051 සිට HR131 දක්වා නව කි.වෝ. 33 අන්තර් සම්බන්ධක මාර්ගයක් ඉදිකිරීම	-	-
60	බ.ප.ද. II	2022	හොරණ	HR163 සිට පානදුර මාර්ගය දක්වා අන්තර් සම්බන්ධක මාර්ගයක් ඉදිකිරීම	-	-
61	බ.ප.ද. II	2022	හොරණ	HR189 සිට HR011 දක්වා අන්තර් සම්බන්ධක මාර්ගයක් ඉදිකිරීම	-	-
62	බ.ප.ද. II	2022	හොරණ	රයිගම සිට නාරතුපාන දක්වා කි.වෝ. 33 ලික්ස් මාර්ගයක් ඉදිකිරීම	-	-
63	බ.ප.ද. II	2022	හොරණ	HR215 සිට HR056, HR014 දක්වා විසල් සිට රැකුන් දක්වා පරිවර්තනය	-	-
64	බ.ප.ද. II	2022	හොරණ	HR029 සිට HR078, HR103, 102,HR160 දක්වා විසල් සිට රැකුන් දක්වා පරිවර්තනය	-	-
65	බ.ප.ද. II	2022	ශ්‍රී ජ'පුර	නව පැලවත්ත ප්‍රාථමික උපපොළ දක්වා තිරස් නිෂ්කාශනයක් පවත්වාගෙන යාම පිණිස SJP F1 හා SJP F2 දක්වා විතැන් කිරීම	-	-
66	බ.ප.ද. II	2022	ශ්‍රී ජ'පුර	පාලම් තුන සිට අග්ගොනවෙල අටලු අංගනය දක්වා රැකුන් මාර්ගය ලික්ස් මාර්ගයක් බවට පරිවර්තනය	-	-
67	බ.ප.ද. II	2022	ශ්‍රී ජ'පුර	(සේවා ස්ථානයන්ද අතුළත්ව) සුභුකිපුර පාරේ කි.වෝ. 33 උඩිස් (OH) මාර්ගය කි.වෝ. 11 උඩිස් මාර්ගයක් දක්වා පරිවර්තනය.	-	-

MINISTRY OF POWER

68	බ.ප.ද. II	2022	ශ්‍රී ජ'පුර	(සේවා ස්ථානයන්ද අතුළත්ව) උඩුමුල්ල පාරේ කි.වෝ. 33 උඩිස් (OH) මාර්ගය කි.වෝ. 11 උඩිස් මාර්ගයක් දක්වා පරිවර්තනය.	-	-
69	බ.ප.ද. II	2022	ශ්‍රී ජ'පුර	උඩුමුල්ල පාර හා සුභුතිපුර මාර්ගය අතර කි.වෝ. 11 අන්තර් සම්බන්ධතා මාර්ගය ඉදිකිරීම	-	-
70	බ.ප.ද. II	2022	ශ්‍රී ජ'පුර	පැලවත්ත හන්දියේ සිට තලවතුගොඩ පාර්ශ්වය දක්වා කි.වෝ. 11 උපපොළ කි.වෝ. 33 උපපොළ බවට පරිවර්තනය.	-	-
71	බ.ප.ද. II	2022	ශ්‍රී ජ'පුර	වල්පොල හන්දියේ සිට මණ්ඩාවිල දෙසට මුල්ලේරියාව රෝහල තුළ කි.වෝ. 33 අධි වෝල්ටීයතා මාර්ගය ප්‍රති-ස්ථානගත කිරීම - කි.මී. 0.516	-	-
72	බ.ප.ද. II	2022	ශ්‍රී ජ'පුර	සුහුරුපායේ සිට සෙත්සිරිපාය දක්වා කි.වෝ. 33 මාර්ගය ඉදිකිරීමට අදාළ යෝජනා	-	-
73	බ.ප.ද. II	2022	හොරණ	දැනට පවත්නා කුලුණු මාර්ගය හා හැකි තැන්හි දැනට පවත්නා පාරේද දිගට වන්නට දැනට පවත්නා රැකුන් තනි පරිපථ කුලුණු මාර්ගය ලිත්කස් මාර්ගයක් බවට පරිවර්තනය	-	-
74	බ.ප.ද. II	2022	ශ්‍රී ජ'පුර	අඹතලේ අටලු අංගනයේ සිට 42WLA009 දක්වා රැකුන් සිට ලිත්කස් දක්වා පරිවර්තනය	-	-
75	බ.ප.ද. II	2022	ශ්‍රී ජ'පුර	42MBR003 සිට 42MBD043 දක්වා රැකුන් සිට ලිත්කස් දක්වා පරිවර්තනය	-	-
76	බ.ප.ද. II	2022	ශ්‍රී ජ'පුර	කිඹුලාවල නව අටලු අංගනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා සමගාමීව කි.වෝ. 33/3C/XLPE/240 හතරැස් මි.මී. භූගත කේබල දෙකක් එළීම.	33kV/3C/ XLPE/24 0 ව.මි.මී. භූගත	කි.මී. 0.5
77	බ.ප.ද. II	2022	බණ්ඩාරගම	පුලේටන් කොටුමා උපපොළේ සිට රයිගම - ගලපාත දක්වා කි.වෝ. 33 ලිත්කස් තනි පරිපථ කුලුණු මාර්ග ඉදිකිරීම	කි.වෝ.33 ද්විත්ව පරිපථ ලිත්කස් කුලුණු මාර්ගය	කි.මී. 13
78	බ.ප.ද. II	2022	බණ්ඩාරගම	රයිගම කර්මාන්ත කළාපයේ ත්‍රිත්ව තනි අංශ බස්බාර් (3SSBB) අටලු අංගනය	3SSBB	-
79	බ.ප.ද. II	2022	ශ්‍රී ජ'පුර	යෝජිත මාලඹේ කොටුමා උපපොළේ සිට වන්දිකා කුමාරතුංග මාවත අසල යෝජිත අටලු අංගනය දක්වා කි.වෝ. 33 ද්විත්ව පරිපථ ලිත්කස් කණුවක් ඉදිකිරීම.	කි.වෝ.33 ද්විත්ව පරිපථ ලිත්කස් කුලුණු මාර්ගය	කි.මී. 0.5

MINISTRY OF POWER

80	බ.ප.ද. II	2022	ශ්‍රී ජ'පුර	වන්දිකා කුමාරතුංග මාවතේ ද්විත්ව තනි අංශ බස්බාර් (2SSBB) අටලු අංගනය ක්‍රියාත්මක කිරීම	2SSBB	-
81	බ.ප.ද. II	2022	ශ්‍රී ජ'පුර	යෝජිත මාලඹේ කොටුමා උපපොළේ සිට කොස්වත්ත ප්‍රාථමික උපපොළ දක්වා නව කි.වෝ. 33 ලිනික්ස් මාර්ගය ඉදිකිරීම	කි.වෝ.33 තනි පරිපථ ලිනික්ස් කණු මාර්ගය	කි.මී. 4.7
82	බ.ප.ද. II	2022	ශ්‍රී ජ'පුර	මාලඹේ කොටුමා උපපොළේ සිට මාලඹේ නගරය දක්වා නව පෝෂකයක් ඉදිකිරීම	කි.වෝ.33 තනි පරිපථ ලිනික්ස් කුලුණු මාර්ගය	කි.මී. 1
83	බ.ප.ද. II	2022	ශ්‍රී ජ'පුර	විකල්පයක් ලෙස මාලඹේ කොටුමා උපපොළ සිට අතුරුගිරිය F2 දක්වා නව අන්තර් සම්බන්ධතාවය ඉදිකිරීම	කි.වෝ.33 තනි පරිපථ ලිනික්ස් කුලුණු මාර්ගය	කි.මී. 1
84	බ.ප.ද. II	2022	ශ්‍රී ජ'පුර	භූගත ව්‍යාපෘතියට යෝජිත කි.වෝ. 11 ජාලයෙන් පුළුල් ලිනික්ස් මාර්ගය භාවිත කොට ශ්‍රී ජ'පුර කොටුමා උපපොළෙන් කොස්වත්ත ප්‍රාථමික උපපොළ දක්වා විදුලි සැපයුම සකස් කිරීම	කි.වෝ.33 තනි පරිපථ ලිනික්ස් කණු මාර්ගය	කි.මී. 1.5
85	බ.ප.ද. II	2022	ශ්‍රී ජ'පුර	වන්දිකා කුමාරතුංග මාවතේ යෝජිත අටලු අංගනයේ සිට තොරතුරු තාක්ෂණ උද්‍යානය දක්වා කි.වෝ. 33 ද්විත්ව පරිපථ ලිනික්ස් කණු මාර්ගයක් ඉදිකිරීම	කි.වෝ.33 ද්විත්ව පරිපථ ලිනික්ස් කුලුණු මාර්ගය	කි.මී. 0.8
86	බ.ප.ද. II	2022	ශ්‍රී ජ'පුර	වන්දිකා කුමාරතුංග මාවතේ යෝජිත අටලු අංගනයේ සිට අඹතලේ අටලු අංගනය හා අරංගල අටලු අංගනය දක්වා නව පෝෂක වැඩ පිළිවෙල	-	-
87	බ.ප.ද. II	2022	ශ්‍රී ජ'පුර	මාතලේ කොටුමා උපපොළේ සිට අතුරුගිරිය F6 දක්වා නව පෝෂකය	තනි පරිපථ ලිනික්ස් කුලුණු මාර්ගය	කි.මී. 3

5.3.4 බෙදාහැරීමේ අංශය 4

යොමු අංකය	පළාත	වසර	විස්තරය	වර්ගය	දිග (කි.මී.)	ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය (ශ්‍රී ලං.රු.මි.)
ST/SP/38	ද.ප. 2	2022	තිස්ස සිට යෝධකණ්ඩිය දක්වා කි.වෝ. 33 රැකුන් මාර්ගය ELM ලෙස ප්‍රති-සන්නායකගත කිරීම - කි.මී. 3	රැකුන් සිට ELM දක්වා	3	7.5
	ද.ප. 2	2022	සමුපකාර මෝල (HA 162) සිට බෙරගම රෝහල් උපපොළ (HA 092) දක්වා කි.වෝ. 33 රැකුන් කණු මාර්ගය අන්තර් සම්බන්ධ කිරීම - කි.මී. 1	ත. ප., රැකුන්	1	3
	ද.ප. 2	2022	බෙරලිහෙල 3 ජනාවාසයේ (HK 020) සිට මුතියම්මල්ගම (HT 311) දක්වා කි.වෝ. 33 රැකුන් කණු මාර්ගය	ත. ප., රැකුන්	2.1	6.3

MINISTRY OF POWER

			අන්තර් සම්බන්ධ කිරීම - කි.මී. 2.1			
ද.ප. 2	2022		මදුනාගල ආරණ්‍යයේ (HA 152) සිට කාර්යාල හා නිවාස (HS 191) උපපොළ දක්වා කි.මී. 33 රැකුණු මාර්ගය අන්තර් සම්බන්ධ කිරීම - කි.මී. 3.5	ත. ප., රැකුණ	3.5	10.5
ද.ප. 1	2022		රකදාහේන සිට පොල්ගහවිල දක්වා කි.මී. 33 විසල් කණු මාර්ගය රැකුණු මාර්ගයක් බවට ප්‍රති-සන්නායකගත කිරීම - කි.මී. 10	විසල් සිට රැකුණ දක්වා	10	20
ද.ප. 1	2022		ගඟබඩ පැන එන ඇද හැලෙන වහරුවල සිට මහලපිටිය පැන එන ඇද හැලෙන වහරු දක්වා කි.මී. 33 විසල් කණු මාර්ගය රැකුණු මාර්ගයක් බවට ප්‍රති-සන්නායකගත කිරීම - කි.මී. 5	විසල් සිට රැකුණ දක්වා	5	10
ද.ප. 1	2022		විජය ගෘෂ් (BW 290) සිට උනන්විටිය පැන එන ඇද හැලෙන වහරු දක්වා කි.මී. 33 විසල් කණු මාර්ගය රැකුණු මාර්ගයක් බවට ප්‍රති-සන්නායකගත කිරීම - කි.මී. 6	විසල් සිට රැකුණ දක්වා	6	12
ද.ප. 2	2022		කැටියාපේ (MH 355) සිට වළස්මුල්ල (TW 356) දක්වා කි.මී. 33 රැකුණු මාර්ගය අන්තර් සම්බන්ධ කිරීම - කි.මී. 2.5	ත. ප., රැකුණ	2.5	7.5

ඉහත වැඩසටහන්වලට අමතරව, කි.වො. 75 සූර්ය බලශක්ති වැඩසටහනද ඉහත 4.5හි දක්වා ඇති පරිදි 2022 වසර තුළ නොකඩවා ඉදිරියට ගෙනයනු ඇත.

6. 2021 වසර සඳහා වූ මුල්ය කාර්ය සාධනය

විදුලි සැපයුම යනු අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් වන පසුබිමක, කොවිඩ්-19 වසංගතය පැතිර යාමෙන් අනතුරුව මුහුණ දෙනට සිදුවූ අභියෝග නොසලකා ලං.වි.ම. විසින් විදුලිය ජනනය, සම්ප්‍රේෂණය හා රටපුරා අබාධකව විදුලිය බෙදාහැරීමේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් කටයුතු නොකඩවා සිදුකරන ලදී.

ප්‍රධාන වශයෙන්ම පිරිවැය පිළිබිඹු නොකරන්නාවූ අයුක්‍රමයන් හා යෝජිත අවම පිරිවැය විදුලිය ජනන ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහි සිදුවන ප්‍රමාදයන්ද හේතුකොට 2021 මුදල් වර්ෂය ලං.වි.ම.ට ශ්‍රී ලං.රු. බිලියන 80ක ශුද්ධ අලාභ අයවැයකරණයක් සහිත තවත් තීරණාත්මක වසරකි. රටතුළ පවත්නා වසංගත තත්ත්වයද සමගින්, ලං.වි.ම. විසින් එහි ආදායම් ධාරාවෙහි බරපතල සිදි යාමක් අත් විඳ ඇත.

ලං.වි.ම. විසින් 2021 වසර සඳහා ගි.වො.පැ. 15,798ක බලශක්ති අලෙවියක් ඇස්තමේන්තු කරන ලද අතර, එය ඒකක ප්‍රමාණයෙන් 2020 වසර හා සාපේක්ෂව 11%ක වර්ධනයකි. වර්ධනය වන බලශක්ති ඉල්ලුම සපුරාලනු පිණිස, ලං.වි.ම. විසින් 2021 වසර තුළ එහි සෘජු ජනන පිරිවැයෙන් 13%ක (ශ්‍රී ලං.රු. බිලියන 24ක) වර්ධනයක් අපේක්ෂා කරන ලදී. කොවිඩ්-19 වසංගතය හේතුකොට අඩු අගයක් ගත් 2020 වසර මැද තත්ත්වයට වෙනස්ව යමින් 2021 වසර මැද බලශක්ති ඉල්ලුම තරමක් දුරට වර්ධනය විය. ගෘහස්ථ අයුක්‍රම කාණ්ඩයේ ඉල්ලුම් වර්ධනය නොසලකා ප්‍රධාන වශයෙන් කර්මාන්ත, පොදුකාර්ය හා හෝටල් අයුක්‍රම කාණ්ඩයන්හි පසුගිය වසර තුළ පහත වැටීමක් වාර්තා විය.

ප්‍රධාන කොටම තොග සැපයුම් අයුක්‍රම කාණ්ඩයන්හි බලශක්ති ඉල්ලුමේ සිදුවූ වර්ධනය හේතුකොට වසංගතයේ තුන්වන රැල්ල මධ්‍යයේ 2020 වසර මැද තත්ත්වය හා සාපේක්ෂව 2021 වසර මැද ශුද්ධ ජනනය 6%කින් වර්ධනය වී ඇත. කෙසේ වුවද, ඉහළ පිරිවැයක් සහිත බලශක්ති මූලාශ්‍රයන් වෙතින් බලශක්තිය මිලදී ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඉස්මතු කරන ලද 2021 වසර සඳහා පුරෝකථනය කරන ලද අලෙවියට වඩා ඒකක වශයෙන් අලෙවි වර්ධනය අඩු අගයක විය.

තාප තෙල් මූලාශ්‍රයන් මත සැලකිය යුතු රඳා පැවැත්මක් තබාගැනීමේ හේතුවෙන් නොකඩවා මෙහෙයුම් අලාභයන් වාර්තා විය. කෙසේ වුවද, 2021 ජුනි මස 30වන දිනෙන් අවසන් කාල පරිච්ඡේදය සඳහා වාර්තාගත අලාභය ශ්‍රී ලං.රු.බිලියන 4.5ක් වූ අතර 2020 ජුනි මාසය හා සාපේක්ෂව අලාභය 79%කින් අඩුවී ඇත. අඩු දෛනික විදුලි පරිභෝජනය මෙන්ම කුසලතා අනුපිළිවෙලගත පිට කිරීම් ලෙස වියදම් අධික විදුලි බලාගාර මෙහෙයවීමෙන් වැළකී සිටි ලං.වි.ම. ජල, ලං.වි.ම. ගල් අඟුරු හා ලං.වි.ම. සුළං බලශක්ති ජනනයන්හි

සිදුවූ වර්ධනයද ජනන මුහුණේ වාසිදායක වෙනස්වීමකට හේතු විය. රටතුළ වාර්තාවූ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට වඩා ඉහළ මට්ටමක වූ වර්ෂාපතනය හේතුකොට පෙර වසර හා සාපේක්ෂව 2021 අප්‍රේල්, මැයි හා ජූනි මාසයන්හි ලං.වි.ම. ජල විදුලි නිමැවුමෙහි සැලකිය යුතු වර්ධනයක් දක්නට ලැබිණි. ඒ අනුව, පිරිවැය අධික තාප විදුලි මූලාශ්‍රයන්ගෙන් එතරම් ඉහළ දායකත්වයක් නොලබමින් වසරේ මුල් අර්ධය තුළ ලං.වි.ම.ට විදුලිය ඉල්ලුම සපුරාලීමට හැකිවිය. කෙසේ වුවද, කොවිඩ්-19 හේතුකොට දීපව්‍යාප්තව පනවා ඇති සීමාකරණයන් ඉවත් කිරීමත් සමගින් වසරේ දෙවන භාගය තුළ විදුලි පරිභෝජන ඉල්ලුම වර්ධනය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, දෛනික ඉල්ලුම සපුරාලනු පිණිස පිරිවැය අධික බලශක්ති මූලාශ්‍රයන් වෙතින් සිදු කෙරෙන විදුලිය ජනනයේ වර්ධනයත් සමගින් සෘජු ජනන පිරිවැය වර්ධනය වනු ඇත.

ප්‍රධාන වශයෙන් 2021 මැයි හා ජූනි මාසයන්හි රටතුළ පැවති වර්ධිත වර්ෂාපතන තත්ත්වය හේතුකොට ස්වාධීන බලශක්ති නිෂ්පාදකයන් (තාප) වැනි අංශයන් වෙතින් විදුලිය මිලදී ගැනීම වැනි පිරිවැය අධික තාප බලශක්ති මූලාශ්‍රයන්ගෙන් විදුලිය ජනනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අවම වී ඇත. ලං.වි.ම. - ජල විදුලි අංශයෙන් සිදුවූ විදුලිය ජනනය වර්ධනය කරමින් එකී මාස තුළ සාමාන්‍ය තත්ත්වය ඉක්මවූ වර්ෂාපතනයක් බොහෝ ජලාශයන් වෙත ලැබුණු අතර, ඒ අනුව ලං.වි.ම. - ජල විදුලි නිෂ්පාදන දායකත්වය 2021 ජූනි මාසය තුළ වූ ශුද්ධ ජනනයෙන් 51%ක් විය. ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලිය ජනනයේ ඓතිහාසික කඩඉමක් සනිටුහන් කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සුළං විදුලි බලාගාරය ලෙස ලං.වි.ම. - තම්බපවණි සුළං විදුලි බලාගාරය විසින් වසරේ පළමු අර්ධය තුළ ගි.වො.පැ. 100ක් ජනනය කරන ලදී.

ජනන මුහුණේ ලං.වි.ම.-ජලවිදුලි, ලං.වි.ම.- ගල් අඟුරු හා ලං.වි.ම. - සුළං අංශයන්ගෙන් ලද දායකත්වයේ වර්ධනය මගින් (සමස්ත ශුද්ධ ජනනයෙන් 66%ක් ලෙස) පෙර වසර හා සාපේක්ෂව මූල්‍ය කාර්ය සාධනය කෙරෙහි ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කරන ලදී. උදුන් තෙල් ලෙස (2020.03.19 සිට ක්‍රියාත්මකවන පරිදි) එන සහනදායී ඉන්ධන මිලද සමගින්, 2020 ජූනි මාසය හා සාපේක්ෂව ලං.වි.ම.ට තාප බලාගාරයන්හි බලශක්ති පිරිවැය 22%කින් (රු. බි. 4) අඩු කිරීමට හැකිවිය. මේ හා සමගින්, මිලදී ගත් බලශක්ති තාපය මත යැපීම 29% කින් පහත වැටීම සහ සහනදායී මිලට ස්වාධීන විදුලිය නිෂ්පාදකයන් - තාප අංශය වෙත උදුන් තෙල් නිකුත් කිරීමද සමගින් මිලදීගනු ලබන තාප විදුලිය මත රඳා පැවැත්මේ අඩුවීමද 2020 ජූනි මාසය හා සාපේක්ෂව ආශ්‍රිත බලශක්ති ගාස්තු 35%කින් (රු.බි. 14.7) අඩු කිරීමට හේතුවිය. පෙරකී සෘජු ජනන පිරිවැය අඩුවීම මගින් 2021 ජූනි 30වන දිනෙන් අවසන් මාස භයක කාල පරිච්ඡේදය සඳහා ශුද්ධ අලාභය අඩු කිරීම කෙරෙහි ධනාත්මක දායකත්වයක් ලබාදෙන ලදී. කෙසේ වුවද, ප්‍රධාන කොටම පුනර්ජනනීය බලශක්ති මූලාශ්‍රයන්ගෙන් සිදුවන බලශක්ති ජනනයේ වර්ධනය හේතුකොට පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මිලදී ගැනීම සඳහා දරන ලද වියදම රු. බිලියන 7.8කින් ඉහළ ගොස් ඇත. මෙයට අමතරව, කොවිඩ්-19 වසංගතය හේතුකොට ලං.වි.ම. මුහුණ දී ඇති බරපතල මූල්‍ය ධාරා දුෂ්කරතාවයන් මැඩපවත්වනු පිණිස සමන ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස පොදුකාර්ය වියදම් සීමා කරන ලෙස අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් උපදෙස් ලබාදී ඇත.

කෙසේ වුවද, අද වනවිට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ සෘණ රඳවාගත් ඉපැයුම් ශේෂයක් පවත්නා ඉමක් දක්වා සැලකිය යුතු ලෙස ලං.වි.ම. මූල්‍ය තත්ත්වයට බාධා සිදුව ඇත. පිරිවැය අධික තාප තෙල් විදුලි ජනන මූලාශ්‍ර මත අධික ලෙස රඳා පැවැත්ම හා තාප තෙල් විදුලි ජනන මූලාශ්‍රයන්හි අධික පිරිවැයද, ජනන පිරිවැය පිළිබිඹු කරනු පිණිස පසුගිය වසර හත ඇතුළත (2013 වසරේ සිට) විදුලි මිල ගණන්වල ඉහළ නැංවීමක් නොමැති තත්ත්වයක සෙසු ද්‍රව්‍යයන්හි ඉහළ නගින මිල ගණන්ද හේතුකොට පිරිවැය වර්ධනය වෙමින් පවතී.

ප්‍රධාන ආර්ථික කටයුත්තක නියැලී පොදු ව්‍යාපාරයක් වශයෙන්, දැරිය හැකි මිලකට අවසන් පාරිභෝගිකයා වෙත විදුලිය සැපයීමට ලං.වි.ම.ට බල කෙරී ඇත. මෙලෙසින්, ලං.වි.ම. මූල්‍යමය සෞඛ්‍යය අනතුරට පත් කරමින් නිෂ්පාදන පිරිවැයට බොහෝ සෙයින් අඩු මිලකට ලං.වි.ම. විසින් විදුලිය සම්පාදනය කරන බැවින් ගෘහස්ථ කාණ්ඩයේ පහළ මට්ටමේ අවසන් පාරිභෝගිකයන් මෙන්ම කර්මාන්ත, හෝටල්, ආගමික හා රාජ්‍ය කාණ්ඩයන්හි පාරිභෝගිකයන් වෙතද බොහෝ සෙයින් සහන මිලට විදුලිය සැපයේ. 2021 ජූනි මස 30වන දින වනවිට, සමස්ත රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිමය අලාභය (සහනය) රු. බිලියන 23.8ක් ලෙස ඇස්තමේන්තුගත කරන ලද අතර, ඉහළ අන්තයේ පාරිභෝගිකයන් වෙතින් අය කෙරුණු අතිරික්තය රු. බිලියන 15.4ක් විය. ඒ අනුව, 2021 මාස භයෙන් අවසන් කාල පරිච්ඡේදයක් සඳහා ලං.වි.ම. ලද අලාභය රු. බිලියන 8.4ක් ලෙස වාර්තා විය. සෙසු ආදායම් ගැලපීමෙන් අනතුරුව, එම කාල පරිච්ඡේදය සඳහා වූ ශුද්ධ අලාභය රු. බිලියන 4.5ක් ලෙස වාර්තා විය.

ණය ගැනීම් හා ප්‍රධාන ණය හිමියෝ

පිරිවැය පිළිබිඹු කරන්නාවූ අයකුමයක් නොමැති වීම හා ගාස්තු ඒකරාශී කරගැනීමේ ක්‍රියාවලියෙහි නොකඩවා සිදුවූ බාධාවන් හේතුකොට, ලංකා බනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව, ස්වාධීන විදුලිය නිෂ්පාදකයන් ඇතුළත් ප්‍රධාන සැපයුම්කරුවන් වෙත ගාස්තු ගෙවීම සම්බන්ධව හා ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනයට අවශ්‍ය මූල්‍යකරණය සම්බන්ධ ගැටලු ඇති කරමින් ලං.වි.ම. කාරක ප්‍රාග්ධනයට බරපතල බලපෑම් එල්ල වී ඇත. එම ස්වභාවයේ පළමු වරට සිදුවූ සිදුවීමක් ලෙස, රජය සතු උපයෝගීතා ආයතනයක් වශයෙන්, 2021 අප්‍රේල් මස 08වන දින වසර පහකින් (05) කල් පිරීමේ දිනය සපිරෙන ජ්‍යෙෂ්ඨ, අනාරක්ෂිත, ලැයිස්තුගත, පියවාගත හැකි, ශ්‍රේණිගත

ණයකර රු. බිලියන 20ක ප්‍රමාණයක් ලං.වි.ම. විසින් නිකුත් කර ඇත. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, ණයකර නිකුතුව පළමු දිනයේදීම අධි ඉල්ලුමකට ලක් විය. ලද මුදල් ස්වාධීන විදුලිය නිෂ්පාදනයන්ගෙන් වෙත ගෙවිය යුතුව පවත්නා රු. බිලියන 14ක මුදලින් හා ලංකා බන්ධනාගාර ජනිත සංස්ථාවට ගෙවිය යුතුව පවත්නා රු. බිලියන 6ක මුදලින් යම් ප්‍රමාණයක් පියවීම සඳහා උපයෝගී කරගන්නා ලදී.

ණයකර නිකුතුව මගින් ලද අරමුදල් මගින් ස්වාධීන විදුලිය නිෂ්පාදනයන්ගෙන් වෙත සිදුකරන ලද සැලකිය යුතු ගෙවීම් ප්‍රමාණයද සමගින් 2020 වසර අවසානය වනවිට රු. බිලියන 61.5ක් ලෙස පැවති ගෙවීමට ඉතිරි මුදල් ප්‍රමාණය 2021 ජුනි මාසය අග වනවිට රු. බිලියන 51.6ක් ලෙස වාර්තා විය. මේ අතර, යහපත් කාලගුණික තත්ත්වය මෙන්ම කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය හේතුකොට ඉල්ලුමෙහි සිදුවූ පහත වැටීමද හේතුකොට ස්වාධීන විදුලිය නිෂ්පාදනයන්ගෙන් වෙතින් විදුලිය මිලදී ගැනීමෙහි සිදුවූ පහත වැටීම එකී වගකීම් පහත වැටීම කෙරෙහි ධනාත්මක බලපෑමක් සිදුකර ඇත. කෙසේ වුවද, ඉතිරි මුදල් පියවීම සඳහා ලද මූල්‍ය ප්‍රවාහයන්හි අප්‍රමාණවත්භාවය හේතුකොට 2020 දෙසැම්බර් මස 31වන දින වනවිට රු. බිලියන 72ක් ලෙස පැවති ලංකා බන්ධනාගාර ජනිත සංස්ථාවට ගෙවිය යුතුව පැවති ඉතිරි මුදල් ප්‍රමාණය 2021.06.30 දින වනවිට රු. බිලියන 78 දක්වා වර්ධනය වී ඇත.

මෙයට අමතරව, 2021 වසර තුළ, ප්‍රධාන වශයෙන් ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සඳහා වූ මූල්‍යකරණය පිණිස ලං.වි.ම. විසින් මහජන බැංකුවෙන් රු. බිලියන 13ක මුදලක් ණය වශයෙන් ලබාගන්නා ලදී. 2021 ජුනි 30 දින වනවිට, කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවයන්ට මුදල් සැපයීම සඳහා අයිතවන්ද ඇතුළත් සමස්ත බැංකු ණය ගැනීම් ප්‍රමාණය රු. බිලියන 114ක් විය. මෙයට අමතරව, 2021 ජුනි මස 30වන දින වනවිට සමස්ත ව්‍යාපෘති ණය ගැනීම් ප්‍රමාණය රු. බිලියන 270.5ක් විය.

යෝජිත පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘතීන්හි අඩු පිරිවැය සහිත මූල්‍යකරණ මූලාශ්‍රයක් ලෙස, ලං.වි.ම. විසින් මේවන විට එහි රාමුව හා පරිසර හිතකාමී ආකාරයකින් දැනට වර්ධනය වෙමින් පවත්නා බලශක්ති ඉල්ලුම් අවශ්‍යතාවය සපුරාලීමේ එක් විධික්‍රමයක් ලෙස “හරිත මූල්‍යකරණ මූලාරම්භයන්” මගින් අරමුදල් ලබාගැනීමේ හැකියාව අධ්‍යයනය කරමින් පවතී.

7. මුහුණ දෙන අභියෝග හා එවන් අභියෝග ආමන්ත්‍රණය කරනු පිණිස යොදාගනු ලබන ක්‍රමෝපායන් සහ අනාගතය සඳහා නිර්දේශ

7.1 පිරිවැය පිළිබිඹු කරන අයක්‍රමයක අවශ්‍යතාවය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත ක්‍රමවේදය ප්‍රකාර පිරිවැය පිළිබිඹු කරන අයක්‍රමයක් ප්‍රකාශයට පත් නොකිරීම හේතුකොට, ලං.වි.ම.ට වාර්ෂිකව ශුද්ධ මූල්‍ය අලාභයන් සිදුව ඇත. 2016 හා 2021 ජුනි මාසය අතර කාල පරිච්ඡේදය තුළ ලං.වි.ම.ට දැරීමට සිදුවූ මූල්‍ය අලාභය ශ්‍රී ලං.රු. මිලියන 263,054 කි. මෙහෙයුම්ගත ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය සෘණ අගයක වූ අතර, බාහිරින් මූල්‍ය සහායක් ලබා දෙන්නේ නම් විනා ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රාග්ධනය සොයාගැනීමට ලං.වි.ම.ට නොහැකි වේ. ප්‍රධාන කොටම තෙල් හා ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනය කිරීම සඳහා වූ ලං.වි.ම.හි කෙටි කාලීන කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා කෙරෙහි මුදල් සපයනු පිණිස දිගු කාලීන ණය ගැනීම් සිදු කිරීමට මෙම තීරණාත්මක මූල්‍ය තත්ත්වය විසින් ලං.වි.ම. වෙත බල කරනු ලබයි. 2021 මැයි මස 31වන දින වනවිට ගෙවීමට ඇති ප්‍රධාන ශේෂයන්හි සමූච්චිත එකතුව ශ්‍රී ලං.රු.බිලියන 317ක අගයක විය. මෙම තත්ත්වය පාලනය කරගැනීම සඳහා කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගතහොත්, අභ්‍යන්තර අධ්‍යයනයන් මගින් පෙන්වන පරිදි 2025 වසර වනවිට සමස්ත ණය ප්‍රමාණය ශ්‍රී ලං.රු.බිලියන 750කට ඉහළ අගයක් ගනු ඇත. ලංකා බන්ධනාගාර ජනිත සංස්ථාව වෙතින් නිකුත් කරනු ලබන ප්‍රතිශෝධිත ඉන්ධන මිල තත්ත්වය තුළ, නියං සමය ඇතුළත තෙල් භාවිතයේ යම් වර්ධනයක් සිදුවුවහොත් තත්ත්වය වඩාත් අයහපත් අතට හැරිය හැක. ලං.වි.ම. වර්තමාන මූල්‍ය තත්ත්වය තුළ, නිසි කලට ස්වාධීන විදුලිය නිෂ්පාදකයන්ගේ හා ස.නො.පු.බ. සැපයුම්කරුවන් වෙත ගෙවිය යුතුව පවත්නා ඉතිරි මුදල් පියවීම අභියෝගයක් වන අතර, එතුළින් රජයේ පුනර්ජනනීය විදුලි ප්‍රතිපත්තියට බලපෑමක් ඇතිවනු ඇත.

එබැවින්, අයක්‍රමයට අයත් ගාස්තුව පහත පරිදි ඉහළ නැංවීම නිර්දේශ කෙරේ: බලශක්ති ගාස්තුව කිලෝ වොට එකකට රු. 2.50 බැගින්ද, ස්ථාවර ගාස්තුව 35%කින්ද, ඉල්ලුම් ගාස්තුව 35%කින්ද වශයෙනි.

නොඑසේව, නියාමනයන්ගෙන් වන ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව විසින් නිර්දේශිත සහනාධාරය ජාතික අයවැයට ඇතුළත් කරනු ලැබ ලං.වි.ම.ට එහි කටයුතු සිදු කරනු පිණිස මාසික පදනමින් බැර කෙරෙනු ඇත.

7.2 රජයේ ප්‍රතිපත්ති

විදුලි ව්‍යාපෘතීන්ට දිගු කාලීන වර්ධන සමයන් පවතී. එබැවින්, සංවර්ධන කටයුතු කල්තබා ආරම්භ කරනු පිණිස අවශ්‍ය දිනට බොහෝ කලකට පෙර සැලසුම් සකස් කෙරේ. විදුලිය ව්‍යාප්ත කිරීමේ සැලසුම්කරණයද සැලකිය යුතු කාලයක් ගත වන්නකි. එබැවින්, රජයේ ප්‍රතිපත්ති පැහැදිලි හා ස්ථාවර ඒවා විය යුතුය. වෙනස්වන

සුළු හා අස්ථාවර රජයේ ප්‍රතිපත්ති මගින් උපයෝගීතා සැලසුම්කරණය හා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම කෙරෙහි කල්තබා ප්‍රධාන අභියෝගයන් හා අවදානම් නිර්මාණය කරනු ලබයි.

අනාගත විදුලි සංවර්ධනයන් සම්බන්ධයෙන් රජයේ දැඩි තීරණයක් ලබාදෙන තුරු මේවන විට ගල් අඟුරු විදුලිබල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නතර කරනු ලැබ පවතී. ජාල ව්‍යාප්ති සැලසුම් සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතීන්ද රජයේ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වීම් හේතුකොට ප්‍රමාද වේ. එබැවින්, පිරිවැය එලදායි, අබාධ විදුලිය සැපයුමක් සහතික කරනු සඳහා ජනන සංවර්ධනයන් සම්බන්ධයෙන් වහා කටයුතු කරනු පිණිස විදුලි අංශය සම්බන්ධ දැඩි රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් පවත්වාගත යුතුවේ.

7.3 රජයේ ආයතන වෙතින් ලං.වි.ම. වෙත ලැබිය යුතුව පවත්නා ගෙවීම්

නියාමනය නොකළ ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් ලං.වි.ම. විසින් විවිධ රජයේ ආයතනයන් වෙත හදිසි විදුලි බලාගාර කුලියට ලබාදීම, අලුත්වැඩියාව හා නඩත්තුව මෙන්ම සෝපාන හා වායු සමීකරණ යන්ත්‍රාගාර අලුත්වැඩියාව හා නඩත්තුවද වැනි සේවා සම්පාදනය කරනු ලබයි. කෙසේ වුවද, එම රජයේ ආයතන සේවාවන් ලබාගත් පසු එම සේවාවන් සඳහා ගෙවිය යුතු ගාස්තු ගෙවීමේ හුරුවක් සහිත ආයතන නොවේ. එනමුත් අදාළ ස්ථානයන්හි හා එළැඹී තත්වයන්හි වැදගත්කම හේතුකොට ලං.වි.ම.ට එම සේවාවන් සිදු කිරීමට සිදුවේ. නොගෙවන ලද ගාස්තුවල සමුච්චිත එකතුව ශ්‍රී ලං.රු. මිලියන 297.11ක් වේ.

ඒ අතර, 2021 මැයි මාසය අවසන් වනවිට රජයේ ආයතනයන් වෙතින් ලැබිය යුතුවන සමස්ත හිඟ බිල්පත් සමුච්චිත අගය ශ්‍රී ලං.රු. මිලියන 255.94ක් විය.

තවද, ලං.වි.ම. රජයේ ආයතන ඒකකයේ කොළඹ නගර ශාඛාව විසින් රජයේ ආයතනයන්හි හා ආරෝග්‍යශාලාවන්හි අභ්‍යන්තර වයරින්කරණය නඩත්තු කිරීමේ හා ඒ ආශ්‍රිත උපකරණ නඩත්තු කිරීමේ වගකීම දරයි. මෙම කටයුතු සඳහා ලැබිය යුතු ගාස්තුද තවදුරටත් හිඟව පවත්නා අතර, 2021 ජුනි මාසය අවසානය වනවිට එහි සමුච්චිත අගය ශ්‍රී ලං.රු.මිලියන 634.73ක් විය.

එබැවින්, ලං.වි.ම. වෙත ඉහත කී ලැබිය යුතු මුදල් (ආසන්න වශයෙන් ශ්‍රී ලං.රු. මිලියන 1,187.78) පියවීම සඳහා ජාතික අයවැයෙන් අරමුදල් වෙන්කළ යුතු බවට නිර්දේශ කෙරේ.

සී/ස. ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම

1 හැඳින්වීම

සීමාසහිත ලංකා විදුලිබල (පුද්ගලික) සමාගම (ලෙකෝ) 1982 අංක 17 දරණ හා 2007 අංක 07 දරණ සමාගම් පනත යටතේ මිගමුවේ සිට ගාල්ල දක්වා වූ ශ්‍රී ලංකාවේ බටහිර වෙරළ තීරයේ ප්‍රධාන ආර්ථික කළාපය තුළ බලයලත් ප්‍රදේශයට විදුලිබලය බෙදා හැරීමේ මූලික අරමුණු ඇතිව 1983 වර්ෂයේදී සංස්ථාපිත කරන ලදී. පසුව 2009 අංක 20 දරණ විදුලිබල පනත මගින් ලෙකෝ වෙත බෙදා හැරීමේ බලපත්‍රයක් නිකුත් කරමින් මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවේ නියාමනය යටතට ගෙන එන ලදී.

අපගේ දැක්ම

නව්‍ය පරිසර හිතකාමී ව්‍යාපාරය තුළින් ජන ජීවිතය ඵලිය කරමින් සතුට දැනවීම.

අපගේ මෙහෙවර

අඛණ්ඩ නව්‍යකරණය මගින් වඩාත් යහපත් බලශක්ති විසඳුම් සමාජයට අත්කරදීම.

සමාගමේ අගයන්

ඵලදායීත්වය වර්ධනයට තුඩුදෙන පරිසර විද්‍යාත්මක තිරසාර වටපිටාවක් තුළ බෙදුම් සේවා නව්‍යකරණය කරමින් හා වැඩිදියුණු කරමින් නිරන්තර කුතුහලය නිසා ලබාදෙන නව්‍ය සේවා මඟින් අපගේ පාරිභෝගිකයින් විස්මිත කිරීම හා හැකියාවන් සහිත හා තෘප්තිමත් කාර්ය මණ්ඩලයක් මඟින් ලාභදායීත්වය ඇති කිරීම.

මූලික නිපුණතාවන්

බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ විවිධාකාරී අත්දැකීම් තුළින් වැඩි දියුණු කළ ඉංජිනේරු, පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය සහ නවෝත්පාදන, මූලික නිපුණතාවයන් වන අතර අපගේ දැක්ම හා ඉලක්කයන්ට අනුකූලව සමාගම විවිධාංගික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ආයෝජනය කරනු ඇත.

සමාගමේ අරමුණු

- සමාගමෙහි ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව පාර්ශවකරුවන්ගේ දැනුවත්භාවය විධිමත්ව හා විනිවිධභාවයකින් යුක්තව සහතික කිරීම සහ උපායමාර්ගික විවිධාංගීකරණය ආරම්භ කිරීම.
- නියාමන සම්මතයන් සහ අභ්‍යන්තර සේවා ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව බෙදා හැරීමේ සේවා වැඩි දියුණු කිරීම.
- පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය සහ නවෝත්පාදනයන් තුළින් සමාගමෙහි තාක්ෂණික හැකියාවන් ඉහළ නැංවීම.
- තාක්ෂණික අවම කිරීමෙන් ව්‍යාපාර ලාභදායීත්වය, කාර්යක්ෂමතාව, අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලි පාලනය සහ උපාය මාර්ගික ආයෝජනය ඉහළ නැංවීම.
- ජාතික හා ජාත්‍යන්තර සම්මතයන් මගින් සළකුණු කර ඇති සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවා පරිසරයක් තුළින් ඵලදායී, නිපුණ, අභිප්‍රේරණය සහ අන්‍යෝන්‍ය ගෞරවනීය ශ්‍රම බලකායක් සහතික කිරීම.

2. 2021 වර්ෂයෙහි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හා ක්‍රියාකාරකම්වල ප්‍රගතිය

සමාගමේ ජයග්‍රහණය අපගේ කාර්යසාධනය සහ පාර්ශවකරුවන් සඳහා ඉහළ සේවාවක් ලබා දීමට ඇති කැපවීම ප්‍රදර්ශනය කරයි.

	2017	2018	2019	2020	2021 අයවැය	2021 ජූනි වන විට තත්‍ය
පාරිභෝගිකයින්	551,123	562,412	568,250	580,184	612,056	582,134
විකුණුම් GWh රු.මිලි.	1518	1,570	1,646	1,624	1,740	727
ආදායම රු.මිලි.	29,930	30,947	32,461	30,709	38,782	16,052
බෙදාහැරීම් අලාබ (11 Kv) %	2.7	2.27	1.61	1.34%	3.99%	2.92%
පාරිභෝගික/ සේවක අනුපාතය	351	358	370	392	408	394
කාර්යසාධන මිනුම් දර්ශක විශ්වාසනීයභාවය (SAIDI)(පැය/ පාරිභෝගික/ වර්ෂය)	41.9	39.1	34.7	-	-	-

MINISTRY OF POWER

2021 ජුනි වන විට වත්කම් බෙදා හැරීමේ වාර්තාව පහත පරිදි වේ.

වත්කම් වර්ගය	මිණුම් ඒකකය	2021 ආරම්භක ශේෂය	2021 ජුනි වන විට සත්‍ය කාර්යසාධනය	2021 ජුනි වන විට ශේෂය
11 kV UG	km	72.042	0.460	72.502
11 kV OH/DC	km	14.489	-	14.489
11 kV OH/SC	km	161.311	0.936	162.247
11 kV OH/SC+LV	km	846.938	0.232	847.170
බෙදා හැරීම/උපපොළ S 11 kV	NO	2,474	11	2,485
බෙදා හැරීම/උපපොළ S 11 KV ධාරිතාව	kVA	398,938	2,880	401,818
තොග/ උපපොළ S 11 kV	NO	1,982	26	2,008
තොග/ උපපොළ S 11 kV CAPACITY	kV	561,503	6,600	568,103
සුවිචිත්ශ්ඡ පොළ- LBS & Nu-Lec	NO	552	4	556
- LBC	NO	613	6	619
11 kV ස්වයංක්‍රීය ප්‍රතිවර්තනයන්	NO	23	-	23
11 kV අංශ කිරීම්	NO	7	(3)	4
LV බෙදා හැරීම් පද්ධතිය 1 PH/SC	km	41.107	(0.522)	40.585
LV බෙදා හැරීම් පද්ධතිය 2 PH/SC	km	1.960	0.477	2.437
LV බෙදා හැරීම් පද්ධතිය 3PH/SC	km	3,501.565	12.030	3,5595
LV බෙදා හැරීම් පද්ධතිය 3PH/DC	km	27.981	-	27.981
පාරිභෝගික සේවා දිගුව	NO	596,822	5,398	602,220
ලං.වි.ම ප්‍රාථමික/උපපොළ (සේවා සැපයීම් ලෙකෝ)	NO	36	-	36
ලං.වි.ම ප්‍රාථමික/උපපොළ ධාරිතාවය	MVA	435	5	440
ලං.වි.ම විදුලි මණු මිලදී ගැනීම PT.S	NO	38	1	39

ව්‍යාපෘති හා ප්‍රගතිය

මෙහෙයුම්

- බෙදාහැරීම් ජාලයතුළ ව්‍යාප්තිය හා පුනරුත්ථාපන කටයුතු පාරිභෝගිකයින්ගේ විදුලි ඉල්ලුම සහ සැපයුම් විශ්වාසනීයත්වය වැඩි දියුණු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයමත පදනම් වේ. මෙය එක් එක් ශාඛා විසින් මෙහෙයවනු ලබන අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියකි.
- බෙදා හැරීමේ අලාබ අඛණ්ඩව අඩු කිරීම සඳහා සැපයුම් කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම.
- ඇනගිවිම් සඳහා යොමුවීම් කාලය සහ බිඳවැටීම් ප්‍රතිස්ථාපන කාලය අඩු කිරීමෙහි අඛණ්ඩ වර්ධනය.
- නව සම්බන්ධතා ඇතුළු පාරිභෝගිකයින් ඉල්ලුම් කරන ලද සේවාවන් සඳහා වන සැකසුම් කාලය අඩු කිරීම.

සංවර්ධන ක්‍රියාවලීන්

- සමාගමට අයත් විදුලි ජාලය ස්මාර්ට් ජාලයක් බවට පත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. ස්මාර්ට් විදුලි මණු, ජාල නිරීක්ෂණ උපකරණ සහ ස්වයංක්‍රීය ස්විච් ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා ස්මාර්ට් ජාලක වේදිකාව සවිකර ක්‍රියාත්මක කෙරේ.
- ස්මාර්ට් විදුලි මණු, ජාල අධීක්ෂණ උපකරණ සහ ස්වයංක්‍රීය ස්විච් වැනි ස්මාර්ට් උපාංග සවි කිරීම සිදු වෙමින් පවතී.
- සමාගමේ අභ්‍යන්තර කටයුතු ස්වයංක්‍රීය වන අතර කඩදාසි රහිත කාර්යාල සංකල්පය වෙත ගමන් කරයි. සියලුම පාරිභෝගික සේවා අන්තර්ජාලය පදනම් කරගත් යෙදුම් සඳහා විවෘතය. පාරිභෝගිකයෙකුට බිල්පත් විද්‍යුත් තැපෑලෙන් ලබාගෙන අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවිය හැකි ඊ-බිලින් ක්‍රමය හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.
- විදුලි ජාල පාලනය ස්වයංක්‍රීය කිරීම සඳහා උසස් බෙදා හැරීමේ කළමනාකරණ පද්ධතියක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.

MINISTRY OF POWER

- භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති වේදිකාව සවිකර ඇති අතර සියලුම ජාල වත්කම් මෙම වේදිකාවට ලබා ගැනේ. සියළුම සේවා වාහන ද මෙම වේදිකාවට අත්පත් කරගෙන ඇති හෙයින් සියළු මෙහෙයුම් කළමනාකරණයට සහ හැකිතාක් දුරට ගනුදෙනුකරුවන්ට විනිවිදභාවයින් යුක්තව පවතී.
- හරිත විදුලිබල සංවර්ධන හා බලශක්ති කාර්යක්ෂමතා වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් අරමුදල් සපයන මයික්‍රෝ ග්‍රීඩ් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කර ඇති අතර 2021 වසර අවසන් වන විට එය නිම කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. දැනට 70% ක සමස්ත භෞතික ප්‍රගතියක් සාක්ෂාත් කරගෙන ඇත.
- නුගේගොඩ නියමු භූගත කේබල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කර, ඉදි කර නිම කර ඇති අතර මෙය නුගේගොඩ නගර මධ්‍යයයේ මතුපිට පැවති මධ්‍යම වෝල්ටීයතා ජාලය භූගත ජාලයක් බවට පත් කර ඇත.
- ලෙකෝ සැපයුම් විශ්වසනීයත්වය සහ ප්‍රභව ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා බෙදා හැරීමේ පද්ධති විශ්වාසනීයත්වය බලගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර ඇත. ලෙකෝ හි බෙදා හැරීමේ වෝල්ටීයතාවයක් ලෙස 33kV හඳුන්වා දීම මෙමගින් බලාපොරොත්තු වන අතර විශ්වාසනීයත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ලෙකෝ විදුලි ජාල ප්‍රභවයට සෘජුව 132/33 kV ජාලක උපපොළවල් හඳුන්වා දෙනු ඇත.
- නාරාහේන්පිට යෝජිත ප්‍රධාන කාර්යාල ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය ඉදිකිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්තුවල ලබාදෙමින් පවතින අතර, මෙම වසරේ අවසන් කාර්තුවේදී ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට කළමනාකරණය බලාපොරොත්තු වේ.
- මුදල් සහ වෙක්පත් ලබා ගන්නා කියෝස්ක් යන්ත්‍ර සමඟ ස්වයං ගෙවීම් මධ්‍යස්ථාන හඳුන්වා දීමෙන් පැය 24 පුරා ගෙවීම් එකතු කිරීමේ පහසුකම සක්‍රීය කර ඇත.
- සේවා ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා AMI සහ ස්මාර්ට් මීටර ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන හා සේවාවන් පහසු කිරීම සඳහා 2021 සැප්තැම්බර් මස අවසානයේදී ස්මාර්ට් මීටර දත්ත කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කෙරේ.

3 මූල්‍ය තත්වය

2021 ජූනි 30 දිනෙන් අවසන් කාල පරිච්ඡේදය සඳහා ලාභා හෝ අලාභ ප්‍රකාශය පහත දැක්වේ.

අවසන් කාල පරිච්ඡේදයට	අයවැයගත 2021 රු. '000	2021- ජූනි 30 දිනට(කෙටුම්පත) රු. '000	2021 - දෙසැම්බර්	2020 -
			31 දිනට (තත්‍ය+ පුරෝකථනය) රු. '000	දෙසැම්බර් 31 දිනට (විගණනය කරන ලද) රු. '000
ආදායම්	38,780,814	16,052,467	32,104,935	30,709,215
විකුණුම් පිරිවැය	(29,218,885)	(11,769,602)	(25,039,204)	24,596,359)
දළ ලාභය	9,561,929	4,282,865	7,065,731	6,112,855
අනෙකුත් මෙහෙයුම් ආදායම්	1,785,864	1,627,816	1,891,996	922,496
මෙහෙයුම් වියදම්	(2,943,532)	(1,221,368)	(2,685,035)	(2,575,292)
පරිපාලන වියදම්	(3,815,422)	(1,342,814)	(3,188,675)	(2,875,719)
මෙහෙයුම් ලාභය	4,588,840	3,346,500	3,084,017	1,584,341
මූල්‍ය ආදායම්	665,404	238,612	477,224	867,193
මූල්‍ය වියදම්	(87,155)	(10,337)	(60,674)	142,541)
බදු පෙර ලාභය	5,167,089	3,574,776	3,500,567	2,308,993
ආදායම් බදු වියදම්	(1,446,785)	(1,000,937)	(980,159)	(626,655)
වර්ෂයේ ලාභය	3,720,304	2,573,838	2,520,408	1,682,338

MINISTRY OF POWER

2021 ජූනි 30 දිනට මූල්‍ය තත්ව ප්‍රකාශය පහත පරිදි වේ.

රු.'000	ජූනි 2021	දෙසැම්බර් 2020
වත්කම්		
ජංගම නොවන වත්කම්		
දේපල, පිරිසත සහ උපකරණ	3,788,611	13,675,416
මූල්‍ය වත්කම්	10,838,875	10,838,875
අනෙකුත් වත්කම්	<u>2,056,120</u>	<u>2,152,456</u>
මුළු ජංගම නොවන වත්කම්	<u>26,683,606</u>	<u>26,666,747</u>
ජංගම වත්කම්		
නොග	2,719,917	2,804,761
වෙළඳ සහ අනෙකුත් ලැබිය යුතු දේ	11,548,692	8,262,660
අනෙකුත් මූල්‍ය වත්කම්	8,488,288	9,178,713
මුදල් හා බැංකු ශේෂය	<u>923,600</u>	<u>431,801</u>
මුළු ජංගම වත්කම්	<u>23,680,497</u>	<u>20,677,935</u>
මුළු වත්කම්	<u>50,364,103</u>	<u>47,344,683</u>
ස්කන්ධය සහ බැරකම්		
ස්කන්ධය		
ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය	1,145,067	1,145,067
සංචිත සහ රඳවා ගත් ඉපයුම්	<u>36,061,923</u>	<u>33,537,300</u>
මුළු ස්කන්ධය	<u>37,206,990</u>	<u>34,682,367</u>
ජංගම නොවන බැරකම්		
පොළී සහිත ණය ගැනීම්	94,393	94,393
විලම්බිත බැරකම්	6,089,978	5,995,803
පශ්චාත් රැකියා ප්‍රතිලාභ වගකීම්	<u>1,487,149</u>	<u>1,478,148</u>
	<u>7,671,520</u>	<u>7,568,344</u>
ජංගම බැරකම්		
වෙළඳ හා අනෙකුත් ගෙවිය යුතු දේ	4,276,225	4,624,583
අනෙකුත් ජංගම බැරකම්	<u>1,209,367</u>	<u>469,390</u>
මුළු ජංගම බැරකම්	<u>5,485,592</u>	<u>5,093,972</u>
මුළු බැරකම්	<u>13,157,113</u>	<u>12,662,316</u>
මුළු ස්කන්ධය සහ බැරකම්	<u>50,364,103</u>	<u>47,344,683</u>

4. මුහුණ දුන් අභියෝග සහ එවැනි අභියෝග වලට මුහුණදීම සඳහා ගෙන ඇති උපාය මාර්ගයන්.

- පවතින වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් අයවැය මඟින් ඉදිරිපත් කළ විකුණුම් පුරෝකථනයට සාපේක්ෂව සත්‍ය අලෙවිය පහත වැටී තිබුණි. කෙසේ වුවද, සමාගමට දැනට පවතින පොදු වියදම් කාර්ය වියදම් පාලනය කිරීමට හැකි වී ඇත.
- වසංගත කාල සීමාව තුළ සමාගමේ වෙළඳ ණයගැනී තත්ත්වය ක්‍රමයෙන් ඉහළ ගොස් ඇත. පවතින වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් බොහෝ ව්‍යාපාරික කටයුතු අඩාල වූ අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස රජය විසින් විදුලි පාරිභෝගිකයින්ට සහන ලබා දුන්නේය. ලෙකෝ පාරිභෝගිකයින්ගේ විදුලි සැපයීම විසන්ධි නොකිරීම හේතුවෙන් වෙළෙඳ ණයගැනියන් වැඩි වී ඇත.

- 2020 අප්‍රේල් සිට ගනුදෙනුකරුවන්ට සහන ලබා දී ඇත. මේ හේතුවෙන් පසුගිය වසර කිහිපය හා සැසඳීමේදී සමාගමේ සමස්ත වෙළඳ ලැබිය යුතු ශේෂය සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් ඇත. වර්තමාන තත්වයෙන් පීඩාවට පත් වූ එක් එක් පාරිභෝගිකයින්ගේ හා තෝරාගත් පාරිභෝගිකයින්ගේ පවත්නා හිඟහිටි ශේෂ පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීමට ලෙකෝ පියවර ගෙන ඇති අතර බිල්පත් පියවීමේ වාරික පදනමක් පිළියෙල කර හඳුන්වා දීම තුළින් ව්‍යාපාරවලට බල නොපාන පරිදි හිඟහිටි විදුලි බිල්පත් පියවා ගත හැකි වේ. මෙම ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා විසන්ධි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීමට කළමනාකරණය විසින් කටයුතු සම්පාදනය කරනු ලබන අතර මෙය එක් එක් සිද්ධිය අනුව විසන්ධි කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් වනු ඇත.
- මණු කියවීම ලබා ගැනීම සහ බිල්පත් ගාස්තු අය කිරීම් කෙරෙහි වසංගත තත්වය බරපතල ලෙස බලපා ඇත.

5. 2022 වර්ෂය සඳහා වැඩ සටහන් සහ ව්‍යාපෘති

- කාර්යක්ෂමතාව සහ පාරිභෝගික සේවා ඉහළ නැංවීමේදී ස්මාර්ට් ජාලක විසඳුම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ.
- අභ්‍යන්තර කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රත්‍ය ඉංජිනේරු ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ.
- ඉහළ පාලන හැකියාව සහ විනිවිදභාවය තුළින් ව්‍යාපාර සැලැස්මේ ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා වන ක්‍රියාවලිය ස්වයංක්‍රීයකරණ කාර්යයන් අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ.
- විදුලි බල පද්ධතියේ විශ්වසනීයත්වය බල ගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතිය ලබන වසර මුලදී ආරම්භ කෙරේ. මෙම ව්‍යාපෘතියට ප්‍රධාන වශයෙන් මුදල් සපයනු ලබන්නේ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසිනි. අපේක්ෂිත පිරිවැය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 50 ක් පමණ වන අතර ව්‍යාපෘතිය 2026 වසර වන විට අවසන් කිරීමට අපේක්ෂිතය.
- ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ඉදි කිරීමේ ව්‍යාපෘති කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරන බැවින් ප්‍රධාන කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල 2024 වන විට වාසය කිරීමට සූදානම් වනු ඇත.

සි/ස. එල්ටීඑල් හෝල්ඩින්ස් පුද්ගලික සමාගම

හැඳින්වීම:

1980 වර්ෂයේ ස්ථාපනය කරන ලද එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස් (පුද්ගලික) සමාගම වර්තමානයේදී සිය ලියාපදිංචි කාර්යාලය කොළඹ 02, පාර්ක් විදියේ අංක 67 දරන ස්ථානයෙහි පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර සිව් දශකයකට අධික ස්වකීය ගමන්මඟ තුළ ශ්‍රී ලංකාව මෙන් ම විදේශීය රටවල ද ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රය තුළ ස්වකීය විශිෂ්ටත්වය ඔස්සේ ස්වකීය අභිමතාර්ථ රැසක් සඵල කරගනිමින් විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයෙහි ප්‍රමුඛස්ථානයට පත්ව තිබේ. මේ අනුව මෙම ආයතනය මෙරට මෙන් ම විදේශයන්හි ද පිළිගත් ප්‍රමුඛ පෙළේ විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ ඉංජිනේරු ආයතනයක් බවට පත්ව තිබේ. මෙම සමාගම

මේ දක්වා සාර්ථක ලෙස ව්‍යාපාරික කටයුතුවල නියැලෙමින් විදුලිබල උත්පාදනය, විදුලි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, විදුලිබලය බෙදාහැරීමේ පරිණාමක නිෂ්පාදනය කිරීම සහ ලෝහ සින්ක් තුළ ගිල්වීමෙන් ගැල්වනයිසිකරීම (Hot Dip Galvanizing) සහ ශ්‍රී ලංකාවේ මෙන්ම විදේශ රටවල විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ වෙනත් විවිධ අවශ්‍යතා සපුරාලීම මඟින් විවිධ අංශ ඔස්සේ විවිධාංගීකරණයට බඳුන් වී තිබේ. විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳව අපමණ පළපුරුද්ද සහ දැනුම තුළින් පන්තරය ලද මෙන් ම සුදුසුකම්/ පළපුරුද්දෙන් හෙබි ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන් සහ තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලයෙන් සමන්විත මෙම සමාගම ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉටුකරන කාර්යයන්ට අමතරව ජාත්‍යන්තර විදුලිබල වෙළඳපොළ තුළට නොබියව පිවිස ඉංජිනේරු, ප්‍රසම්පාදන සහ ඉදිකිරීම් කාර්යයන් සාර්ථක ලෙස ඉටු කරනු ලැබේ.


වර්තමානයේදී එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස් සමාගම ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට මෙගාවොට් 300 ක දායකත්වයක් සපයනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන විශාලතම ස්වාධීන විදුලිබල නිෂ්පාදකයා වේ. එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස් සතුව සම්ප්‍රේෂණ කුළුණු සහ අනෙකුත් කර්මාන්ත සඳහා තාප ගිල්වුම් ගැල්වනයිසින්කරීම කළ හැකි සම්පූර්ණයෙන් ස්වයංක්‍රීය ගැල්වනයිසිං බලාගාරයක් පවතින අතර උසස් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුව පැයකට මෙට්‍රික් ටොන් 6.2 ක නිෂ්පාදනයක් ලබාගැනීමේ හැකියාව පවතියි.

ලක්දනවි සමාගම එල්ටීඑල් (පෞද්ගලික සමාගමෙහි) පරිපාලිත අයතනයක් වන අතර මෙම වසර ආරම්භයේ දී මෙගාවොට් 350 උච්ඛතම ස්වභාවික වායු / ඩීසල් බලාගාර ඉදිකිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කරන ලද අතර එමඟින් 2024 වර්ෂයේ මුල්භාගයේ හෝ වසංගත තත්ත්වයෙන් පසු රට සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත්වුවහොත් ඊට පෙර ජාතික විදුලි පද්ධතියට එක්කිරීමට නියමිතය.

අප ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වය ඇතුළු අපගේ කණ්ඩායම මනා පුහුණුවකින් යුතු, ශික්ෂිත මෙන් ම කැපවීම සහිත කණ්ඩායමක් වන අතර ඔවුන්ගේ ස්ථිරභාවය, පරිශ්‍රමය හා ශක්තිය හා සබැඳි අපගේ සම්පත් උපරිම වශයෙන් උපයෝජනය කර ගනිමින් නව්‍යකරණයෙහි සහ උසස් තාක්ෂණය අඛණ්ඩ භාවිතයෙහි නියැලෙමින් දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ආයතනික ඉලක්ක මනා ලෙස සාක්ෂාත් කරගනිමින් එල්ටීඑල් සමූහයෙහි මිළඟ ඉදිරි පියවර තැබීමට උත්සුක වී තිබේ.

අප සමාගමෙහි සුවිශේෂී කාර්යසාධනය හේතුවෙන් ආසියානු කලාපයේ විශිෂ්ටතම ස්වාධීන බලශක්ති නිෂ්පාදක සඳහා වන ස්වර්ණ සම්මානය ඇතුළත්ව පහත ආකාරයේ විවිධ ඉංජිනේරු විශිෂ්ටතා සම්මාන රැසක් හිමිකරගැනීමට සමත් විය.

- ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනය විසින් පිරිනමන ලද 2015 ඉංජිනේරු විශිෂ්ටතා සම්මානය 2015 වර්ෂයේ දී ජයග්‍රහණය කිරීම.
- දකුණු කොරියාවේ පැවති 2016 ආසියානු බලශක්ති සම්මාන ප්‍රදානයේදී විශිෂ්ට කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් වූ සම්මානය දිනාගැනීම.
- ලක්දනවි සමාගම නියමිත පරිදි ණය ගෙවී හේතුවෙන් ණය ලබාගැනීම සඳහා වන සුදුසුකම සම්බන්ධයෙන් Fitch Rating Agency විසින් ප්‍රසිද්ධියේ දක්වා ඇති අතර එය AA”(Ika) වශයෙන් ශ්‍රේණිගත කර ඇති අතර එය දෙවැනි වන්නේ AAA ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමට පමණි.



ලාභාංශ ගෙවීම්:

එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස් (පුද්ගලික) සමාගම විසින් 1980 වර්ෂයේ සිට පසුගිය සිව් දශකය තුළ මෙහෙයුම් කටයුතු සිදුකිරීමේදී රුපියල් බිලියන 16 කට අධික සමුච්චිත ලාභාංශ ගෙවීමක් සිදුකරමින් ලංවිම මූල්‍ය ප්‍රවාහයට සුවිශාල දායකත්වයක් ලබා දී තිබේ. එමෙන්ම සමාගම විසින් ස්වකීය සාර්ථකත්වය ඉහළ නංවාගෙන රුපියල් බිලියන 33 කට අධික සාමූහික ශුද්ධ වත්කම් වාර්තා කරගෙන තිබේ. සමාගමෙහි සේවකයන් කොටස්කරුවන් බවට පත්කිරීමට සමාගම විසින් 2001 වර්ෂයේදී ගනු ලැබූ තීරණය ප්‍රකාරව 2005 වර්ෂයේදී විදේශීය ආයෝජකයන් විසින් හිමිකරගෙන තිබූ කොටස් මිලදී ගැනීම උදෙසා සමාගම සතු සම්පත් උපරිම වශයෙන් උපයෝජනය කරගැනීමෙන් සමාගම සතු ලාභ

තවදුරටත් වර්ධනය විය.

මෙගාවොට් 350 ද්‍රවිකෘත ස්වභාවික වායු බලාගාරයක් ඉදිකිරීම සඳහා 2016 වර්ෂයේදී ලංවිම විසින් කැඳවන ලද ටෙන්ඩරය සඳහා සමාගමේ පූර්ණ පරිපාලිත සමාගමක් සහ බලාගාර මෙහෙයුම් අංශය වන ලක්දනවි සමාගම ලංසු ඉදිරිපත් කරන ලදී. ලක්දනවි සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලංසුව අවම මිල ගණන් සහිත ලංසුව වශයෙන් සලකා එය 2021 වර්ෂයේ දී ප්‍රදානය කරන ලද අතර එමඟින් රජය සහ ලංවිම වෙත පිළිවෙළින් පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ අත්වනු ඇත.

1. යන්ත්‍රෝපකරණ හැර අනෙකුත් සියලුම ප්‍රසම්පාදනයන් රට තුළ පවතින සම්පත් වලට පමණක් සීමා වන අතර අරමුදල් විදේශ රටවලට ප්‍රවාහය වීම සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් අඩු කළ හැකිය.
2. ලක්දනවි සමාගම විසින් ස්වකීය පළපුරුදු ඉංජිනේරුවරුන්, පුහුණු ශ්‍රමිකයන් සහ අනෙකුත් කාර්යමණ්ඩලයෙන් සමන්විත කණ්ඩායම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මකකිරීම සඳහා උපයෝගී කරගනු ලැබේ. මේ හේතුවෙන් ද රටෙහි පුහුණු ශ්‍රමය විදේශ රටවලට ප්‍රවාහය වීම පහළ යයි.
3. විශ්වවිද්‍යාල වලින් පිටවන තරුණ ඉංජිනේරුවන්ට රටෙහි පවතින විදැකියා ගැටළුව විසඳාගැනීම සඳහා අතීතයේ සිට මේ දක්වාම මෙම ආයතනය ධනීය අවස්ථා සපයනු ලබයි.
4. එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස් (පුද්ගලික) සමාගම විසින් උපයනු ලබන ලාභාංශ මගින් ලංවිම වෙත ප්‍රතිලාභ සැලසේ.

විදේශීය ව්‍යාපෘති:

විදේශයන්හි ජල සහ තාප බලාගාර මෙහෙයුම් සඳහා වන ටෙන්ඩර් ලබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් මෙම සමාගම සාර්ථක ප්‍රථිඵල අත්කරගනු ලැබුවද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පනවන ලද සීමාවන් හේතුවෙන් විශේෂයෙන් ම බංගලාදේශය සහ තේපාලය යන රටවල ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතියට යම්තාක් දුරකට බාධා එල්ල වී තිබේ.

අප සමාගම විසින් මීට වසර පහකට ප්‍රථම අත්කර ගන්නා ලද ඉන්දියානු ස්විච් ජීයර් නිෂ්පාදන සමාගමක් වන ඒසියාටික් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇන්ඩ් ස්විච්ජීයර් සමාගම (Asiatic Electrical & Switchgear Company (PTE) Ltd) මෙම සමාගම විසින් පත්කරනු ලැබූ පළපුරුදු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියෙකුගේ පාලනය යටතේ කාර්යසාධනය ඉහළ නංවා ගන්නා ලදී. ඒසියාටික් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇන්ඩ් ස්විච්ජීයර් සමාගම විසින් අප සමාගමෙහි විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයෙහි සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා වන ඉල්ලුම අඛණ්ඩව සපුරාලනු ලබන බැවින් එම සමාගම අත්කරගැනීම අප සමාගම ලද විශාල වාසියකි.

විදේශීය පරිපාලිත ආයතන වෙතින් ලද ලාභාංශ :

සමාගමේ 2021/21 මූල්‍ය වර්ෂයේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමේදී පරිපාලිත ආයතන සාර්ථක ලෙස මෙහෙයවීම මගින් සමාගමට ඇ.ඩො. 4,489,258 ක ලාභාංශ ආදායමක් උපයාගත හැකි විය. එය පහත සඳහන් පරිදි වර්ග කළ හැකිය:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. ලක්දනවි බංග්ලා පවර් ලිමිටඩ්, බංග්ලාදේශ් | .. ඇ.ඩො. 897,190 |
| 2. ෆෙති ලංකා පවර් ලිමිටඩ්, බංග්ලාදේශ් | .. ඇ.ඩො. 3,592,068 |
| මුළු මුදල | <u>ඇ.ඩො. 4,489,258</u> |

මෙරට මෙන් ම විදේශයන්හි පවතින සියලුම බලශක්ති විභවතා උපයෝගී කරගැනීම සඳහා එල්ටීඑල් සමාගම විසින් විවිධ පරිපාලිත සමාගම් යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සෑම ව්‍යාපාරයක් ම විධිමත්ව කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ස්වකීය ව්‍යාපාරය විවිධාංගීකරණය කිරීම සිදු කරනු ලැබේ.

2021 වර්ෂය සඳහා (ජනවාරි සිට අගෝස්තු දක්වා) කාර්යසාධනය සහ 2022 වර්ෂය සඳහා වැඩසටහන්

2021 වර්ෂයේ ජනවාරි මස සිට අගෝස්තු මස දක්වා මූල්‍ය අංශයේ සුවිශේෂීතා ඇතුළත්ව එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස් සමාගම් සමූහයේ කාර්යසාධනය

පූර්ව වර්ෂයට සාපේක්ෂව පවත්නා වර්ෂයේ මූල්‍ය කාර්යසාධන සහ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් සාරාංශය පහත පරිදි වගුගත කර තිබේ :-

කාලසීමාව	2021 මූල්‍ය වර්ෂය ජනවාරි/ අගෝස්තු	2020 මූල්‍ය වර්ෂය ජනවාරි/ අගෝස්තු	2019 මූල්‍ය වර්ෂය ජනවාරි/ අගෝස්තු
පිරිවැටුම	(රුපියල් මිලියන)	(රුපියල් මිලියන)	(රුපියල් මිලියන)
විවිධ සේවා නිෂ්පාදන	6,994	6,397	5,947
බලශක්ති උත්පාදනය	11,213	6,861	6,439
ඉදිකිරීම් සේවා	-	-	294
මුළු ප්‍රමාණය	18,207	13,259	12,680
දළ ලාභය			
විවිධ සේවා නිෂ්පාදනය	3,290	3,134	2,679
බලශක්ති උත්පාදනය	3,056	3,119	1,835
ඉදිකිරීම් සේවා	-	-	76
මුළු සංඛ්‍යාව	6,346	6,253	4,591

සමාලෝචිත මාස අටක කාලය සඳහා (2021 ජනවාරි මස සිට අගෝස්තු මස දක්වා) වාර්තා වූ සමාගමේ සමස්ත ඒකාබද්ධ පිරිවැටුම සහ දළ ලාභය පසුගිය වර්ෂයේ එම කාල සීමාවට සාපේක්ෂව පිළිවෙළින් 37.31% සහ 01.49% වශයෙන් වර්ධනය වී තිබේ.

පසුගිය වර්ෂයේ “බල ශක්ති උත්පාදනයෙහි” සමඟ සසඳන විට 63.4% ක සුවිශේෂී වර්ධනයක් වාර්තා වේ. කෙසේනමුත් පසුගිය වර්ෂයේ අදාළ කාලසීමාව තුළ 02.02% ක අඩුවීමක් පෙන්නුම් කරයි.

1.0 බලාගාර ක්‍රියාත්මක කිරීම හා නඩත්තු කිරීම

1.1 කෙරවලපිටිය යුගදනවි බලාගාරය

ස්ථාපිත බලාගාරය	යුගදනවි බලාගාරය, කෙරවලපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව
බලාගාරයේ මුළු ධාරිතාව	මෙගාවොට් 300
GT/ST සැපයුම්කරු	GE ප්‍රංශය / ඇ.එ.ජ
එන්ජින් වර්ගය	GT – Frame 9E, ST SC5
ප්‍රත්‍යාවර්තක වර්ගය	GE 9A5
ආකෘතිය	2:2:1
යන්ත්‍ර නිමැවුම	එක් යන්ත්‍රයකින් මෙගාවොට් 100 බැගින්
යන්ත්‍ර සංඛ්‍යාව	2 GTs & 1 ST
විදුලිබලය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම් කාලසීමාව	2010 මැයි මස සිට වසර 25 ක්



2021 වර්ෂයේ වාර්ෂික බලශක්ති අලෙවිය 2021 ජනවාරි මස 01 වන දින සිට

අගෝස්තු 31 වන දින දක්වා ගිගාවොට් පැය 733.38 වූ අතර ළඟාකරගන්නා ලද උපයෝජ්‍යතාව 89.82 % කි. 2021 මැයි මස 10 සිට 2022 මැයි මැයි මස 09 දක්වා වාර්ෂික උපයෝජ්‍යතා ඉලක්කය 68% ක් වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

එල්ටීඑල් සමාගමේ උපපාලිත සමාගමක් වන ලක්දනවි සමාගම මෙගාවොට් 300 ක සංයුක්ත චක්‍රීය බලාගාරයක් වන යුගදනවි සමාගමේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හා නඩත්තු කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්කරු වශයෙන් ඉදිකිරීම් අවධියේදී විශාල දෝශාරෝපණයකට ලක්වීම සාර්ථක ලෙස මැඩපවත්වමින් ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් වශයෙන් පසුගිය වසර 13 ක කාලය තුළ බැර ඉන්ධන භාවිතා කරමින් මෙම බලාගාරය ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. බැර ඉන්ධන භාවිතයෙන් ක්‍රියාත්මක වන පරමාදර්ශී බලාගාරයක් බවට පාත්‍ර වෙමින් ලොව ප්‍රධාන පෙළේ මූලික උපකරණ නිෂ්පාදක වශයෙන් යුගදනවි බලාගාරය ස්වකීය ශක්‍යතාව පෙන්නුම්කර තිබේ.

1.2. රාජ ලංකා විදුලි බලාගාරය, නටෝර්, බංගලාදේශය (RLPP)

ස්ථාපිත බලාගාරය	රාජ ලංකා විදුලි බලාගාරය, නටෝර්, බංගලාදේශය
බලාගාරයේ මුළු ධාරිතාව	මෙගාවොට් 52.2
එන්ජින් සැපයුම්කරු	වාර්ට්සිලා ෆින්ලන්තය
එන්ජින් වර්ගය	W20V32
යන්ත්‍ර නිමැවුම	මෙගාවොට් 8.9
යන්ත්‍ර සංඛ්‍යාව	6
විදුලිබලය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම් කාලසීමාව	2014 ජනවාරි මස සිට වර්ෂ 15 ක්



2021 වර්ෂයේ අගෝස්තු මස 31 දක්වා රාජ ලංකා විදුලි බලාගාරයේ වාර්ෂික විදුලිබල අලෙවිය ගිගාවොට් පැය 147.407 ක් වූ අතර එය බලශක්ති උපයෝජනාවයෙන් 93.31% ක් සපුරාලීමකි. 2021 වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික විදුලිබල උපයෝජනා ඉලක්කය 95% ට වඩා ඉහළින් පදනම් වී ඇත. මෙම තාප බලාගාරය ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැරව ස්ථාපිත ශ්‍රී ලංකාවට අයත් ප්‍රථම බලාගාරයයි.

1.3 ලක්ධනවි බංග්ලා විදුලි බලාගාරය, කොමීලා, බංගලාදේශය

ස්ථාපිත බලාගාරය	ලක්ධනවි බංග්ලා විදුලි බලාගාරය, කොමීලා, බංගලාදේශය
බලාගාරයේ මුළු ධාරිතාව	මෙගාවොට් 52.2
එන්ජින් සැපයුම්කරු	වාර්ට්සිලා ෆින්ලන්තය
එන්ජින් වර්ගය	W20V32
යන්ත්‍ර නිමැවුම	මෙගාවොට් 8.9
යන්ත්‍ර සංඛ්‍යාව	6
විදුලිබලය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම් කාලසීමාව	2014 දෙසැම්බර් මාසයේ සිට වසර 15 ක්



2021 වර්ෂය සඳහා LBPP හි වාර්ෂික බලශක්ති අලෙවිය 2021 අගෝස්තු 31 දක්වා ගිගාවොට් පැය 119.18 ක් වන අතර ළඟා වූ උපයෝජනාව 90.55% කි. 2021 වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික උපයෝජනා ඉලක්කය 90% ට වඩා ඉහළින් පදනම් වී තිබේ.

1.4 ගෙනි ලංකා විදුලි බලාගාරය, ගෙනි, බංගලාදේශය

ස්ථාපිත බලාගාරය	ගෙනි ලංකා විදුලිබලාගාරය,
බලාගාරයේ මුළු ධාරිතාව	මෙගාවොට් 114
එන්ජින් සැපයුම්කරු	වාර්ට්සිලා ෆින්ලන්තය
එන්ජින් වර්ගය	18V50 හයක් සහ W20V32 එකක්
යන්ත්‍ර නිමැවුම	18.415*6 + මෙගාවොට් 9.78*1
යන්ත්‍ර සංඛ්‍යාව	7
විදුලිබලය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම් කාලසීමාව	2019 නොවැම්බර් මාසයේ සිට වසර 15 ක්



2021 වර්ෂයේ අගෝස්තු 31 දක්වා වාර්ෂික බලශක්ති අලෙවිය ගිගාවොට් පැය 173.74050 ක් වන අතර ළඟකරගත් උපයෝජනාව 91.51 % කි. 2021 වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික උපයෝජනා ඉලක්කය 92%. ට වඩා ඉහළින් පදනම් වී තිබේ.

1.5 පවන්දනවි සුළං බලාගාරය, නොරොච්චෝලේ

ස්ථාපිත බලාගාරය	පවන්දනවි සුළං බලාගාරය, ඉලන්තඩිය, නොරොච්චෝලේ
බලාගාරයේ මුළු ධාරිතාව	මෙගා වොට් 9.8
වර්ධන සැපයුම්කරු	ගමේසා
වර්ධන වර්ගය	G58
වර්ධන නිමැවුම	කිලෝවොට් 850
වර්ධන සංඛ්‍යාව	12
විදුලිබලය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම් කාලසීමාව	2012 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට වසර 20 ක්



2021 අගෝස්තු මස 31 දක්වා වාර්ෂික බලශක්ති අලෙවිය ගිගාවොට් පැය 6.10 ක් වන අතර ළඟාකරගත් බලාගාර සාධකය 10.4% කි. 2021 වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික උපයෝජ්‍යතා ඉලක්කය පදනම් වී ඇත්තේ 9.68 % ක් වශයෙනි. 2020 ජූලි මාසයේ ලංවිම සුළං රැස්කිරීමේ උපපොළෙහි ප්‍රධාන පරිණාමකය නිසික්‍රියාකාරීත්වයෙන් තොරවීම හේතුවෙන් මෙම බලාගාරයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට දැඩි බලපෑම් එල්ල වූ අතර එය පිළිසකර කිරීම සඳහා වසරක පමණ කාලයක් ගතවිය.

2.0 බෙලිහුල්මය කුඩා ජල විදුලි බලාගාරය

2.1 බෙලිහුල්මය - නිව්දු කුඩා ජල විදුලි බලාගාරය

ස්ථාපිත බලාගාරය	බෙලිහුල්මය නිව්දු කුඩා ජල විදුලි බලාගාරය
බලාගාරයේ මුළු ධාරිතාව	මෙගාවොට් 2.2
චර්බයිම සැපයුම්කරු	Wasserkraft Volk AG, ජර්මනිය
වර්බයිම වර්ගය	Horizontal Turbo Impulse
චර්බයිම නිමැවුම	මෙගාවොට් 1.1
චර්බයිම සංඛ්‍යාව	2
විදුලිබලය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම් කාලසීමාව	2003 මැයි මස සිට වසර 20 ක්



2021 වර්ෂයේ අගෝස්තු මස 31 දක්වා වාර්ෂික බලශක්ති අලෙවිය ගිගාවොට් පැය 6.1ක් වන අතර බලාගාර සාධකය 45% කි. 2021 වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික උපයෝජ්‍යතා ඉලක්කය 100% වශයෙන් පදනම් වී තිබේ.

2.2 අසුපිනිඇල්ල කුඩා ජලවිදුලි බලාගාරය, අරණායක

ස්ථාපිත බලාගාරය	අසුපිනිඇල්ල කුඩා ජලවිදුලි බලාගාරය, අරණායක
බලාගාරයේ මුළු ධාරිතාව	මෙගාවොට් 4
චර්බයිම සැපයුම්කරු	VA Tech Hydro
වර්බයිම වර්ගය	Horizontal Pelton
චර්බයිම නිමැවුම	මෙගාවොට් 2
චර්බයිම සංඛ්‍යාව	2
විදුලිබලය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම් කාලසීමාව	2005 නොවැම්බර් මාසයේ සිට වසර



2021 අගෝස්තු 31 දක්වා වාර්ෂික බලශක්ති අලෙවිය ගිගාවොට් පැය 8.00 ක් වන අතර සපුරා ගන්නා ලද බලාගාර සාධකය 35% කි. 2021 වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික උපයෝජ්‍යතා ඉලක්කය 95% ක් මත ලදනම් විය.

2.3 - මෙගා වොට් 10 ක ධාරිතාවයෙන් යුතු මකරිගාඩ් ජල විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම , නේපාලය

ස්ථානය	ජල මූලාශ්‍රය - දුරින් පිහිටි පෙරදිග නේපාලයේ කන්දේශ්වරිහි වර්මෙලියා නදියෙහි සහ ඩර්වුලා දිස්ත්‍රික්කයේ ගුජාර් ගම්මානයේ අතු ගංගාවක් වන මකරි ගාඩ්
සමස්ත බලාගාර ධාරිතාව	මෙගාවොට් 10
බලශක්තිය - අලෙවි කළ හැකි - ගිවිසුම්ගත	74.1 MU 69.8 MU
විදුලිබලය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම් කාලසීමාව	අත්සන්කර තිබේ
චර්බයිම නිමැවුම	WkV-Germany
චර්බයිම වර්ගය	Horizontal 2 Jet Pelton
ජල ප්‍රභවය	වර්ෂය පුරාම වැසි වසීම සහ හිම පතනය



ඉහත ව්‍යාපෘතිය එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස් (පුද්ගලික) සමාගමේ පරිපාලිත සමාගමක් වන එල්ටීඑල් එන්රජී (පුද්ගලික) සමාගම විසින් විසින් ඉහත ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර එම සමාගමේ කොටස් 55% ක් මකරිගාඩ් හයිඩ්‍රො පවර් ජ්‍රෝන්ට් සමාගම විසින් ලබාගෙන තිබේ.

මේ වන විට ව්‍යාපෘති කාර්යයන්ගෙන් 60% ක් පමණ අවසන් කර ඇති අතර ඉතිරි වැඩ කටයුතු 2022 මැයි මාසය වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතය. 2022 මැයි/ ජූනි මාසවලදී පරීක්ෂා කිරීම් හා බලය පැවරීම 2022 ජූලි මස මැද භාගයේ සිට වාණිජ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

3.0 පරිණාමක නිෂ්පාදනය හා අලෙවි කිරීම



3.1 අඟුලාන පරිණාමක යන්ත්‍රාගාරයේ ප්‍රධාන යන්ත්‍රෝකරණ හා පසහුකම්



එච්වී එතුම් යන්ත්‍ර 3 (HV Winding Machine -WHCF- TUBOLY) - 3 Nos./ ස්වයංක්‍රීය එතුම් යන්ත්‍ර 3 (Automatic Winding Machines) – 3 Nos.

කාර්මික පරිගණකයක් මගින් පාලනය වන මෙම ස්වයංක්‍රීය එතුම් යන්ත්‍ර (automatic winding machines) නිෂ්පාදන ධාරිතාව ඉහළ නංවන අතර අමුද්‍රව්‍ය පිරිමැසුම්දායක වශයෙන් භාවිතා කිරීම සහතික කරන අතරම විශාල කොන්ත්‍රාත් නියමිත වේලාවට ක්‍රියාත්මක කිරීමට මහත් ලෙස උපකාරී වේ.



ජෝර්ජ් හර කැපුම් යන්ත්‍රය (George Core Cutting Machine) – යන්ත්‍ර 1

මෙය අධිවේගී හා ස්වයංක්‍රීය හරය කැපීමේ මාර්ගයක් වන අතර එමඟින් වටිනා කාලය ඉතිරි කරයි. මෙමඟින් lower No-load losses, No - load Current සහ අඩු ශබ්ද මට්ටම සහිත පරිණාමකවල පියවර වශයෙන් තවදුරටත් වශයෙන් සකස්කර ඇති පරිණාමක හරයන් (step lap stacked transformer cores) නිවැරදිව කපා ගත හැකිය.



HV එකුම් යන්ත්‍ර CNC-යන්ත්‍ර 02 /කිරස් එකුම් යන්ත්‍ර - යන්ත්‍ර 02 (HV Winding Machine CNC-2) Nos./Horizontal Winding Machines -2 Nos.

මෙම යන්ත්‍රවලට 5 MVA දක්වා එනීමේ හැකියාව පවතින අතර වඩා හොඳ තත්ත්වයේ නිවැරදි හා නිසි දහර එමඟින් නිර්මාණය කරගත හැකිය.



තෙල් පෙරහන් යන්ත්‍රය - ඒකක 01 Oil Filter Machine (Vokes SL 20) - 01 Unit

මෙම යන්ත්‍රය ක්ෂේත්‍රයහි අපගේ තෙල් පරිවරණය කිරීමේ පාරවිද්‍යුත් ගුණාංග ඉහළ නැංවීමෙන් බාහිර (ගෘහස්ථ නොවන) අළුත්වැඩියා සහ සේවා කටයුතුවල ගුණාත්මකභාවය තහවුරු කිරීමට උපකාරී වේ.



පරීක්ෂා කිරීමේ අංශය සඳහා එම්ඒ කට්ටලය - 1 වන කට්ටලය (MG Set for Testing Department- 1 Set)

පරිණාමක 5 MVA ධාරිතාවයක් දක්වා පරීක්ෂා කිරීමේ හැකියාව සහිත මෙම MG කට්ටලය පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදියුණු කරන ලදී. පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක අංශ ඉහළ නැංවීමට මෙය උපකාරී වේ.



ගබඩා ගොඩනැගිල්ල

ගබඩා ගොඩනැගිල්ල වාර්ෂිකව ඉහළයන නිෂ්පාදන ප්‍රමාණයට පහසුකම් සැලසීම සඳහා ද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම හා පරිහරණ කටයුතු සඳහා නිසි ලෙස සැලසුම් කළ අවකාශයකි. අලුතින් සකස් කර ඇති රාක්ක සහ ඊආර්පී පද්ධති ගබඩා ක්‍රියාකාරිත්වය කාර්යක්ෂම හා නිවැරදි බවට පත්කරයි.



වහල මත ඉදිවන (Rooftop) සූර්යබල පද්ධති

මෙම හරිත විදුලිබල ජනන සංකල්පය සම්බන්ධයෙන් වන ප්‍රධාන පියවරකි.

3.2 සමාලෝචිත වර්ෂයේ (2020/2021) නිෂ්පාදන පිළිබඳ සමාලෝචනය පහත දැක්වේ:

		2020/21 සංඛ්‍යාව	2019/20 සංඛ්‍යාව
අ)	ලංචිම / ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගම වෙත සපයන ලද පරිණාමක සංඛ්‍යාව	1,999	2,131
ආ)	වෙනත් දේශීය ගනුදෙනුකරුවන් වෙත සපයන ලද සමාගම වෙත සපයන ලද පරිණාමක සංඛ්‍යාව	146	80
ඇ)	වෙනත් රටවලට අපනයනය කරන ලද සමාගම වෙත සපයන ලද පරිණාමක සංඛ්‍යාව	124	143
මුළු නිෂ්පාදනය		2,269	2,354

MINISTRY OF POWER

2020/2021 කාලසීමාවේදී අපනයනය සඳහා පරිණාමක නිෂ්පාදනය කරන ලද ව්‍යාපෘති

අපනයනය කරනු ලබන රට	උපයෝගීතා අංශය	පරිණාමක සංඛ්‍යාව	මුළු අගය ඇමෙරිකානු ඩොලර්
ඉතියෝපියාව	Ethiopian Electric Power	40	මිලියන 0.5
මොසැම්බික් ජනරජය	Electricidade de Moçambique (EDM)	84	
මුළු සංඛ්‍යාව		124	


2021/2022 කාලසීමාව සඳහා සැපයීමට ඇති අපනයන ඇණවුම් සංඛ්‍යාව

අපනයනය කරනු ලබන රට	උපයෝගීතා අංශය	පරිණාමක සංඛ්‍යාව	මුළු අගය ඇමෙරිකානු ඩොලර්
මොසැම්බික් ජනරජය	Electricidade de Moçambique (EDM)	1,234	මිලියන 2.8

ප්‍රධාන වශයෙන් කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් වරින් වර රට අගලු දැමීම හේතුවෙන් 2021 වර්ෂයේ ජනවාරි මස සිට අගෝස්තු මාසය දක්වා නිෂ්පාදනය කරන ලද පරිණාමක සංඛ්‍යාව 85 කින් පහළයාම වාර්තා වූ අතර එමඟින් අපනයන වෙළඳපොළ සැලකිය යුතු අන්දමින් පසුගාමී වීමට හේතු විය.

3.3 2021 වර්ෂයේදී නිම කළ ව්‍යාපෘති කිහිපයක් සහ අත්කරගන්නා ලද ජයග්‍රහණ

අ. නව කාර්යාලය සහ පිළිගැනීමේ පරිශ්‍රය වැඩිදියුණු කිරීම



කාර්ය මණ්ඩලය සහ ගනුදෙනුකරුවන් වෙත වඩාත් ඉඩකඩ සහිත කාර්යාල පරිසරයක් සපයමින් නව කාර්යාල පරිශ්‍රයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු වර්ෂයක් තුළ නිම කරන ලදී. පහසුකම් සහිත සාකච්ඡා කාමර, විනෝදාත්මක සාද පැවැත්වීමේ ශාලාව, විවේකාගාරය, අමුත්තන් රැඳී සිටීමේ ශාලාව ආදිය අළුත්වැඩියා කිරීම මෙම පිළිසකර කටයුතු වලට ඇතුළත් වේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් ප්‍රධාන වශයෙන් අපේක්ෂා කරනු ලබන්නේ පාරිභෝගිකයින් සඳහා සේවා සැලසීමයි. සුවපහසු ලෙස අසුන් ගැනීමේ පහසුකම් සහිත සිත්ගන්නාසුළු පිළිගැනීමේ පරිශ්‍රයක්, අමුත්තන් රැඳී සිටීමේ ශාලාවක්, විවේකාගාර, පාරිභෝගිකයින් සඳහා වෙන් වූ ආහාරගැනීමේ ශාලා සහ වැසිකිළි පහසුකම් කර්මාන්තශාලාවට හඳුන්වා දී තිබේ.

ආ. EU Eco Design Tier 2 අවශ්‍යතා සපුරාලන බලශක්ති කාර්යක්ෂම පරිණාමක හඳුන්වාදීම

එල්ටීඑල් සමාගම විසින් ඉතා අවම මෙහෙයුම් LTLT පාඩු සහිත EU Eco Design Tier 2 අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල ඉහළ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුතු පරිණාමක සාර්ථක ලෙස සැලසුම් කර නිෂ්පාදනය කිරීම සිදු කර තිබේ. මෙම මූල්‍ය වර්ෂය අවසානයේදී එල්ටීඑල් සමාගම විසින් එල්ටීඑල් සමාගම විසින් මෙරට පෞද්ගලික අංශය වෙත සපයන ලද සමස්ත නිෂ්පාදන පෙළ බලශක්ති කාර්යක්ෂම සැලසුම් වලින් සමන්විත නිෂ්පාදන වශයෙන් වැඩිදියුණු කර තිබේ. දේශීය ගනුදෙනුකරුවන් මිලදී ගැනීම සිදුකිරීමේ දී ගෙවීමට සිදුවන වත්කමෙහි මිල මෙන් ම මෙහෙයුම් පිරිවැය අඩු අගයක පැවතීම සහ අඩු විමෝචනය හේතුවෙන් දේශීය පාරිභෝගිකයන්ට ප්‍රතිලාභ සැලකෙනු ඇත.



ඇ. සන්නාම උපක්‍රම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

කාලීන වශයෙන් වෙළඳපොළේ තුළ වර්ධනය වන තරඟකාරීත්වයට අවශ්‍ය වන පුළුල් සන්නාම උපක්‍රමය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස් සමාගම විසින් ආරම්භක පියවර ගන්නා ලදී. සන්නාමයේ වත්මන් තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීම සහ තරඟකරුවන් විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා වෙළඳපොළ කේන්ද්‍ර කරගත් පර්යේෂණයක් සහිතව ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ විය. වෙළඳපොළ කේන්ද්‍ර කරගත් පර්යේෂණයේ ප්‍රතිඵල පදනම් කරගෙන සන්නාමය හඳුනාගැනීම සහ ස්ථානගතකිරීම , ඉලක්කගත වෙළඳපොළ සහ සමස්ත ව්‍යාපාරික උපායමාර්ග වලට අනුකූලව සන්නිවේදන උපක්‍රම වැඩිදියුණු කිරීම, සන්නාම සන්නිවේදන උපක්‍රමය දියුණු කිරීම සහ වෙළඳපොළ තුළ සන්නිවේදනය ආශ්‍රිත සංවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධ ඊළඟ පියවර ගැනීම දක්වා ව්‍යාපෘතිය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක විය. මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස්හි අනාගත වෙළඳ සහ සන්නාමකරණ කටයුතු සඳහා පදනම සපයනු ඇත.

2.4 2021/2022 වර්ෂය සඳහා සැලසුම් කරන ලද වැඩිදියුණුකිරීම්

1. අඩු සංඛ්‍යාත තාපන උදුන Low Frequency Heating (LFH) oven

අඩු සංඛ්‍යාත තාපන තාක්ෂණය (Hedrich Germany) එල්ටීඑල් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට නුදුරු කාලයේදී ම හඳුන්වා දෙනු ලැබේ. අඩු සංඛ්‍යාත තාපන තාක්ෂණය සහිත නව උදුන භාවිතා කිරීම සඳහා බලය පැවරීම පැවති වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ප්‍රමාද වුවද එහි කටයුතු ලබන වසර තුළදී ඉතා ඉක්මණින් නිමකිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. මෙම තාපන උදුන භාවිතා කිරීමත් සමඟ එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස් සමාගම මෙම තාක්ෂණය භාවිතා කරනු ලබන කලාපයේ ප්‍රථම නිෂ්පාදන ආයතනය බවට පත්වන ඇත. අඩු සංඛ්‍යාත තාපන පද්ධතිය මෙම ක්‍රියාවලියෙහි කාර්යක්ෂමතාව හා නිරවද්‍යතාව විශාල වශයෙන් ඉහළ නංවන ස්වයංක්‍රීය ඉන්ධන පිරවුම් සහ පීඩන පරීක්ෂණ පහසුකමෙන් සමන්විත වේ.



අඩු සංඛ්‍යාත තාපන ක්‍රියාවලිය මඟින් පරිණාමකයෙහි HV එනීම් මඟින් අඩු සංඛ්‍යාත විදුලිය අඩු වෝල්ටීයතා මට්ටම්වලින් HV සහ LV එනීම්වල ඇතුළත සිට ඒකාකාරීව උණුසුම් කරනු ලබන අතර LV ලුහු පරිපථයක් ලෙස පවතියි. මෙම ක්‍රියාවලිය අතරතුර එනීම් සඳහා නියම කරන ලද උෂ්ණත්වය මඟින් එනීමේ ප්‍රතිරෝධය නිරීක්ෂණය කරනු ලබන අතර කුට්ටියෙහි රික්තක මට්ටම නිවැරදිව පාලනය කරනු ලැබේ.

2. නවීන තාක්ෂණයෙන් යුතු පරීක්ෂණ පහසුකම ඇතුළත් කිරීම

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ෆීනික්ස් සමාගමෙන් (Phoenix USA) කර්මාන්ත ශාලාව වෙත නවීන තාක්ෂණයෙන් යුතු ස්වයංක්‍රීය පරීක්ෂා කිරීමේ උපකරණයක් ලැබිණි. මෙම නව ඒකකය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා බලය පවරන ලද පසු පරීක්ෂා කිරීමේ කාර්යයේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නංවමින් නිරතව සිදුකරනු ලබන පූර්ණ පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

3. අමෝෆස් කෝර් තාක්ෂණය (Amorphous Core) සහිත පරිණාමක සැලසුම් කිරීම හා නිෂ්පාදනය කිරීම

එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස් සමාගම අමෝෆස් කෝර් තාක්ෂණය (amorphous core technology) උපයෝගී කරගනිමින් පරිණාමක නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීමට සූදානම්ව සිටියි. නව තාක්ෂණය යොදාගැනීමෙන් එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස් වෙත 50% ක සැකෙබුම් හානියක් (no load losses) අඩු කර ගනිමින් පරිණාමක අතිශයින් බල කාර්යක්ෂම ඒවා බවට පත් කරගත හැකිය. මෙහි ප්‍රතිඵල වශයෙන් ශ්‍රී ලාංකික ගනුදෙනුකාර ප්‍රජාවට මෙහෙයුම් පිරිවැය සහ විමෝචනය අවම තත්ත්වයේ පවතින නිෂ්පාදන රැසක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. අයිති කරගැනීම සඳහා වන මුළු පිරිවැය පරිණාමකවල සමස්ත ජීවකාලය තුළ ප්‍රතිලාභ ලැබීමට හේතු වේ.



4. On-Load Tap Changer තාක්ෂණය සහිත 5MVA විදුලි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර

එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස් සමාගම මේවන විට ප්‍රථම වරට On-Load Tap Changer තාක්ෂණය සහිත 5MVA විදුලි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කර තිබේ. මෙහි සැලසුම් කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති අතර මෙම ව්‍යාපෘතිය 2021/22 මූල්‍ය වර්ෂය තුළ අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. නිෂ්පාදිත පරිණාමක ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීම සහිත පරීක්ෂා කිරීමේ විද්‍යාගාරයක අවශ්‍ය සියලුම ආකාරයේ පරීක්ෂණ වලට බඳුන් කෙරේ.

5. පරිවරණ ද්‍රව භාවිතා කරනු ලබන (Dry Type Transformer) නිෂ්පාදනය

වියළි වර්ගයේ පරිණාමක (Dry Type Transformers) සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යන ඉල්ලුම සපුරාලීමේ අරමුණෙන් දැනට පවතින දැනට පවතින වියළි ආකාරයේ පරිණාමක එකලස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අංග සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන ක්‍රමයක් දක්වා වැඩි දියුණු කරනු ලැබේ. මෙමගින් නව වෙළඳපල ප්‍රවණතාවයේ වාසිය අත් කර ගැනීමට පමණක් නොව පාරිභෝගිකයින් තෙල් වර්ගයේ පරිණාමක වලින් ඉවත්වීම නිසා විය හැකි අවස්ථා අහිමි වීම වැළැක්වීමට ද දායකත්වය සපයනු ලැබේ. ඊට අමතරව පරිණාමක සඳහා වන ඕනෑම පාරිභෝගික අවශ්‍යතාවක් සපුරාලීමට මෙය අපට ඉඩ සලසයි. මෙම අංශය සඳහා තාක්ෂණික සහයෝගය ලබා දීම සඳහා අපි උපදේශක සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇති අතර නෝර්වේ සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ හිටපු ඒබ්බී විශේෂඥයින්ගේ සහාය සහිතව දැනට පවතින සැලසුම් වැඩසටහන තුළ වියළි පරිණාමක සැලසුම් කිරීමේ හැකියාවන් ඇතුළත් කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

6. 2021 වර්ෂයේ මුහුණ දුන් අභියෝග සහ ප්‍රධාන ගැටලු

ශ්‍රී ලංකාව තුළ සූර්ය බලශක්තිය දියුණුවීම පසුගිය වසර කිහිපය තුළ වේගවත්ව වර්ධනය විය. ශ්‍රීඩ් පරිමාණයේ සූර්යබල PV ව්‍යාපෘති, කුඩා පරිමාණයේ බෙදාහැරීමේ සූර්ය PV ව්‍යාපෘති සහ පියසි මත ස්ථාපනය වන සූර්ය පැනල එම කාල පරිච්ඡේදය තුළ සැලකිය යුතු වර්ධනයකට බඳුන් විය. සුනිත්‍ය බල අධිකාරියේ දත්ත අනුව මෙබඳු මැදිහත්වීම් මගින් දිවයිනෙහි විදුලිබල ජාලයට වර්ෂ 2020 වන විට සූර්ය බලය මගින් මෙගාවොට් 1000 ට වැඩි දායකත්වයක් සැපයිය යුතු ය. මෙම ව්‍යාපෘති රැසක් සඳහා පරිණාමක අනිවාර්යයෙන් ම අවශ්‍ය වන බැවින් දේශීය වෙළඳපොළ තුළ පරිණාමක සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් පැවතිය හැකි බව නිරීක්ෂණය කළ හැකිය.

දේශීය සූර්ය බලශක්ති සංවර්ධකයන්ට සහ රටෙහි ආර්ථික මෙහෙයුමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස් සමාගම විසින් සූර්යබල PV යෙදවුම් සඳහා අනිවාර්ය අවශ්‍යතා වලට ගැළපෙන පරිදි විශේෂ පරිණාමක සැලසුම් කිරීම, නිෂ්පාදනය සහ හඳුන්වාදීම 2019 වර්ෂයේ දී සිදු කරන ලදී. සුවිශේෂී අභ්‍යන්තර සැලසුම් ලක්ෂණ වලට අමතරව මෙම පරිණාමක ඉතා කාර්යක්ෂම වන අතර සැකෙබුම් භාතියෙන් තොර වේ. මෙය සූර්යබල PV සංවර්ධකයන්ට බලශක්තිය ඉතිරි කරගැනීම තුළින් මූල්‍යමය වශයෙන් විශාල ඉතුරුම් ලැබෙන බැවින් ඔවුන් වෙත ලබා දෙන ප්‍රතිලාභ ඉමහත් ය.

කෙසේ නමුත් ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවතින පරිණාමක සඳහා වන වැට් බදු යෝග්‍යතා ව්‍යුහය හේතුවෙන් එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස් සමාගමට මෑතකදී දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ දීමට සිදුවිය. මෙරට සූර්ය බල සංවර්ධකයන්ට දේශීය වශයෙන් පරිණාමක මිලදී ගැනීමේදී වැට් බදු ගෙවීමට සිදු වුවද දැනට පවතින රෙගුලාසි මගින් පරිණාමක ආනයන බදු වලින් නිදහස් කර තිබේ (එල්ටීඑල් ආයතනයේ නිෂ්පාදන පෙළ 8504.21.90 සහ 8504.22.20 යන එච්එස් කේතාංක මගින් ආවරණය කර තිබේ). මේ හේතුවෙන් ඇතිවන 8% ක වැට් බදු අවාසියක් අත්වීම දේශීය නිෂ්පාදකයෙකු වශයෙන් එල්ටීඑල් සමාගම අලාභ ලැබීමේ තර්ජනයකට පාත්‍ර වී තිබේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සූර්යබල PV ව්‍යාපෘති සඳහා පරිණාමක විශාල සංඛ්‍යාවක් විදේශයෙන් ආනයනය කරන ලද අතර මෙම නැඹුරුතාව අනාගතයේදී ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ආනයනය කරනු ලබන පරිණාමක වැට් බද්දෙන් නිදහස් කිරීම හේතුවෙන් දේශීය සංවර්ධකයන් අමතර 8% ක මුදලක් වැයකර දේශීය පරිණාමක මිලදී ගැනීමට වෙනුවට ආනයනික පරිණාමක මිලදී ගැනීමට යොමු වී තිබේ.

දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන ලද ජල විදුලිබල උත්පාදක හෝ සුලං බල උත්පාදක යන්ත්‍ර හෝ සුලං බල උත්පාදක යන්ත්‍ර සූත්‍ර සහ උපකරණ වැට් බද්දෙන් නිදහස් කිරීමේ විධිවිධාන එකතු කරන ලද අගය මත බදු (වැට්) පනතෙහි ඇතුළත් වේ. 2002 අංක 14 දරන වැට් පනතෙහි පළමුවන උපලේඛනයෙහි II වන කොටසෙහි XXXVi අයිතමය ප්‍රකාරව 2012 අංක 07 දරන වැට් (සංශෝධන) පනතෙහි (i) වන උප අයිතමයෙහි විශේෂයෙන් දක්වා ඇති පරිදි අනුව දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන ලද ජල විදුලිබල උත්පාදක හෝ සුලං බල උත්පාදක යන්ත්‍ර හෝ සුලං බල උත්පාදක යන්ත්‍ර සූත්‍ර සහ උපකරණ ඇතුළත්ව දේශීයව නිෂ්පාදනය කරනු ලබන අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන වැට් බදු වලින් නිදහස් වේ. නමුත් මෙම නිදහස් කිරීම සූර්යබල ව්‍යාපෘතිවල භාවිතා කරනු ලබන පරිණාමක සඳහා අදාළ කරගත හැකි වන පරිදි පුළුල් කර නොමැත.

වැට් බදු යෝග්‍යතාවයේ අනනුකූලතාවය සුදුසු පරිදි හැකි ඉක්මණින් විසඳාගත හැකි නම් ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ පරිණාමක ආනයනය කිරීම සඳහා දිවයිනෙන් පිටතට ගලනය වන ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන ගණනක මුදල ඉතිරි කර ගැනීමට හැකි වනු ඇත. එය දේශීය නිෂ්පාදකයෙකු වශයෙන් එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස් වෙත ආරක්ෂාව සපයාගැනීමට ආරක්ෂිත පියවරක් වනු ඇත.

මෙම තත්ත්වයන් පිළිබඳව සලකා බලා සූර්යබල පීචී ව්‍යාපෘති සඳහා දේශීයව නිෂ්පාදනය කරනු ලබන පරිණාමක වැට් බදු වලින් නිදහස් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සහ දේශීය කර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් වන ආරක්ෂිත පියවරක් වශයෙන් රටට ආනයනය කරනු ලබන පරිණාමක සඳහා වැට් බදු පැනවීමේ හැකියාව පිළිබඳ සලකාබැලීම අභියෝග වැදගත් වේ.

4.0 සපුගස්කන්ද ගැල්වනයිසිං සහ පිරිසැකසුම් යන්ත්‍රාගාර



සපුගස්කන්ද ගැල්වනයිසිං පහසුකම් සහිත යන්ත්‍රාගාරය

4.1 නිෂ්පාදන අනුබණ්ඩණය - ගැල්වනයිසිං සහ පිරිසැකසුම් යන්ත්‍රාගාරය (2021)

මාසික නිෂ්පාදනය- ගැල්වනයිසිං යන්ත්‍රාගාරය (2021 ජනවාරි සිට අගෝස්තු දක්වා)

වර්ෂය	මාසය	B1	B2	මුළු නිෂ්පාදනය (කිලෝ ග්‍රෑම්)
		මුළු ප්‍රමාණය (කිලෝ ග්‍රෑම්)	මුළු ප්‍රමාණය (කිලෝ ග්‍රෑම්)	
2021	ජනවාරි	829,799	164,118	993,917
	පෙබරවාරි	866,683	140,328	1,007,011
	මාර්තු	929,121	256,166	1,185,287
	අප්‍රේල්	802,862	84,940	887,802
	මැයි	744,813	116,335	861,148
	ජූනි	1,162,486	163,340	1,325,826
	ජූලි	881,314	179,458	1,060,772
	අගෝස්තු (ඇස්තමේන්තු කර තිබේ).	850,000	90,000	940,000
මුළු ප්‍රමාණය		7,067,078	1,194,685	8,261,763

4.2 නිෂ්පාදන විශ්ලේෂණය- (ගැල්වනයිසිං යන්ත්‍රාගාරය)

නිෂ්පාදන විශ්ලේෂණය- ගැල්වනයිසිං යන්ත්‍රාගාරය (2021 ජනවාරි සිට ජූලි දක්වා)

විස්තරය		පිරිවැටුම (ලංකා රුපියල්) සහ නිෂ්පාදනය (කිලෝග්‍රෑම්)	
		2021	
		පිරිවැටුම	නිෂ්පාදනය
මුළු සංඛ්‍යාව		705,244,197	8,261,763
ලංචිම		57,012,901	992,329
අන්තර් සමාගම	දෙවන පාර්ශවය	14,817,993	234,101
	F&G	70,876,673	2,144,986
	උපපොළ පැකේජ	33,384,300	87,504
	කර්මාන්ත කටයුතු		56,423
සුන්බුන් අලෙවිය		54,478,239	
3 වන පාර්ශවය		474,674,090	4,746,420



ස්වයංකීර්ණ සිඵන්සි ඇන්ගල් පංචිං යන්ත්‍රය



ස්වයංක්‍රීය සිඵන්සි ජලේට් ෂියරිං යන්ත්‍රය

පසුගිය දශකය පුරාම ලංචිම අපගේ ප්‍රධාන ගනුදෙනුකරු වුවද දිවයිනෙහි විද්‍යුතන ක්‍රියාවලිය 98% දක්වා සම්පූර්ණ වීම හේතුවෙන් නව විදුලි ව්‍යාපෘති ආරම්භ නොකිරීමෙන් ලංචිම සහ පැවති ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් අඩුවිය. පසුගිය වර්ෂයේ සිට කොවිඩ් - 19 වසංගතය හේතුවෙන් අවාසිසහගත වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් පැවතුණද නව ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ ගනුදෙනු වලට එළඹීමෙන් නිෂ්පාදන මට්ටම් සාර්ථකව වර්ධනය කරගැනීමට ආයතනයට හැකි විය.

MINISTRY OF POWER

සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී සමාගමේ ගැල්වනයිසිං පහසුකම සමස්ත නිෂ්පාදන මට්ටම්වල ස්ථිර ප්‍රගතියක් ඇති කරන ලදී. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන් පරිගණක මඟින් පාලනය කරනු ලැබේ. මෙම උපකරණ වලට ඇන්ගල් ස්ටීල් සඳහා ස්වයංක්‍රීය සිඵස්සි රැහැන් (automatic CNC line for angle steel), සින්සි ජ්ලේට් කට්ටු මැෂින් (CNC plate cutting machine), සිඵන්සි ප්‍රොෆයිල් කට්ටු (CNC Profile cutter), අර්ධ ස්වයංක්‍රීය වැනල් ෂියරිං මැෂින් (semi-automated channel shearing machine), සිඵන්සි ජ්ලේට් පංචින් ඇන්ඩ් ඩ්‍රිලිං මැෂින් (CNC Plate punching and drilling machine) ආදිය ඇතුළත් වේ. සමාගම විසින් කාර්යක්ෂම මෙහෙයුම්, නිෂ්පාදන කාර්යයන් නියමිත වේලාවට නිමකිරීම්, සහ විශිෂ්ට තත්ත්වය සහතික කිරීම සඳහා නිෂ්පාදන සම්පත් උපරිමාකාරයෙන් උපයෝගී කරගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

5.0 නිෂ්පාදන විශ්ලේෂණය- පිරිසැකසුම් යන්ත්‍රාගාරය

5.1 මාසික නිෂ්පාදනය - පිරිසැකසුම් යන්ත්‍රාගාරය (2021 ජනවාරි මස සිට අගෝස්තු මස දක්වා)

වර්ෂය	මාසය	ලංවිම ව්‍යාපෘති	Inter Com. Overseas projects	Inter Com. Local projects	Private Organization	Total Production (Kgs)
2018	ජනවාරි	25,040	0	378,310	0	403,350
	පෙබරවාරි	0	0	196,620	0	196,620
	මාර්තු	27,610	0	352,040	0	379,650
	අප්‍රේල්	23,830	0	211,110	0	234,940
	මැයි	0	0	347,950	0	347,950
	ජූනි	36,990	0	364,100	0	401,090
	ජූලි	7,350	0	370,730	3,400	381,480
	අගෝස්තු	0	0	0	0	0
එකතුව		120,820	0	2,220,860	3,400	2,345,080

5.2 නිෂ්පාදන විශ්ලේෂණය- පිරිසැකසුම් යන්ත්‍රාගාරය

විස්තරය		පිරිවැටුම (ලංකා රුපියල්) සහ නිෂ්පාදනය (කිලෝග්‍රෑම්)	
		2021	
		පිරිවැටුම	නිෂ්පාදනය
ලංවිම ව්‍යාපෘති		26,726,543	120,820
අන්තර් සමාගම	දේශීය ව්‍යාපෘති	246,984,761	2,220,860
	විදේශීය ව්‍යාපෘති	0	0
3 වන පාර්ශවය		5,214,786.29	3,400
මුළු ප්‍රමාණය		278,926,091	2,345,080

ගැල්වනයිසින් යන්ත්‍රාගාරය පිරිසැකසුම් යන්ත්‍රාගාරය සමඟ ඒකාබද්ධව කටයුතු කරන අතර දිවයිනෙහි පැවති කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් 2019 දෙසැම්බර් මස සිට විවිධ අවහිරතා සහ බාධක වලට මුහුණ දීමට සිදු වුවද පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී සැලකිය යුතු ආදායමක් උපයා ගන්නා ලදී.

5.3 2021 ජනවාරි මස අගෝස්තු මාසය තුළ නිමකිරීමට මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති

යොමු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	බර (කිලෝ ග්‍රෑම්)	ව්‍යාපෘතියේ තත්ත්වය
1	GPDEEIP2 Package 4 - 33kv Lines and Gantries	840,346.83	ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින
2	NTIND&EIP Package 1	1,098,313.53	ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින
3	NTDNDEIP Package 2	410,769.04	ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින

6.0 ඒසියාටික් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇන්ඩ් ස්විච්ජයර් (පුද්ගලික) සමාගම, ඉන්දියාව



අප සමාගමේ පරිපාලිත ආයතනයක් වන ඒසියාටික් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇන්ඩ් ස්විච්ඡියර් (පුද්ගලික) සමාගම පසුගිය තෙවසර තුළ ස්ථිර ප්‍රගතියක් අත්කර ගනිමින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 471,728.00 ලාභාංශයක් උපයන ලදී. සමාගම විසින් එහි නිෂ්පාදන කාර්යයන් නව දිල්ලිය නුවරට නි.මී. 6 ක් පමණ දුරින් පිහිටි රාජාස්ථාන් ප්‍රාන්තයේ බිවාධි හි පිහිටි බදු දේපල (99 අවුරුදු) වෙත ගෙනයන ලදී.

7.0 සමාගම මුහුණ දුන් අභියෝග සහ අනාගත අභිවෘද්ධිය උදෙසා උපයෝගී කරගනු ලබන උපක්‍රම

7.1 එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස් පුද්ගලික) සමාගමේ හිමිකාරීත්වය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම

එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස් (පුද්ගලික) සමාගමේ අයිතිය ප්‍රතිව්‍යුහගතකිරීම සම්බන්ධ යෝජනාව ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටුවේ පුළුල් අධ්‍යයනයට බඳුන් වූ අතර එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස් සමාගමේ වැඩිදියුණු වූ මෙහෙයුම් නමුත්තාව ඇති කර එලදායිතාව ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් ලංවිම සතුව පවතින එහි 50% වඩා අඩු කොටස් දුර්වල කර LTL ESOT Ltd සහ ලංවිම සේවකයන් වෙත නව කොටස් නිකුත් කිරීම සඳහා උපදේස් ලබා දෙන ලදී. ස්වාධීන තෛතික සමාගමක් වන මර්සර්ස් එල් ජේ ද සේරම් (Messrs F J De Saram's) ආයතනය එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස් සමාගමේ සමාගම් ව්‍යවස්ථාවලියට ඇතුළත් විය යුතු වෙනස්කම් ඇතුළත් කර වාර්තාවක් සකස් කරන ලදී.

2016 සැප්තැම්බර් මස අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය ලබා දී වසර 05 ක කාලයක් ගත වුවද එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස් සමාගමේ හිමිකාරීත්වය ප්‍රතිව්‍යුහගතකිරීම සම්බන්ධ අවසන් තීරණය මේවන තෙක් ගෙන නොමැත.

එබැවින් මෙම අතිශය වැදගත් අවස්ථාවේදී ලංවිම සහ විදුලිබල අමාත්‍යාංශය මුදල් අමාත්‍යාංශයේ එකඟතාවය සහිතව එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස්හි හිමිකාරීත්වය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් අනුමතකිරීම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම කඩිනමින් අවශ්‍ය පියවර ගැනීම අනිවාර්ය මෙන් ම අතිශය වැදගත් වේ. මේ සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම සමාගමේ සහ පොදුවේ ලංවිම ප්‍රමුඛ අභිමතාර්ථ සහ සහ විදේශීය ව්‍යාපාරික කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතුය.

8.0 සමාජ වගකීම් යටතේ කාර්යසාධනය


එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංස් (පීටීටී) ලිමිටඩ් විසින් සමාජ වගකීම් ඉටුකිරීම සඳහා ස්වේච්ඡා සේවාවන් සැපයීම තුළින් සිය සුභදතාවය අඛණ්ඩව දක්වන අතර සමාලෝචිත කාලය තුළ පහත සඳහන් කටයුතු සිදු කරන ලදී.

2020 වර්ෂයේ මාර්තු සිට මෙරට කොවිඩ් 19 වසංගතය පැවතීම හේතුවෙන් අඟුළු දැමීම් සහ ඇදිරි නීතිය පැනවීම් ආදී තත්ත්වයන් පැවතියද මහනුවර, අනුරාධපුර සහ කෑගල්ල ප්‍රදේශවල බෞද්ධ විහාරස්ථාන පිසකර කිරීම ඇතුළත්ව විදුලි ආලෝකය සැපයීමේ පුණ්‍ය කර්මය අඛණ්ඩව සිදු කරන ලදී.

මහනුවර අස්ගිරිය ඵ්නිහාසික විහාරය



රුවන්වැලිසෑය ඵ්නිහාසික බෞද්ධ විහාරය



වට්ටාරම රජ මහ විහාරය, කෑගල්ල



සී/ස. ලංකා ගල් අඟුරු පුද්ගලික සමාගම

හැඳින්වීම

සී/ස ලංකා ගල් අඟුරු (පුද්ගලික) සමාගම සම්පූර්ණ කොටස් රජය සතු ව්‍යාපාරයකි. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන නොරොච්චෝලේ ලක්විජය විදුලි බලාගාරයට ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනය සඳහා පමණක් සමාගම සංස්ථාගත කර ඇත. අපගේ කොටස් හිමියන් මෙසේය.


ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය	- 60%
භාණ්ඩාගාර දෙපාර්තමේන්තුව	- 20%
ලංකා නැව් සංස්ථාව	- 10%
ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය	- 10%

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ වාර්ෂික අවශ්‍යතාවයක් ලෙස 2021/2022 වාරය සඳහා නොරොච්චෝලේ බලාගාරයට ගල් අඟුරු මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 2.25 ක් සඳහා ප්‍රසම්පාදන කටයුතු කිරීමට අපේක්ෂිතය. බටහිර වෙරළ තීරයේ නිරිතදිග මෝසම් සමය සක්‍රීය වන නිසා ගල් අඟුරු සැපයුම සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ඊළඟ වසරේ අප්‍රේල් මාසය දක්වා මාස හතකට සීමා වේ. නමුත් බලාගාරය වසර පුරා ක්‍රියාත්මක විය යුතු බැවින් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට අවශ්‍ය ගල් අඟුරු අඛණ්ඩව සැපයීම සහතික කිරීම සඳහා ගල් අඟුරු ගබඩා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණකි. එමනිසා ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනය හා සැපයුම් කිරීම වසර 2 ක කාලයක් පුරා සෑම විටම ව්‍යාප්ත වී ඇත. ඊට සමගාමීව ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය සැලසුම් කර ඇති අතර ඒ අනුව ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කර ඇත.

කිසියම් අලුත් වැඩියාවක් හේතුවෙන් බලාගාරය වසා දැමීම සලකා බැලීමෙන් පසු සෑම වසරකම ජුනි මාසයේදී ලක්විජය බලාගාරයේ ගල් අඟුරු අවශ්‍යතාවය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් සී/ස ලංකා ගල් අඟුරු (පුද්ගලික) සමාගම වෙත දැනුම් දෙනු ලැබේ. ඒ අනුව සී/ස ලංකා ගල් අඟුරු (පුද්ගලික) සමාගම විසින් ඊළඟ වාරය සඳහා ප්‍රසම්පාදන කාලසටහනක් සකස් කරනු ලබයි.

2021-2022 ගල්අඟුරු වාරයේ ප්‍රසම්පාදන ප්‍රගතිය

නොරොච්චෝලේ ලක්විජය බලාගාරයට ගල්අඟුරු සැපයීමේ ක්‍රියාවලිය සිදුවන ආකාරය පහත වගුවෙන් දැක්වෙයි.



FOB = Free On Board – පැටවුම් වරායේදී ගල්අඟුරු මිල
CFR = Cost and Freight – පුත්තලම නැංගුරම තෙක් නැව් ගාස්තු සමග ගල්අඟුරු මිල

ලංකා ගල්අඟුරු සමාගම විසින් 2021-2022 වාරය සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අවශ්‍යතාවය මත ගල් අඟුරු මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 2.36 (10% ක් අඩු හෝ වැඩියෙන්) ලබා ගනී. නිරිතදිග මෝසම් හේතුවෙන් සැපයුම් කාලය සැප්තැම්බර් සිට ඊළඟ වසරේ අප්‍රේල් දක්වා මාස හතකට සීමා විය. කෙසේ වෙතත්, බලාගාරය වසර පුරා ක්‍රියාත්මක විය යුතු බැවින් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට අඛණ්ඩව ගල් අඟුරු සැපයීම සහතික කිරීම සඳහා ගල් අඟුරු ගබඩා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ප්‍රධාන වශයෙන් ගල් අඟුරු සැපයීම කර ඇත්තේ කාලීන ටෙන්ඩර් මගින් පමණක් වන අතර අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් 2015-07-23 සහ 2015-10-14 යන දිනයන්හිදී ගනු ලැබූ තීරණයන්ට අනුව ගල් අඟුරු ටෙන්ඩර් ක්‍රම දෙකක් යටතේ එනම් දිගුකාලීන (Term) හා කෙටි කාලීන/ ක්ෂණික (spot) වශයෙන් සැපයීමට අනුමැතිය ලැබිණි. ඒ අනුව වසරක ගල් අඟුරු ප්‍රමාණය ගල්අඟුරු වාර දෙකකදී සැපයීම සඳහා

ගල් අඟුරු සමාගම කාලීන ටෙන්ඩර් කැඳවයි. එක් එක් ගල් අඟුරු වාරය සඳහා ලංවිම ඉල්ලා සිටින ගල් අඟුරු ප්‍රමාණය දැනුම්දීමෙන් පසු ක්ෂණික හෙවත් කෙටි කාලීන ටෙන්ඩර් කැඳවනු ලැබේ. කාලීන/ප්‍රධාන ටෙන්ඩර්වලින් ආසන්න වශයෙන් 50% කින් සහ ක්ෂණික/කෙටිකාලීන ටෙන්ඩර්වලින් 50% කින් සැපයුම සපුරාලනු ඇත.

තෝරාගත් ගල් අඟුරු සැපයුම්කරු විසින් සපයනු ලබන ගල් අඟුරු ප්‍රවාහන ගාස්තුවලට ගැලපීම මගින් පැටවීමේ වරායේ සිට ගොඩබෑම් වරාය (පුත්තලම නැංගුරම) දක්වා ප්‍රවාහනය ලංකා නැවි සංස්ථාව විසින් සිදු කරයි.

එක් වාරයකට අදාළ ගල් අඟුරු සැපයුමේ ප්‍රසම්පාදනය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය සෑම විටම වසර දෙකක කාලයක් පුරා පැතිරී ඇති බැවින්, ඒ අනුව ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය සහ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කර ඇත.

ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා ප්‍රසම්පාදන නියෝජිතයන්ගෙන් ලෙස ක්‍රියා කරන අතර කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පනවන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුව(SCAPC) / කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පත්කරන ලද විශේෂ ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුව (SSCAPC) සහ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව (TEC) යන ප්‍රසම්පාදනයට සම්බන්ධ කමිටු වෙනත් කලින් කලට සියලුම නිර්දේශ සහ අනුමැතීන් ලබා ගනී. තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු (TEC) සහ අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත්කරන ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුව/විශේෂ ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුව (SCAPC/SSCAPC) යන දෙකම මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් පත් කර ඇති අතර ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම (LCC) ටෙන්ඩර් නියාමනය කිරීම මගින් ප්‍රසම්පාදන අස්ථිත්වය ලෙස ක්‍රියා කරයි. ප්‍රසම්පාදන කමිටු (SCAPC /SSCAPC) වෙනත් අදාළ අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් පසු ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගෙන් ලංසු කැඳවයි.

2021-2022 ගල් අඟුරු වාරයේ විශේෂ අවස්ථා

අ) රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මැදිහත්වීම් හරහා ලංකා ගල් අඟුරු සමාගමට දිගුකාලීනව ගල් අඟුරු සැපයීමේ හැකියාව ගවේෂණය කිරීම.

ශ්‍රී ලංකා රජය සමඟ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මට්ටමේ සබඳතා ඇති රටකින් දිගුකාලීන ගිවිසුමක් සඳහා සලකා බැලීමට සුදුසු ගල් අඟුරු සැපයුම් හවුල්කරුවෙකු සොයා ගැනීමට ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම , විදුලිබල අමාත්‍යාංශය සහ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය නියෝජනය කරන නිලධාරීන් උත්සාහ කරයි. ශ්‍රී ලංකා විදේශ දූත මණ්ඩල වෙත දැනුම් දීම සඳහා ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම විදුලිබල අමාත්‍යාංශය හරහා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙත ඉල්ලීම් ලිපියක් යොමු කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා විදේශ දූත මණ්ඩල හරහා එහි නිර්දේශ සහිතව සුදුසු ගල් අඟුරු සැපයුම්කරුවෙකු හෝ ගල් අඟුරු පනල් හිමිකරුවෙකු හඳුනා ගැනීම එහි ප්‍රධාන අරමුණයි. වඩාත් හොඳ මිලකට ගුණාත්මක ගල් අඟුරු අඛණ්ඩව සැපයීම මගින් අඩු පිරිවැයකින් රටට අබන්ධ විදුලි සැපයුමක් සහතික කිරීම අවසාන අරමුණ වේ.

එම උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ගල් අඟුරු සමාගම වෙත දකුණු අප්‍රිකාව, පෝලන්තය, බ්‍රසීලය සහ රුසියාව වැනි විවිධ රටවලින් යෝජනා හතරක් ලැබී ඇත. මෙම මෙහෙයුම විධිමත් කිරීම සඳහා යෝජනා ඇගයීමට සහ වැඩිදුර අධ්‍යයනය සඳහා ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ විදුලිබල අමාත්‍යාංශය නියෝජනය කරන ඉහළ මට්ටමේ නිලධාරීන්ගේ එකතුවෙන් විශේෂ කමිටුවක් පත් කර ඇත.

ආ) බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පටිපාටිය (SORP) සකස්කර අනුමැතිය ලබාගැනීම.

ලංකා ගල් අඟුරු සමාගමේ ආරම්භයේ සිට විධිමත් බඳවාගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පටිපාටියක් තිබී නැත. එබැවින් විධිමත් බඳවාගැනීමේ පටිපාටියක් සකස්කිරීමට අධ්‍යයනය කර නිර්දේශ කිරීමට ලංකා ගල් අඟුරු සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ තීරණයකට අනුව, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉහළ නිලධාරීන් දෙදෙනෙක්, විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ නිලධාරියෙක්,ලංකා නැවි සංස්ථාවේ ඉහළ නිලධාරියෙක් සහ ලංකා ගල් අඟුරු සමාගමේ ඉහළ නිලධාරියෙක් යන නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කරන ලදී. ඒ අනුව, කමිටුව විසින් යෝජනා කරන ලද බඳවාගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පටිපාටිය මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුවේ මගපෙන්වීම අනුව ලංකා ගල් අඟුරු සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

2021-2022 වාරයේ වැඩසටහන

ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනය

2021 ජූනි 15 වන දින නොරොච්චෝලේ ලක්විජය බලාගාරයෙන් ලැබුණු ලිපිය මත පදනම්ව, 2021/2022 ගල් අඟුරු වාරයට නොරොච්චෝලේ බලාගාරය සඳහා ගල් අඟුරු අවශ්‍යතාවය මෙ.ටොන් මිලියන 2.36 (10% ක් අඩු හෝ වැඩි)ක් ලෙස සැලසුම් කර ඇත. ඒ අනුව, ඉහත අවශ්‍ය ප්‍රමාණය සැපයීම සඳහා ගල් අඟුරු සමාගම විසින් පහත තාවකාලික ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම සකස් කර ඇත.

MINISTRY OF POWER

විස්තරය	ටෙන්ඩරය	නැව් වාර ගනන	ප්‍රමාණය මෙ.ටො. - 10%
2021-22 වාරයේ ලක්විජය බලාගාරයේ ගල්අඟුරු අවශ්‍යතාවය		40	2,360,000
ක්ෂණික/කෙටිකාලීන ටෙන්ඩර් විස්තර			
ක්ෂණික 01 - LCC/21-22/ST/24/1 (සපයා අවසන්)	ST - 1	5	325,000
ක්ෂණික 02 - LCC/21-22/ST/25/2 (ටෙන්ඩරය පිරිනැමීම)	ST - 2	5	325,000
ක්ෂණික 03 - LCC/21-22/ST/26/3 -(ලංසු ඉදිරිපත් නොවූනි)	ST - 3		0
ක්ෂණික 04 - LCC/21-22/ST/27/4 - (ලංසු ඉදිරිපත් නොවූනි)	ST - 4		0
ක්ෂණික -05 - LCC/21-22/ST/28/5 (කැඳවීමට ඇත)	ST - 5	8	520,000
කාලීන/ප්‍රධාන ටෙන්ඩර් විස්තර			
කාලීන ටෙන්ඩරය - LCC/21/TT/1 (50% අඩුගෙවීම් වැඩි 10% සහිතව) (ටෙන්ඩරය පිරිනැමීම ඇත)	TT	20	1,200,000

කාලීන/ප්‍රධාන ටෙන්ඩරය - LCC/21/TT/1

විදුලිබල අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් පත්‍රිකාව මත පදනම්ව කාලීන ටෙන්ඩරය (LCC/21/TT/1) Swiss Singapore Overseas Enterprises (Pte) Ltd වෙත ප්‍රදානය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කර ඇත. ගොඩබැම් වරාය තෙක් නැව් ගාස්තු සහිතව ගල්අඟුරු මිල (CFR) පදනම මත ටෙන්ඩරය ප්‍රදානය කරන ලද ලිපිය, අනුව ලබා දී ඇති USD17.01 නැව් ගාස්තු මිල ගැලපීමට ලංකා නැව් සංස්ථාවට නොහැකි විය. කෙසේ වෙතත්, ලංසු ලේඛනයෙහි 2.7.1.3 වගන්තියට අනුව ලංකා නැව් සංස්ථාවට ඔවුන්ගේ යාත්‍රා යෙදවීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත. ඒ අනුව, 2021-2022 වාරයේ නැව්වාර සටහනෙහි නැව්ගත කිරීම් හතරකට තම නැව් ලබා දීමට ලංකා නැව් සංස්ථාවට යෝජනා කර ඇති අතර 2022-2023 වාරය සඳහා නැව්ගත කිරීම් සංඛ්‍යාව වාරය ආරම්භයේදී දැනුම් දෙනු ලැබේ.

ක්ෂණික/කෙටිකාලීන ටෙන්ඩර

ක්ෂණික 1

පළමු ක්ෂණික ටෙන්ඩරය සඳහා සැපයුම්කරු වන ස්විස් සිංගප්පූර් සමාගම (Swiss Singapore Overseas Enterprises (Pte) Ltd) පුත්තලම නැංගුරම තෙක් නැව් ගාස්තු සමග ගල්අඟුරු මිල (CFR) පදනම මත මෙ.ටොන් එකකට ඇ.ඩො.159.03. බැගින් නැව්ගත කිරීම් පහකින් මෙට්‍රික් ටොන් 325,000 (-10%) සැපයීමට ගිවිසුම්ගත වී ඇත.

ක්ෂණික 2

දෙවන ක්ෂණික ටෙන්ඩරය පැවැත්වූ වරායේදී ගල්අඟුරු මිල පදනම (FOB) මත මෙට්‍රික් ටොන් එකකට ඇ.ඩො. 138.21 ක බැගින් නැව්ගත කිරීම් පහකින් මෙට්‍රික් ටොන් 325,000 (- 10%) සැපයීමට අදානී ග්ලෝබල් සමාගම (Ms Adani Global (Pte) Ltd) වෙත ප්‍රදානය කර ගොඩබැම් වරාය (පුත්තලම නැංගුරම) තෙක් නැව් ප්‍රවාහන ගාස්තු (freight) වෙනුවෙන් නැව් සංස්ථාව විසින් මෙ.ටො. 01ක් සඳහා ඇ.ඩො.33.01 ක මිල ගැලපීමේ පදනම මත ගිවිසුම්ගත වී ඇත

ක්ෂණික 3 සහ 4

ගල්අඟුරු පහල් කරුවන් ගල් අඟුරු සැපයීමේ හිඟකම, ණයවර තහවුරු කිරීමේ ලිපිය සහ විදේශ මුදල් ගැටළු ආදී කරුණු මත ක්ෂණික 3 සහ 4 ටෙන්ඩර් සඳහා ලංසුකරුවන් සහභාගී නොවූනි. කෙසේ වෙතත්, මෙම තත්ත්වය මඟහරවා ගැනීම සඳහා සහ ලංවිම ගල් අඟුරු අවශ්‍යතාවය සපුරාලීම සඳහා ලංකා ගල්අඟුරු සමාගම විසින් නැව්ගත කිරීම් 08 ක් සඳහා පස්වන ක්ෂණික/කෙටිකාලීන (Spot) ටෙන්ඩරය කැඳවීමට ගල් අඟුරු සැපයුම් සැලැස්ම නැවත සකස් කරන ලදී.

ගල්අඟුරු ගොඩබැම/බත්තල් මගින් ප්‍රවාහනය

ලංකා නැව් සංස්ථාව විසින් ශ්‍රීච් ඉන්දියා සමාගම (Shreeji India) වසර දෙකක් සඳහා ගොඩබැම/බත්තල් කටයුතු සඳහා සහකරු ලෙස තෝරාගෙන ඇත. පුත්තලම වරායේ නැංගුරම් පොළේ ගල්අඟුරු ගොඩබැමෙන් පසු ප්‍රවාහන මෙහෙයුම සඳහා බත්තල් හතක් යෙදවීමට සැලසුම් කර ඇත.

ගල් අඟුරු ප්‍රවාහනය සඳහා සමුද්‍ර රක්ෂණය

ගල්අඟුරු ප්‍රවාහනය සඳහා රක්ෂණ ආවරණ ලබාගැනීමේදී ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන කොමිෂන් සභාව (IRCSL) යටතේ ලැයිස්තුගත කර ඇති සමාගම්වලින් තරඟකාරී දේශීය ලංසු කැඳවීම් මගින් තෝරාගත් සැපයුම්කරු වන පීපල්ස් ඉන්ෂුරන්ස් පීඑල්සී වෙත 2021-2022 සහ 2022-2023 වාර දෙක සඳහා ටෙන්ඩරය ලබා දී ඇත.

ගල් අඟුරු ආනයනය සඳහා රේගු නිෂ්කාශන සේවාව

දේශීය සමාගම් හරහා ටෙන්ඩරයක් කැඳවීමෙන් රේගු නිෂ්කාශන නියෝජිතයා පත් කර ඇති අතර එය ARTF Cargo International වෙත ලබා දෙයි.



සි/ස. ශ්‍රී ලංකා එන්ර්ජිස් පුද්ගලික සමාගම

හැඳින්වීම

සී/ස ශ්‍රී ලංකා එනර්ජි පුද්ගලික සමාගම 10%ක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අනුබද්ධිත සමාගමක් වන අතර එය 2011 වර්ෂයේ මුල් කාර්තුවේ දී සංස්ථාපනය කොට ඇත.

ශ්‍රී ලංකා එනර්ජි පුද්ගලික සමාගම පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය පිළිබඳ දැක්මකින් කටයුතු කරන අතර අනෙකුත් අරමුණු වන්නේ, ආශ්‍රිත සම්ප්‍රේෂණ වත්කම් සංවර්ධනය සහ මිනිස්බල සම්පත් සම්පාදනය හා ප්‍රසම්පාදනයයි.

2021 ප්‍රගතිය හා 2022 සඳහා වැඩසටහන්.

(a) කුඹල්ගමුව කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාරය.

වසර 20කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ සමනල වැව ජලාශයෙන් ජලය කාන්දු වූ අතර එම කාන්දු වන ජලය උපයෝගී කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා එනර්ජි පුද්ගලික සමාගම විසින් කුඹල්ගමුව කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාරය ගොඩනංවන ලදී.



ඉදිකිරීම් කටයුතු අතරතුර

2016 පෙබරවාරි මස 19 දින කුඹල්ගමුව ජල විදුලි බලාගාරයේ, ධාරිතාවය මෙහා වොට් 1.2 වන “ග්‍රැන්සිස්” තලබමනය බලගන්වන ලද අතර ඉන් ජනනය කරන ලද විදුලිය ජාතික විදුලි ජාලයට සම්බන්ධ කරන ලදී.



තලබමන හා ජනන යන්ත්‍රය

බලාගාරයේ සාමාන්‍ය විස්තර		
ස්ථාපිත ජනන ධාරිතාවය	මෙහා වොට්	1.3
ජනනය කරන ලද මුළු බලශක්ති ප්‍රමාණය	ගිගා වොට් පැය	33.12
සමස්ත ආදායම	රුපියල් මිලියන	583.47
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ආයෝජනය කරන ලද ප්‍රාග්ධනය	රුපියල් මිලියන	115
මෙහෙයුම් සිදු කළ කාලය	අවුරුදු	5.6

(b) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහා අවශ්‍ය වන මිනිස්බලය කළමනාකරණය කිරීම.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ඉල්ලා සිටින ලද පරිදි පුහුණු හා නොපුහුණු මිනිස්බල සේවාවන් 156ක් සම්පාදනය කරනු ලැබේ. සමාගම ආරම්භයේ දී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වෙත මිනිස්බල සේවා 3,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සම්පාදනය කොට ඇත.

(c) විදුලි මණු බහාලුම් (Meter Enclosure) නිෂ්පාදනාගාරය.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගමේ ජලාස්ථික් විදුලි මණු බහාලුම් අවශ්‍යතාවය සපුරාලීම සඳහා 2016 සැප්තැම්බර් 05 දින ජලාස්ථික් එකලා විදුලි මණු බහාලුම් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන ලදී. ඉදිකිරීම් හා යන්ත්‍රෝපකරණ සවි කිරීම අවසන් කිරීමෙන් පසුව වර්ෂ 2017 සැප්තැම්බර් 05 දින කර්මාන්ත ශාලාව විවෘත කරන ලදී. මෙම කර්මාන්ත ශාලාව මගින් වාර්ෂිකව අවශ්‍ය වන විදුලි මණු බහාලුම් 250,000ක ප්‍රමාණය නිෂ්පාදනය කොට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට හා ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගමට සපයනු ලැබේ.



කර්මාන්ත ශාලාවේ ඉදිරිපස

ඒ අනුව, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට හා ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගමට අවශ්‍ය වන විදුලි මණු බහාලුම් අවශ්‍යතාවය සපුරාලීමට කර්මාන්ත ශාලාව ක්‍රියා කරයි.

එකළස් කිරීමේ අංගනය



(d) දැදුරු ඔය කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාරය සංවර්ධනය කිරීම.

කටුවන්නාව ප්‍රදේශයේ දැදුරු ඔය ජලාශයේ වාරි ජලය මුදාහැරීම් භාවිතා කොට ධාරිතාවය මෙහා වොට් 1.3ක් වන කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාරය ඉදිකොට සාර්ථකව බලගන්වා ඇත. රුපියල් මිලියන 80ක වටිනාකමක් ඇති “කප්ලාන්” තලබමනය සහිත ජනන යන්ත්‍රය මගින් බලශක්ති ජනනය වාර්ෂිකව සිදු කිරීමට අපේක්ෂිතයි.



විදුලි බලාගාරය




කප්ලාන් තලබමනය

(e) ඉහල සමතල වැව කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාරය.

ශ්‍රී ලංකා එන්රජීස් පුද්ගලික සමාගම සිදු කළ අධ්‍යයනයන්ට අනුව, දැනට පවතින කුඹල්ගමුව අමුණට ජලය කාන්දුවන ස්ථානයේ සිට මීටර් 28ක ජල මට්ටම් උසක් (Water head) පවතින බව අනාවරණය විය. මෙම ජල මට්ටම භාවිතා කරමින් වාර්ෂික විදුලි ජනනය ගිගා වොට් පැය 4.8ක් වන ධාරිතාවය කිලෝ වෝල්ට් 600ක කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාරයක් ස්ථාපිත කළ හැක. මෙම බලශක්තිය අවුරුදු 21ක කාලයක් පුරා කිසිදු ඵලදායී භාවිතයකින් තොරව නාස්ති වෙමින් පවතී. දැනට පවතින ජල කාන්දුව සිදු වන ස්ථානයට හෝ අවට පරිසරයට කිසිදු හානියක් සිදු නොවන අයුරින් ඉහත සඳහන් පරිදි කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාරයක් ඉදි කිරීම සඳහා සවිස්තර ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සිවිල් ඉංජිනේරු විශේෂඥයින්ගේ සහාය ඇතිව ශ්‍රී ලංකා එන්රජීස් පුද්ගලික සමාගම විසින් සිදු කර ඇත.



ව්‍යාපෘතියේ සාරාංශය		
විදුලි බලාගාරයේ ධාරිතාවය	කිලෝ වොට්	700
වර්ෂයක දී අපේක්ෂිත බලශක්ති ජනනය	ගිගා වොට් පැය	4.8
අපේක්ෂිත වාර්ෂික ආදායම	රුපියල් මිලියන	86
හදිසි අවස්ථා විදුලි බලය වශයෙන් වාර්ෂික ආදායම (රු. 35/ කි.වො.පැ.)	රුපියල් මිලියන	171.84
ඇස්තමේන්තුගත ව්‍යාපෘති පිරිවැය	රුපියල් මිලියන	227



(f) ඉවතලන ඇලුමිනියම් ප්‍රතිවක්‍රීකරණ ව්‍යාපෘතිය

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් ඉවත් කරනු ලබන සියළුම ඉවතලන ඇලුමිනියම් සන්නායක මෙම කර්මාන්ත ශාලාවේ දී ප්‍රතිවක්‍රීකරණය කොට පසුව ඇහැසි පොදි බහන් (Areal Bundle Conductors) සෑදීමට අවශ්‍ය වන ඇලුමිනියම් දඩු (Aluminium Rods) බවට සකස් කරනු ලැබේ. මෙසේ සකස් කරනු ලබන ඇලුමිනියම් දඩු, සාකච්ඡා කොට ඵලඹගත් මිලකට නැවත ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට යවනු ලැබේ. වර්තමානයේ දී මෙම ප්‍රතිවක්‍රීකරණ ක්‍රියාවලිය පාරිසරික වශයෙන් ඉහල වටිනාකමක් ලබා දෙන අතර වාර්ෂිකව ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 04කට වඩා ඉතිරිකිරීමක් සිදු කරයි. එසේම, සිදු කරන ලද ගණනය කිරීම්වලට අනුව මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් නිපදවන ඇලුමිනියම් දඩු මගින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ වාර්ෂික ඇලුමිනියම් අවශ්‍යතාවයෙන් තුනෙන් එකක් සපුරාලයි. මේ වන විට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඩිපෝ මගින් ඉවතලන පැරණි ඇලුමිනියම් එකතු කිරීම් ආරම්භ කොට ගලිගමුව කර්මාන්ත ශාලා පරිශ්‍රයේ තාවකාලිකව ගබඩා කර ඇත. යෝජිත නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාව සැලසුම් කරමින් පවතින අතර එය ගලිගමුව පරිශ්‍රයේ සංවර්ධනය කිරීමට යෝජිතයි. වර්ෂ 2022 මැද භාගය වන විට කර්මාන්ත ශාලාව ස්ථාපනය කොට මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂිතයි.

